

दिनांक 21.11.2006 को मुख्यालय पर सम्पन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

क्र०	विवरण	कार्यवाही / कार्यकारी आदेश
1.	उपस्थिति	संलग्न के अनुसार
2.	सम्बोधन	बजट के सापेक्ष अधिकांश स्वीकृतियाँ निर्गत की जा चुकी है। अतः उप निदेशक (निर्माण) की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। कार्यों के निरीक्षण अधिक करने पड़ेगे। गुणवत्ता को बनाये रखने को प्राथमिकता देनी होगी। यद्यपि मण्डी परिषद द्वारा कराये जा रहे कार्यों के गुणवत्ता की प्रशंसा समय-समय पर मा० जनप्रतिनिधियों द्वारा की जाती रही है फिर भी विकास कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने के लिये कार्यों के सतत निरीक्षण की आवश्यकता है जिससे गुणवत्ता बनी रहे।
3.	निर्माण खण्ड लखनऊ-1 के विकास कार्यों की समीक्षा	<p>गत वर्ष स्वीकृत मण्डी स्थल के दो कार्य लम्बित चल रहे हैं। उप निदेशक (निर्माण) द्वारा हरदोई मण्डी के बाउन्ड्रीवाल के कार्य में कोर्ट से स्टे बताया गया। हरदोई मण्डी के कार्य का स्टे की प्रभावी पैरवी कर स्टे खारिज कराये जाने हेतु विधि अधिकारी को निर्देश दिये गये। सम्पर्क मार्ग/लोहिया ग्राम के कोई कार्य लम्बित नहीं हैं।</p> <p>उप निदेशक (नि०)द्वारा बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2006-07 में मण्डी स्थल के स्वीकृत 03 कार्यों के सापेक्ष 02 पर कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है। अवशेष 01 कार्य की भी निविदा स्वीकृत हो चुकी है। कार्य शीघ्र प्रारम्भ करा दिया जायेगा। नवीन सम्पर्क मार्ग के स्वीकृत 19 कार्यों में से 14 कार्यों की निविदा स्वीकृत हो चुकी है तथा 10 पर कार्य भी प्रारम्भ करा दिया गया है। मरम्मत के स्वीकृत 05 कार्यों की निविदायें स्वीकृत हो चुकी है तथा 01 मार्ग का कार्य भी प्रारम्भ हो चुका है। 28 नग लोहिया ग्रामों की निविदायें स्वीकृत कर 25 ग्रामों में कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। निर्देश दिये गये कि सभी स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ कराकर समयान्तर्गत पूर्ण कराया जाये।</p>
4.	निर्माण खण्ड लखनऊ-2 के विकास कार्यों की समीक्षा	<p>उप निदेशक (नि०) द्वारा बताया गया कि गत वर्ष के कोई कार्य अवशेष नहीं है। इस वर्ष स्वीकृत 01 नग मण्डी स्थल के कार्य को प्रारम्भ करा दिया गया है। स्वीकृत 09 नग नवीन सम्पर्क मार्गों में से 08 नग मार्गों की निविदायें स्वीकृत हो चुकी है। 01 नग मार्ग की निविदा स्वीकृत प्रक्रिया में हैं। स्वीकृत 16 नग लोहिया ग्रामों में से 07 नग ग्रामों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष को समयान्तर्गत पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये। उप निदेशक (नि०) द्वारा बताया गया कि आजमगढ़ से स्थानान्तरित सहायक अभियन्ता द्वारा अभी तक योगदान नहीं किया गया है। अपर मुख्य अभियन्ता को यह निर्देश दिये गये कि वे सम्बन्धित सहायक अभियन्ता से वार्ता कर तत्काल योगदान करने के लिये निर्देशित करें, योगदान नहीं करने पर उप निदेशक (प्रशासन) को वस्तुस्थिति से अवगत करायें। अपर मुख्य अभियन्ता द्वारा स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया गया कि कार्यमुक्त होने के काफी दिन पश्चात सहायक अभियन्ता द्वारा आज दिनांक 21.11.06 को निर्माण खण्ड में योगदान कर लिया गया है। उप निदेशक (नि०) को निर्देशित किया गया कि इनके द्वारा किये गये कार्यों पर निगरानी रखें एवं अन्यथा स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल रिपोर्ट करें।</p>
5.	निर्माण खण्ड लखनऊ-3 के विकास कार्यों की समीक्षा	<p>गत वर्ष के दो कार्य अवशेष थे जिसमें से एक पूर्ण हो गया है एवं एक कार्य माह दिसम्बर, 06 तक पूर्ण हो जायेगा। इस वर्ष स्वीकृत मण्डी स्थल के विस्तार के कार्य की निविदा स्वीकृत हेतु प्रस्तुत है जिसे स्वीकृत कराकर कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराने के निर्देश दिये गये। स्वीकृत नवीन मार्गों में से 05 में कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। 10 नग स्वीकृत लोहिया ग्रामों में से 09 में कार्य प्रारम्भ हो गया है। उप निदेशक (निर्माण) द्वारा बताया गया कि सभी</p>

क्र०	विवरण	कार्यवाही/कार्यकारी आदेश
		कार्यों पर 60 प्रतिशत कार्य माह नवम्बर में पूर्ण करा दिया जायेगा। निर्देश दिये गये कि अवशेष कार्यों को समयान्तर्गत निर्धारित गुणवत्ता के साथ पूर्ण करायें।
6.	निर्माण खण्ड सीतापुर के विकास कार्यों की समीक्षा	गत वर्ष के तीन मण्डी स्थल के कार्य अवशेष हैं जिसमें से 01 कार्य 15 दिन में तथा 01 कार्य माह दिसम्बर, 06 तक पूर्ण हो जायेगा। 01 कार्य चहारदीवारी का विवादित है। उप निदेशक (नि0) को निर्देश दिये गये कि जिलाधिकारी सीतापुर को आयुक्त एवं निदेशक की तरफ से अर्द्धशासकीय पत्र भिजवायें। अवशेष 04 नग नवीन मार्गों के कार्यों को तत्काल पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। इस वर्ष स्वीकृत लोहिया ग्रामों में से 04 नग लोहिया ग्रामों का कार्य पूर्ण हो चुका है।
7.	निर्माण खण्ड बरेली के विकास कार्यों की समीक्षा	इस वर्ष स्वीकृत मण्डी स्थल के तीन कार्यों में कार्य प्रारम्भ हो गया है। देवचरा में मण्डी की भूमि पर मा0 न्यायालय का स्थगन है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में वाद लम्बित है। निर्देश दिये गये कि मुख्य अभियन्ता की ओर से श्री बी0डी0 मध्याह्न अधिवक्ता को अर्द्धशासकीय पत्र लिखा जाये तथा उप निदेशक (नि0) प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करें। स्वीकृत सभी मार्गों में कार्य प्रारम्भ हो गया है। उप निदेशक (निर्माण) द्वारा बताया गया कि 02 नग मरम्मत के मार्ग स्वीकृत हैं जिसमें से 01 मार्ग पी0डब्लू0डी0 द्वारा टेकअपर कर लिया गया है इसका परिवर्तन किया जाना है तथा 01 मार्ग की स्थल की आवश्यकतानुसार लागत कम है जिसका पुनरीक्षित आगणन शीघ्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
8.	निर्माण खण्ड बदायूँ के विकास कार्यों की समीक्षा	उप निदेशक (नि0) द्वारा बताया गया कि गत वर्ष के स्वीकृत कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इस वर्ष स्वीकृत मण्डी के तीन कार्यों में से दो कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 01 में निविदा स्वीकृति की कार्यवाही प्रगति पर है। स्वीकृत 18 नग नवीन मार्गों में से 16 की निविदाये स्वीकृत कर 06 में कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। 02 मार्ग लोक निर्माण विभाग द्वारा टेकअप कर लिये गये हैं जिसके स्थान पर अभी स्वीकृति निर्गत होनी है। नये प्रस्तावित मार्ग के सर्वे रिपोर्ट एवं प्रस्ताव भिजवाने के लिये निर्देश दिये गये। 21 नग स्वीकृत लोहिया ग्रामों में से 04 में कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य प्रगति पर है। निर्देश दिये गये कि कार्यों की प्रगति बढ़ाते हुए स्वीकृत कार्यों को समयान्तर्गत निर्धारित गुणवत्ता एवं विशिष्टियों के अनुरूप पूर्ण करायें।
9.	निर्माण खण्ड शाहजहाँपुर के विकास कार्यों की समीक्षा	उप निदेशक (नि0) द्वारा बताया गया कि गत वर्ष के स्वीकृत सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। कोई कार्य अवशेष नहीं है। इस वर्ष स्वीकृत सम्पर्क मार्गों में से 07 नग मार्गों में कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। मरम्मत के 04 मार्गों में से 02 पर कार्य प्रारम्भ हो गया है। 02 मार्गों पर रेट कम होने के कारण आगणन पुनरीक्षित होकर दुबारा टेण्डर होना है। निर्देश दिये गये कि उपनिदेशक (प्र0)/ उपनिदेशक (नि0) बरेली प्रस्तावित मरम्मत सम्पर्क मार्गों की लेविल जाँच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
10.	निर्माण खण्ड पीलीभीत के विकास कार्यों की समीक्षा	उप निदेशक (नि0) द्वारा बताया गया कि गत वर्ष के अवशेष 02 सम्पर्क मार्गों में से 01 मार्ग दिनांक 24.11.06 तक पूरा हो जायेगा तथा 01 मार्ग पर ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है निर्देश दिये गये कि ठेकेदार को 30.11.06 तक पूर्ण करने की नोटिस दी जाये फिर भी यदि ठेकेदार कार्य पूर्ण न करे तो अन्तिम नोटिस देकर सम्पादित कार्यों की माप लेकर अनुबन्ध का निस्तारण कर दिया जाये। इस वर्ष स्वीकृत मण्डी के दोनो कार्य प्रारम्भ हो गये हैं। स्वीकृत मार्गों में से 03 के कार्य पूर्ण हो गये हैं। 01 लोहिया ग्राम में विवाद है जिसे सुलझाते हुए कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

क्र०	विवरण	कार्यवाही/कार्यकारी आदेश
11.	निर्माण खण्ड मुरादाबाद के विकास कार्यों की समीक्षा	उप निदेशक (नि०) द्वारा बताया गया कि गत वर्ष के स्वीकृत सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं कोई कार्य अवशेष नहीं है। इस वर्ष स्वीकृत 21 नवीन सम्पर्क मार्गों में से 19 के कार्य प्रारम्भ हो गये हैं तथा 02 की निविदा आमंत्रित की जानी है। मरम्मत के कोई मार्ग स्वीकृत नहीं हैं। स्वीकृत लोहिया ग्रामा में से 48 पर कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है जिसमें से 10 कार्य पूर्ण हो चुके हैं।
12.	निर्माण खण्ड रामपुर के विकास कार्यों की समीक्षा	उप निदेशक (नि०) द्वारा बताया गया कि गत वर्ष के स्वीकृत मरम्मत सम्पर्क मार्ग के दो कार्य अवशेष थे जिसमें से 01 कार्य पूर्ण हो गया है। 01 कार्य में ठेकेदार द्वारा काम न किये जाने के कारण अनुबन्ध निरस्त कर दिया गया है। ठेकेदार के अनुरोध पर अनुबन्ध पुर्नजीवित करने के लिये प्रकरण मुख्यलय में संदर्भित किया गया है। इसे तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। इस वर्ष के 08 नवीन सम्पर्क मार्ग एव 11 लोहिया ग्राम का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
13.	निर्माण खण्ड सहारनपुर के विकास कार्यों की समीक्षा	उप निदेशक (नि०) द्वारा बताया गया कि गत वर्ष के स्वीकृत कोई कार्य अवशेष नहीं है। इस वर्ष स्वीकृत 21 नग मार्गों में से 13 पर कार्य प्रारम्भ, मरम्मत के स्वीकृत 12 नग में से 03 पर तथा स्वीकृत 42 लोहिया ग्रामों में से 34 पर ही मात्र कार्य प्रारम्भ है। प्रगति नगण्य है, जिससे स्पष्ट है कि निर्माण कार्यों की प्रगति काफी धीमी है। निर्देश दिये गये कि धीमी प्रगति के कार्यों के सम्बन्ध में मुख्यालय पर समीक्षा करके पृथक से पत्रावली आगामी बैठक से पूर्व प्रस्तुत की जाय साथ ही उप निदेशक (नि०) सहारनपुर को भी निर्देशित किया गया कि प्रगति बढ़ाते हुए अधिक से अधिक कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराये तथा इस सम्बन्ध में अपर मुख्य अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि निर्माण खण्ड, सहारनपुर के कार्यों का निरीक्षण करें तथा अगले माह प्रगति के बारे में अलग से रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
14.	निर्माण खण्ड मेरठ के विकास कार्यों की समीक्षा	उप निदेशक (नि०) द्वारा बताया गया कि गत वर्ष के समस्त कार्य पूर्ण हो गये हैं। इस वर्ष स्वीकृत सम्पर्क मार्गों में कार्य प्रारम्भ हो गया है। स्वीकृत 22 लोहिया ग्रामों में से 12 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है शेष का कार्य प्रगति पर है।
15.	निर्माण खण्ड गाजियाबाद के विकास कार्यों की समीक्षा	उप निदेशक (नि०) द्वारा बताया गया कि गत वर्ष के स्वीकृत अवशेष कार्य पूर्ण हो गये हैं। इस वर्ष स्वीकृत 07 सम्पर्क मार्गों में निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है। स्वीकृत 01 नग मरम्मत कार्य प्रारम्भ हो गया है। स्वीकृत 15 लोहिया ग्रामों में से 02 की निविदा आमंत्रित की जानी है शेष 13 में से 05 में कार्य पूर्ण हो गया है। 08 में कार्य प्रगति पर है। चर्चा के दौरान बताया गया कि उप निदेशक (वि०/या०) को नोएडा पुष्प मण्डी के सम्बन्ध में नोडल अधिकारी नामित किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है, इस पर डेली बेसिस पर अनुश्रवण करना है जिससे ये परियोजना अच्छी गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण हो सके। वे नोएडा में दुकान आवंटन के सम्बन्ध में नीति/नियमावली का प्रस्ताव रखेंगे। नोएडा में बनी दुकानों के ऊपर वर्टिकली और दुकाने बनाने के सम्बन्ध में आई०आई०टी रूड़की व देहली से उप निदेशक (निर्माण) सम्पर्क कर वार्ता कर लें एवं इसकी एक रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित करें। वार्ता में उप निदेशक (नि०) एवं सचिव मण्डी समिति को भी सम्मिलित कर लें।
16.	निर्माण खण्ड बुलन्दशहर के विकास कार्यों की समीक्षा	उप निदेशक (नि०) द्वारा बताया गया कि गत वर्ष के स्वीकृत अवशेष कार्य पूर्ण हो गये हैं। इस वर्ष स्वीकृत 11 नग नवीन सम्पर्क मार्गों में 06 पर निर्माण कार्य प्रारम्भ है शेष पर कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है। 01 नग मरम्मत के कार्य की निविदा हो चुकी है। कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही प्रगति पर है। स्वीकृत 05 नग लोहिया ग्रामों में कार्य प्रारम्भ है।

क्र०	विवरण	कार्यवाही/कार्यकारी आदेश
17.	निर्माण खण्ड आगरा के विकास कार्यों की समीक्षा	उप निदेशक (नि०) द्वारा बताया गया कि गत वर्ष के कोई कार्य अपूर्ण नहीं है। इस वर्ष के स्वीकृत नवीन 12 नग मार्गों में से 09 पर कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। शेष पर कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही प्रगति पर है। 04 नग स्वीकृत मरम्मत के मार्गों में से 01 का कार्य पूर्ण हो गया है। 03 कार्य प्रगति पर हैं। स्वीकृत 23 लोहिया ग्रामों में से 12 का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। शेष में कार्य प्रगति पर है।
18.	निर्माण खण्ड फिरोजाबाद के विकास कार्यों की समीक्षा	उप निदेशक (नि०) द्वारा बताया गया इस वर्ष सिरसागंज में स्वीकृत कार्य का ले आउट अभी नहीं मिल सका है। निर्देश दिये गये कि भोगांव व कुरावली का शिलान्यास शीघ्र होना है जिसके लिये उप निदेशक (नि०) तैयार रहें। उप निदेशक (नि०) द्वारा बताया गया कि करहल मण्डी में धान रखा हुआ है। इस वजह से कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है शेष कार्य पूर्ण हो चुका है। सिरसागंज मण्डी की दुकानों का कार्य दिसम्बर, 06 तक पूर्ण हो जायेगा।
19.	निर्माण खण्ड अलीगढ़ के विकास कार्यों की समीक्षा	उप निदेशक (नि०) द्वारा बताया गया कि गत वर्ष के स्वीकृत कार्यों में से मण्डी स्थल का 01 कार्य अवशेष था जो पूरा करा दिया गया है। मण्डी स्थल का इस वर्ष स्वीकृत कार्य माह फरवरी, 07 तक पूरा हो जायेगा। इस वर्ष स्वीकृत 6 नवीन, 05 मरम्मत सम्पर्क मार्ग एवं 12 नग लोहिया ग्रामों का कार्य प्रारम्भ हो गया है जो निर्धारित अवधि में पूर्ण हो जायेगा।
20.	निर्माण खण्ड कानपुर नगर के विकास कार्यों की समीक्षा	उप निदेशक (नि०) द्वारा बताया गया कि गत वर्ष के स्वीकृत कार्य अवशेष नहीं है। इस वर्ष के मण्डी स्थल के स्वीकृत 05 कार्यों में से 02 कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा 02 कार्य प्रारम्भ हो गये हैं तथा एक कार्य की निविदा स्वीकृत की प्रक्रिया में है। स्वीकृत 31 नग नवीन मार्गों में से 29 में कार्य प्रारम्भ हो गया है। 01 मार्ग की निविदा आमंत्रित होनी है तथा 01 मार्ग का परिवर्तन होना है। 39 नग स्वीकृत लोहिया ग्रामों में से 05 नग ग्रामों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। शेष कार्य प्रगति पर है।
21.	निर्माण खण्ड कानपुर देहात के विकास कार्यों की समीक्षा	उप निदेशक (नि०) द्वारा बताया गया कि गत वर्ष के स्वीकृत मण्डी स्थल के कार्यों में 01 कार्य अपूर्ण है निर्धारित समय व्यतीत हो चुका है। ठेकेदार कार्य में रुचि नहीं ले रहा है। ठेकेदार को नोटिस दी गई है कि दिनांक 30.11.06 तक कार्य पूर्ण नहीं होता है तो अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा। निर्देश दिये गये कि ऐसे कार्य पर उप निदेशक (नि०) स्वयं निगरानी रखें एवं समयावधि में कार्य पूर्ण करायें। इस वर्ष स्वीकृत 14 नग नवीन सम्पर्क मार्गों में से 11 पर कार्य प्रारम्भ हो गया है। 09 स्वीकृत लोहिया ग्राम में 03 ग्रामों के कार्य पूर्ण हो गये हैं, 2 में कार्य चल रहा है। 4 की निविदा स्वीकृत हो चुकी है। कार्य प्रारम्भ कराया जाना है।
22.	निर्माण खण्ड फर्रुखाबाद के विकास कार्यों की समीक्षा	उप निदेशक (नि०) द्वारा बताया गया कि गत वर्ष के मण्डी स्थल के स्वीकृत कार्य पूर्ण हो गये हैं, 45 नग सम्पर्क मार्गों के कार्य अपूर्ण थे जिनमें से 01 मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। शेष को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिये गये हैं। इस वर्ष स्वीकृत 07 मण्डी स्थलों में से 03 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं 3 कार्य प्रगति पर है। एक प्रकरण में निविदा स्वीकृति की प्रक्रिया में है। इस वर्ष स्वीकृत 29 नवीन सम्पर्क मार्गों में से 20 के कार्य प्रगति पर है जिसमें से 04 कार्य पूर्ण भी हो गये हैं। इस वर्ष स्वीकृत 35 लोहिया ग्रामों में से 31 पर कार्य प्रारम्भ है जिससे से 10 नग ग्रामों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। 04 प्रकरण निविदा स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं।
23.	निर्माण खण्ड झांसी के विकास कार्यों	उप निदेशक (नि०) द्वारा बताया गया कि गत वर्ष का कोई कार्य अपूर्ण नहीं है। इस वर्ष स्वीकृत मण्डी स्थल के कार्यों में 01 में कार्य प्रारम्भ हो गया है। 6 प्रकरण निविदा की प्रक्रिया में है। स्वीकृत 16 नवीन सम्पर्क मार्ग में से

क्र०	विवरण	कार्यवाही/कार्यकारी आदेश
	की समीक्षा	15 की निविदा हो चुकी है जिसमें से 13 कार्य प्रारम्भ हो चुका है। 01 निविदा स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं। मरम्मत के 04 स्वीकृत मार्गों में कार्य प्रारम्भ हो गया है। स्वीकृत 21 लोहिया ग्रामों में से 13 में कार्य पूर्ण हो गया है। 04 का निर्माण कार्य इसी माह में पूर्ण हो जायेगा।
24.	निर्माण खण्ड इलाहाबाद के विकास कार्यों की समीक्षा	<p>उप निदेशक (नि०) द्वारा बताया गया कि गत वर्ष के मण्डी स्थल के कोई कार्य अवशेष नहीं है। गत वर्ष के स्वीकृत 09 नवीन सम्पर्क मार्ग में 06 कार्य पूर्ण हो गया है। एक मार्ग मार्च 07 तक पूरा हो जायेगा। एक सम्पर्क मार्ग में विवाद है जिसके लिये उप निदेशक (नि०) को निर्देश दिये गये कि वे स्वयं जिलाधिकारी इलाहाबाद से सम्पर्क कर प्रकरण का निस्तारण कराये तथा आयुक्त एवं निदेशक को वस्तुस्थिति से अवगत कराये। इस वर्ष स्वीकृत 30 नवीन सम्पर्क मार्गों में से 18 में कार्य प्रारम्भ हो चुका है। 08 मरम्मत सम्पर्क मार्गों में से 04 की निविदा स्वीकृत हो चुकी है। 04 कार्य की निविदा उच्च निविदा समिति से स्वीकृत होनी है। स्वीकृत 34 लोहिया ग्रामों में से 32 में कार्य प्रारम्भ हो चुका है जिसमें से 05 में कार्य पूर्ण हो गये हैं।</p> <p>प्रगति से स्पष्ट है कि इस खण्ड के समस्त निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि से काफी पीछे चल रहे हैं एवं कार्यों की प्रगति संतोष जनक नहीं है। निर्देश दिये गये कि उप निदेशक (नि०) व्यक्तिगत प्रयास करके कार्यों की प्रगति बढ़ायें।</p>
25.	निर्माण खण्ड बांदा के विकास कार्यों की समीक्षा	उप निदेशक (नि०) द्वारा बताया गया कि गत वर्ष के अवशेष एक नग मण्डी स्थल का कार्य माह दिसम्बर, 06 तक पूर्ण हो जायेगा। गत वर्ष के 04 नवीन सम्पर्क मार्गों में से 2 पूरा हो गया है। शेष दो सम्पर्क मार्ग भी शीघ्र पूरे हो जायेगे। गत वर्ष स्वीकृत लोहिया ग्राम में दो अवशेष है जिसमें से एक कार्य पूरा नहीं हो पायेगा। एक में दो बार निविदा मांगी गई परन्तु कोई निविदा नहीं आई। यह निर्देश दिये गये उप निदेशक (नि०) जिलाधिकारी से सम्पर्क कर समस्या का निदान कराये। इस वर्ष स्वीकृत 4 मण्डी स्थल के कार्यों में से एक कार्य पूर्ण हो गया है। दो कार्य माह दिसम्बर, 06 में व एक कार्य माह मार्च, 07 में पूरा हो जायेगा। 5 मरम्मत के स्वीकृत कार्य में कार्य प्रारम्भ हो चुका है। 05 स्वीकृत लोहिया ग्रामों में से 02 में कार्य पूरा हो गया है। 01 में कार्य प्रारम्भ हो गया है। 02 कार्य की निविदा मांगी गई हैं।
26.	निर्माण खण्ड मिर्जापुर के विकास कार्यों की समीक्षा	<p>उप निदेशक (नि०) द्वारा बताया गया कि गत वर्ष के स्वीकृत कार्यों में से 01 नग नवीन मार्ग तथा 01 नग लोहिया ग्राम का कार्य अवशेष था। मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है। लोहिया ग्राम में हैण्डपम्प स्थापना का कार्य कराया जाना है मा० विधायक से सूची प्राप्त कर कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जायेगा।</p> <p>इस वर्ष के स्वीकृत 09 लोहिया ग्रामों में से 05 में कार्य प्रारम्भ हो चुका है। शेष में कार्य शीघ्र प्रारम्भ करा दिया जायेगा। स्वीकृत 13 नग मार्गों का अनुबन्ध गठित हो गया है। 07 मार्गों का कार्य प्रगति पर है शेष कार्य प्रारम्भ कराने हेतु ठेकेदारों को निर्देशित किया गया है। मरम्मत के स्वीकृत दोनो मार्गों की निविदाएं स्वीकृत करारकर 01 मार्ग में कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है।</p>
27.	निर्माण खण्ड वाराणासी के विकास कार्यों की समीक्षा	उप निदेशक (नि०) द्वारा नवीन मण्डी स्थल, चन्दौली के प्रस्तावित स्थल पर पानी भरा होना बताया गया। निर्देश दिये गये कि स्थानीय स्तर पर अधिकारियों से सम्पर्क कर निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराये। गत वर्ष के स्वीकृत अवशेष 02 नवीन मार्गों में से 01 का निर्माण कार्य 30.11.06 तक पूर्ण करा दिया जायेगा शेष 01 मार्ग का निर्माण कार्य मार्च, 07 तक पूर्ण कराने का आश्वासन दिया गया। मरम्मत के 01 अवशेष मार्ग को पूर्ण करा दिया

क्र०	विवरण	कार्यवाही/कार्यकारी आदेश
		गया है। लोहिया ग्राम का कोई कार्य अवशेष नहीं है। इस वर्ष के स्वीकृत 03 मण्डी स्थल के कार्यों में से 01 कार्य पूर्ण है तथा 02 कार्यों की निविदा स्वीकृति कराकर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है। स्वीकृत 34 नग नवीन सम्पर्क मार्गों में से 33 पर कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है तथा 01 की निविदा स्वीकृति के पश्चात अनुबन्ध गठित कराया जा रहा है। मरम्मत के स्वीकृत 05 मार्गों में से 02 पर कार्य प्रारम्भ हो गया है। 35 नग लोहिया ग्रामों में से 30 पर कार्य प्रगति पर है। अवशेष 05 की भी निविदा स्वीकृत हो चुकी है। अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
28.	निर्माण खण्ड आजमगढ़ के विकास कार्यों की समीक्षा	उप निदेशक (नि०) द्वारा गत वर्ष के अवशेष मण्डी स्थल के दोनो कार्यों का दिसम्बर, 06 तक पूर्ण कराने का आश्वासन दिया गया। अवशेष 07 नग नवीन सम्पर्क मार्गों में से 03 के कार्य पूर्ण हो गये हैं 04 कार्य ऐसे हैं जिसकी सेस कमेटी द्वारा जांच की जानी है। जांच कराकर इन कार्यों को भी दिसम्बर, 06 में पूर्ण करा लिया जायेगा। अवशेष 03 लोहिया ग्रामों में से 02 के कार्य पूर्ण हो गये हैं एक कार्य चल रहा है जिसे इसी माह में पूर्ण करा लिये जाने हेतु आश्वास्त किया गया। इस वर्ष स्वीकृत मण्डी स्थल आजमगढ़ की चहारदीवारी का मरम्मत कार्य पूर्ण हो गया है। स्वीकृत 22 नवीन सम्पर्क मार्गों में से सभी में कार्य प्रारम्भ हो गया है। लोहिया ग्राम 42 में से 06 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। मण्डी स्थल रसड़ा की चहारदीवारी की परियोजना स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। बैठक में उप निदेशक (नि०) कार्यों की वास्तविक स्थिति के सम्बन्ध में संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके, इसके लिये इन्हे चेतावनी दी जाती है तथा बैठक में पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिये गये।
29.	निर्माण खण्ड बस्ती के विकास कार्यों की समीक्षा	उप निदेशक (नि०) द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा अभी योगदान करने के कारण कार्यों को देखा नहीं जा सका है। निर्देश दिये गये कार्यस्थल का निरीक्षण कर अपने स्तर पर समीक्षा कर लें तथा कार्यों को समयबद्ध ढंग से अच्छी गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
30.	निर्माण खण्ड गोरखपुर के विकास कार्यों की समीक्षा	उप निदेशक (नि०) द्वारा बताया गया कि गत वर्ष के स्वीकृत अवशेष 09 नग नवीन सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य 15 दिसम्बर तक पूर्ण कर लिया जायेगा। 02 नग लोहिया ग्रामों में से 01 नग का कार्य पूर्ण हो गया है तथा 01 का कार्य माह दिसम्बर, तक पूर्ण हो जायेगा। इस वर्ष के स्वीकृत 32 नग मार्गों में से 13 मार्गों पर कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है तथा 19 के टेण्डर आमंत्रित हो चुके हैं। टेण्डर स्वीकृत की प्रक्रिया में है। 05 नग मरम्मत के मार्गों में से 02 कार्य 15 दिसम्बर, 06 तक पूर्ण हो जायेंगे। स्वीकृत 57 नग लोहिया ग्रामों में से 10 का कार्य पूर्ण हो गया है। 35 पर कार्य प्रारम्भ है तथा शेष के निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने की कार्यवाही की जा रही है। स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष प्रगति संतोषजनक नहीं है। निर्देश दिये गये कि कार्यों को पूर्ण कराने हेतु विशेष रूप से प्रयास किया जाये। प्रगति अगली बैठक में परिलक्षित होनी चाहिए।
31.	निर्माण खण्ड फैजाबाद के विकास कार्यों की समीक्षा	उप निदेशक (नि०) द्वारा अवगत कराया गया कि मेरे द्वारा अभी-अभी योगदान किया गया है। इस खण्ड की समीक्षा के समय कार्यों की प्रगति के बारे में समुचित उत्तर नहीं दे सके जिससे स्पष्ट है कि इनके द्वारा खण्ड स्तर पर कार्यों की समीक्षा किये बिना ही बैठक में भाग लिया गया है। निर्देश दिये गये कि कार्यों की प्रगति के साथ बैठक में आया करें।
32.	निर्माण खण्ड बहराइच के विकास कार्यों	उप निदेशक (नि०) द्वारा बताया गया कि गत वर्ष के अवशेष 03 नग मार्गों के कार्य में से 02 नग पूर्ण हो चुके हैं तथा 01 नग मार्ग मार्च 07 तक पूर्ण करा दिया जायेगा। 01 नग अवशेष लोहिया ग्राम शीघ्र ही पूर्ण करा लिया

क्र०	विवरण	कार्यवाही/कार्यकारी आदेश
	की समीक्षा	जायेगा। कार्य की धीमी प्रगति के लिये उप निदेशक (नि०) द्वारा ठेकेदार पर अर्थदण्ड नहीं लगाया गया है। कार्यों की प्रगति धीमी होने पर अर्थदण्ड लगाने के निर्देश दिये गये। वर्ष के स्वीकृत 17 में से 06 के कार्य प्रारम्भ करा दिये गये हैं। लोहिया ग्राम के 31 कार्यों में से 05 का कार्य पूर्ण हो गया है तथा 20 नग कार्यों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है।
33.	निर्माण खण्ड सुल्तानपुर के विकास कार्यों की समीक्षा	उप निदेशक (नि०) द्वारा अवगत कराया गया कि गत वर्ष स्वीकृत अवशेष 02 कार्य पूर्ण हो गये हैं। इस वर्ष के स्वीकृत नवीन 13 नग मार्गों में से 12 मार्गों का कार्य प्रारम्भ हो गया है। मरम्मत के 02 कार्य प्रगति पर हैं। स्वीकृत लोहिया के 24 नग कार्यों में से 20 पर कार्य प्रगति पर है 02 ग्रामों का कार्य पूर्ण हो चुका है शेष दो की निविदा आमंत्रित हो चुकी है।
34.	विद्युत/यांत्रिक खण्ड लखनऊ के कार्यों की समीक्षा	उप निदेशक (वि०/यां०) द्वारा बताया गया कि मैगों पैक हाउस का सिविल कार्य रुके होने के कारण विद्युत कार्य प्रभावित हो रहा है। सिविल कार्य पूर्ण होते हुए बिजली का कार्य भी पूर्ण करा लिया जायेगा। इस वर्ष के स्वीकृत 13 नग कार्यों में से 3 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 10 में कार्य प्रगति पर है , 01 लोहिया ग्राम में कार्य दिसम्बर, 06 में प्रारम्भ करा दिया जायेगा।
35.	विद्युत/यांत्रिक खण्ड बरेली के कार्यों की समीक्षा	उप निदेशक (वि०/यां०) द्वारा बताया गया गत वर्ष के स्वीकृत लोहिया ग्राम में सौर ऊर्जा का कार्य नेडा को दिया गया है जिनके द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार इस वर्ष के स्वीकृत दो लोहिया ग्राम में नेडा द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। निर्देश दिये गये कि आयुक्त एवं निदेशक की ओर से पत्र बनवाकर सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क कर कार्य पूर्ण करायें।
36.	विद्युत/यांत्रिक खण्ड गाजियाबाद के कार्यों की समीक्षा	उप निदेशक (वि०/यां०) द्वारा बताया गया कि गत वर्ष के 05 अवशेष कार्यों में से 02 करहल के कार्य है जिनमें विवाद है। एक कार्य किशनी में सिविल कार्य के साथ-साथ पूरा हो जायेगा। एक खैर मण्डी में है जो दिसम्बर, 06 तक पूर्ण हो जायेगा। 01 कार्य सिरसागंज में था जिसमें पूर्व में विवाद था वर्तमान में कार्य प्रारम्भ हो रहा है। इस वर्ष के स्वीकृत 06 कार्य प्रगति पर हैं।
37.	विद्युत/यांत्रिक खण्ड इलाहाबाद के कार्यों की समीक्षा	उप निदेशक (वि०/यां०) द्वारा बताया गया गत वर्ष का एक कार्य निचलौल मण्डी में नलकूप से सम्बन्धित है जो निरस्त होना है अपर मुख्य अभियन्ता इस कार्य को निरस्त कराने की कार्यवाही करें। इस वर्ष के 05 कार्य जिसमें 01 में कार्य प्रारम्भ है। 04 कार्य निविदा स्तर पर है। तीन लोहिया ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य कराया जाना है जिसमें दो में नेडा द्वारा तथा 01 में मण्डी परिषद द्वारा कराया जा रहा जिसे इसी माह पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।
38.	सामान्य निर्देश	<ul style="list-style-type: none"> ● उप निदेशक (नि०) की अगली समीक्षा बैठक में मण्डी स्थल, नवीन/मरम्मत सम्पर्क मार्ग एवं लोहिया ग्राम के कार्यों की प्रगति एक साथ निर्माण खण्ड वार तैयार कराकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये जिससे समीक्षा में एक खण्ड के समस्त कार्यों की समीक्षा एक साथ हो सकें। ● समस्त उप निदेशक (नि०) को स्वीकृत समस्त कार्यों को अनिवार्य रूप से निरीक्षण करने तथा कार्यों को विशिष्टियों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। ● मुख्य अभियन्ता/ अपर मुख्य अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि दो-दो (गोरखपुर, इलाहाबाद, सहारनपुर एवं आजमगढ़) निर्माण खण्डों की वे स्वयं जांच कर लें।

क्र०	विवरण	कार्यवाही/कार्यकारी आदेश
		<ul style="list-style-type: none"> ● कई उपनिदेशक (नि०) द्वारा सरकारी वाहन के अभाव में कार्यों का निरीक्षण करने में समस्या बताई गई। निर्देश दिये गये कि ऐसे प्रकरणों को प्राथमिकता पर देख लें जिन खण्डों के वाहन निष्प्रयोज्य करने योग्य हैं उनकी कार्यवाही पूर्ण कराकर नये वाहन उपलब्ध करायें। ● मण्डी समिति, सिधौली, मिश्रिख, दातागंज, टाण्डा(रामपुर), रिसिया, पुखरायां (कानपुर देहात) एवं नानपारा द्वारा समिति निधि से स्वीकृत धनराशि सम्बन्धित उप निदेशक (नि०) को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। वित्त नियंत्रक प्रकरण को स्वयं देख लें एवं धनराशि अवमुक्त करने के निर्देश निर्गत करायें। ● धनात्मक मण्डियों में मरम्मत योग्य मार्ग के प्रस्ताव उपलब्ध हो तो उन्हें स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। ● अगली बैठक में भौतिक प्रगति के साथ-साथ कार्यों की लागत एवं उसके सापेक्ष किये गये भुगतान की समीक्षा की जायेगी। अतः सभी उप निदेशक (नि०) को तैयारी के साथ बैठक में आने के निर्देश दिये गये।

अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
आयुक्त एवं निदेशक

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र०

किसान मण्डी भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक: मु०अभि०/बैठक/2006- 3589

दिनांक : 16.12.2006

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर निदेशक (प्रशासन) मण्डी परिषद, मुख्यालय।
2. वित्त नियंत्रक, मण्डी परिषद मुख्यालय।
3. मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, मुख्यालय।
4. अपर मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, मुख्यालय।
5. उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) मण्डी परिषद, मुख्यालय।
6. समस्त उप निदेशक (निर्माण/वि०-यां०) मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश
7. समस्त अधिकारी, मण्डी परिषद, मुख्यालय।
8. श्री सत्येन्द्र तिवारी, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, को परिषद पत्रांक क०से०/वेब साइट/2006-1054 दिनांक 03 फरवरी, 2006 के क्रम में एक हार्ड एवं साफ्ट कापी सहित इस निर्देश के साथ कि तत्काल इसे परिषद की वेबसाइट [www. upmandiparishad.in](http://www.upmandiparishad.in) पर डालने का कष्ट करें।
9. आदेश/गार्ड फाइल।

ह०/-
(सत्येन्द्र सिंह)
अपर निदेशक (प्रशासन)