

# डा० अम्बेडकर ग्रामसभा योजना वर्ष 2008-09 में चयनित सम्पर्क मार्गों की प्रगति आख्या

(लागत एवं धनराशि—रूपये लाख में, लम्बाई—किमी० में) (दिनांक—31.12.08 तक)

क्र०	जनपद का नाम	समिति का नाम	विधानसभा का नाम	ग्राम सभा का नाम	स्वीकृत शासनादेश की तारीख/वर्ष	मार्ग का नाम एवं श्रेणी	स्वीकृत/वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत/सम्भावित लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	वर्ष 2008-09 में प्राप्त धनराशि	वित्तीय प्रगति (कुल व्यय)	भौतिक प्रगति						अन्य विवरण	
												मिट्टी	पुलिया	सोलिंग	इण्टर	टाप	पी-02		पी०सी०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	मेरठ	मवाना	हस्तिनापुर	बिसौला	17.06.08	बिसौला से अकखेपुर	3.50	68.16	19.03.08		15.99				3.50	3.50		3.50	कार्य पूर्ण
2.	मेरठ	मवाना	हस्तिनापुर	रठौड़ा कला	17.06.08	नयागाँव मकदूमपुर रोड से राथौड़ा कला	1.30	26.04	22.07.08		9.04				1.30	1.30		1.30	कार्य पूर्ण
3.	मेरठ	मवाना	हस्तिनापुर	नंगली	17.06.08	नंगली से नंगला खादर(भैसी वाला)	1.60	38.64	21.07.08		19.13				1.30	1.60		1.60	कार्य पूर्ण
4.	मेरठ	मेरठ	किठौर	शाहदुल्लापुर बांगर	17.06.08	शाहजहाँपुर महलवाला मार्ग से सादुल्लापुर	2.50	37.60	16.07.08		32.83				2.50	2.50		2.50	कार्य पूर्ण
5.	मेरठ	मेरठ	सिवाल खास	बाडम	17.06.08	गंगनहर पटरी भलसोना पुल से बाडम	2.83	51.18	18.07.08		48.92				2.80	2.80		2.80	कार्य पूर्ण
6.	मेरठ	मेरठ	सिवाल खास	सतवाई	17.06.08	नेक ढढरा मार्ग से मनसगढ़ सतवाई मार्ग	1.75	29.33	16.07.08		10.67				1.50	1.50		1.75	कार्य पूर्ण
7.	गाजियाबाद	मुरादनगर	मुरादनगर	मनोली	04.06.08	रेवड़ी रेवड़ा रोड से सु० छज्जपुर	0.80	12.51	10.07.08		6.40				0.80	0.80		0.80	कार्य पूर्ण
8.	गाजियाबाद	मुरादनगर	मुरादनगर	सुल्तानपुर	04.06.08	पक्की सड़क से नवीपुर	0.50	11.02	10.07.08		5.34				0.50			0.15	कार्य पूर्ण
9.	गाजियाबाद	हापुड़	गढ़मुक्तेश्वर	झड़ीना	04.06.08	झड़ीना भगवन्तपुर मार्ग पर मोड़ से कुतुबपुर	1.80	31.01	10.07.08		3.08			0.80					
10.	गाजियाबाद	हापुड़	गढ़मुक्तेश्वर	झड़ीना	04.06.08	नहर की पटरी से झड़ीना	1.00	20.49	11.07.08		17.60				1.00	1.00		1.00	कार्य पूर्ण
11.	गाजियाबाद	हापुड़	गढ़मुक्तेश्वर	झड़ीना	04.06.08	झड़ीना से खानपुर	1.20	24.44	01.08.08		-								
12.	गाजियाबाद	हापुड़	गढ़मुक्तेश्वर	झड़ीना	04.06.08	नहर की पटरी पर सैदपुर से झड़ीना	2.20	36.59	14.07.08		23.39				2.00			2.20	कार्य पूर्ण
13.	गाजियाबाद	हापुड़	गढ़मुक्तेश्वर	झड़ीना	04.06.08	गढ़ शाहपुर मार्ग पर मुकीमपुर से झड़ीना	4.10	71.45	10.07.08		40.81			4.10	4.10	4.10		4.10	कार्य पूर्ण
14.	बुलन्दशहर	गुलावठी	अगौता	करीमनगर बनबोई	24.07.08	गुलावठी-अहमदानगर मार्ग से ग्यास्तीपुर	0.30	8.19	19.08.08		5.75			0.05	0.23	0.23		0.23	कार्य पूर्ण
15.	बुलन्दशहर	अनूपशहर	अनूपशहर	बामनपुर	24.07.08	मोहरसा बामनपुर रोड से मदगवाँ	1.00	24.02	19.08.08		16.22			1.00	1.00	1.00		1.00	कार्य पूर्ण
16.	बुलन्दशहर	सिकन्द्राबाद	बुलन्दशहर	सहपानी	24.07.08	सिकन्द्राबाद बराल रोड से मंजूपुर	0.15	3.56	13.08.08		2.34			0.15	0.15	0.15		0.15	कार्य पूर्ण
17.	बुलन्दशहर	सियाना	सियाना	नगला आलमपुर	24.07.08	खानपुर-अमरगढ़ मार्ग से तिमरपुर	0.73	26.18	19.08.08		15.69			0.38	0.33	0.33		0.73	कार्य पूर्ण
18.	बुलन्दशहर	शिकारपुर	खुर्जा	जरारा	24.07.08	पहासू सोमना मार्ग से पहाड़पुर	0.45	8.27	20.08.08		3.41				0.45	0.45		0.45	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
19.	बुलन्दशहर	शिकारपुर	शिकारपुर	हलपुरा	24.07.08	शिकारपुर-खुर्जा मार्ग से रजवाहे की पटरी होते आचरु खुर्द	1.45	32.69	20.08.08		9.78				1.45	1.45		1.45	कार्य पूर्ण	
20.	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	शिकारपुर	अच्छेजाघाट	24.07.08	अच्छेजाघाट की पक्की सड़क से नगला इब्राहिमपुर	0.47	8.88	20.08.08		7.08				0.47	0.47		0.47	कार्य पूर्ण	
21.	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	सियाना	सूरजपुर टिकरी	24.07.08	सूरजपुर टिकरी-औरंगाबाद मार्ग से प्रेमपुर	0.97	32.75	20.08.08		19.94				0.97	0.97		0.97	कार्य पूर्ण	
22.	सहारनपुर	गंगोह	नकुड़	मोहनपुरा	13.05.08	नकुड़ शेरमऊ गंगोह मार्ग से कोटड़ा	0.50	15.86	24.06.08		6.39				0.50			0.50	कार्य पूर्ण	
23.	सहारनपुर	नकुड़	सरसावा	रायपुर	13.05.08	रायपुर अपलाना मार्ग से खिजरपुर	1.60	23.68	04.07.08		-			1.60	1.60	1.60		1.60	कार्य पूर्ण	
24.	सहारनपुर	छुटमलपुर	मुजफ्फराबाद	खुशहालीपुर	13.05.08	एन0एच0-72 से बादशाहपुर	0.15	5.98	17.06.08		5.46					0.15		0.15	कार्य पूर्ण	
25.	सहारनपुर	सु0 चिलकाना	सरसावा	धौलापड़ा	13.05.08	बिडवी झबीरन पक्के मार्ग से चन्दपुरा होते जगैतागुर्जर पक्के मार्ग	1.25	20.39	23.06.08		3.20				1.00	1.25		1.25	कार्य पूर्ण	
26.	सहारनपुर	सु0 चिलकाना	सरसावा	टोडरपुर	13.05.08	पंचकुआँ शाहपुर दारुद मार्ग से भूकड़ी	1.60	27.27	20.06.08		-									
27.	सहारनपुर	सहारनपुर	हरौड़ा	उग्राहू	13.05.08	उग्राहू से फतेहपुरखुर्द	0.55	18.11	17.06.08		13.65					0.55		0.55	कार्य पूर्ण	
28.	सहारनपुर	सहारनपुर	हरौड़ा	नल्हेड़ा गुर्जर	13.05.08	डी0वाई0 रोड नल्हेड़ा गुर्जर रोड से मोहनपुर गुर्जर	1.60	19.00	17.06.08		4.01				1.60	0.30		1.60	कार्य पूर्ण	
29.	सहारनपुर	सहारनपुर	नागल	खेड़ा मुगल	13.05.08	खेड़ा मुगल से नाथपुर	1.70	40.39	04.07.08		-				0.85	0.85		1.20	कार्य पूर्ण	
30.	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर	मोरना	भदौली मारकपुर	13.05.08	दादूपुर से नानूपुर	1.00	12.95	17.06.08		4.03				1.00	1.00		1.00	कार्य पूर्ण	
31.	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर	मोरना	भदौली मारकपुर	13.05.08	भदौली मारकपुर से दादूपुर	2.30	30.22	17.06.08		5.11				2.30	2.30		2.30	कार्य पूर्ण	
32.	मुजफ्फरनगर	कांधला	कांधला	हुरमजपुर	23.05.08	के0के0 मार्ग के 17 <sup>वें</sup> किमी0 से शाहपुर	2.00	37.56	01.07.08		-				0.50	0.40		1.80	कार्य पूर्ण	
33.	मुजफ्फरनगर	शाहपुर	कांधला	सठेड़ी	13.05.08	मेरठ करनाल मार्ग से सठेड़ी	0.35	5.30	23.06.08		-				0.35	0.35		0.35	कार्य पूर्ण	
34.	मुजफ्फरनगर	शाहपुर	कांधला	उकावली महलजना	13.05.08	बुढाना चन्देड़ी नगवा मार्ग से उकावली	0.20	3.43	05.07.08		-				0.20	0.20		0.20	कार्य पूर्ण	
35.	मुजफ्फरनगर	शामली	थाना भवन	बेदखेड़ी	13.05.08	बेदखेड़ी से पावटीखुर्द	1.80	24.44	24.06.08		6.67				1.80	1.80		1.80	कार्य पूर्ण	
36.	मुजफ्फरनगर	शामली	थाना भवन	नाईनगला (नवीन)	13.05.08	नाईनगला मार्ग से नाईनगला	1.05	16.65	17.06.08		-			0.40	0.60	0.40		1.05	कार्य पूर्ण	
37.	मुरादाबाद	सम्भल	गंगेश्वरी	मंढावली समरपुर	15.05.08	सम्भल-हसनपुर मार्ग से मूडोवाली मिलक	1.40	36.96	09.06.08		26.68				1.40	1.40	1.40		1.40	कार्य पूर्ण
38.	मुरादाबाद	मुरादाबाद	कांठ	मौढ़ा तैया	15.05.08	अगवानपुर-हकीमपुर-मोढा मार्ग के 12 <sup>वें</sup> किमी0 से चक सहेरिया(सिकरिया)	1.15	30.90	09.06.08		7.34			0.30	0.67	0.67		0.62		
39.	मुरादाबाद	मुरादाबाद	कुन्दरकी	नानपुर	15.05.08	एन0एच0-93 से मिलक नानपुर	0.38	11.29	12.06.08		8.11				0.38	0.38		0.38	कार्य पूर्ण	
40.	मुरादाबाद	मुरादाबाद	कुन्दरकी	गदीपुर	15.05.08	डोमघर-पीतपुर मार्ग से गदीपुर	1.00	33.27	10.06.08		17.72				1.00	1.00		1.00	कार्य पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
41.	जे०पी०नगर	अमरोहा	अमरोहा	जब्दी उर्फ मुनीमपुर	15.05.08	पीपली घोसी मार्ग से मुनीमपुर	2.30	53.32	09.06.08		38.72			0.61	2.30	2.30		2.30	कार्य पूर्ण
42.	जे०पी०नगर	अमरोहा	कांठ	मझोली	15.05.08	जलालपुर मार्ग से कूड़ापुर मार्ग	1.85	37.42	12.06.08		25.45			0.15	1.85	1.85		1.85	कार्य पूर्ण
43.	जे०पी०नगर	अमरोहा	कांठ	मझोली	15.05.08	कूड़ापुर से मझोली मार्ग	1.40	38.82	12.06.08		25.54				1.40	1.40		1.40	कार्य पूर्ण
44.	जे०पी०नगर	हसनपुर	हसनपुर	खजूरी	15.05.08	हसनपुर अतरासी मार्ग के 12 <sup>वें</sup> किमी० से सरकडा मार्ग	2.70	58.14	17.06.08		37.06			2.56	2.56	2.56		1.50	कार्य पूर्ण
45.	जे०पी०नगर	हसनपुर	हसनपुर	खजूरी	15.05.08	खजूरी से हाफिजपुर मार्ग	2.30	61.99	17.06.08		32.90			2.30	2.30	2.30		2.30	कार्य पूर्ण
46.	रामपुर	टाण्डा	स्वार-टाण्डा	महुआ खेड़ा	13.05.08	सम्पर्क मार्ग महुआ खेड़ा	0.90	24.15	19.11.08		3.25			0.30	0.30			0.90	कार्य पूर्ण
47.	रामपुर	टाण्डा	स्वार-टाण्डा	महुआ खेड़ा	13.05.08	सम्पर्क मार्ग पनजाह डेरे	1.50	38.16	20.06.08		7.50			1.50	1.50	1.50		1.50	कार्य पूर्ण
48.	रामपुर	टाण्डा	स्वार-टाण्डा	हमीरपुर	13.05.08	सम्पर्क मार्ग अलीपुर	0.80	20.53	20.06.08		4.00			0.50		0.80		0.80	कार्य पूर्ण
49.	रामपुर	टाण्डा	स्वार-टाण्डा	चन्द्रपुरा-सीकमपुर	13.05.08	सम्पर्क मार्ग मिलक दुन्दी	0.20	6.36	20.06.08		1.00				0.20	0.20		0.20	कार्य पूर्ण
50.	रामपुर	शाहबाद	शाहबाद	मामुरपुर- बढौली	13.05.08	मामुरपुर बढौली-लीलोर मार्ग से रघुनाथपुर	0.50	11.27	20.06.08		4.45				0.50	0.50		0.50	कार्य पूर्ण
51.	रामपुर	शाहबाद	शाहबाद	रसूलपुर	13.05.08	चतुरपुर शाहपुर देव मार्ग से पैगम्बरपुर	0.60	12.55	20.06.08		5.44			0.60	0.50			0.60	कार्य पूर्ण
52.	रामपुर	रामपुर	शाहबाद	आगापुर	13.05.08	आगापुर गोदाम से टिकटगंज	2.00	46.89	20.06.08		20.66			2.00	2.00	2.00		2.00	कार्य पूर्ण
53.	रामपुर	मिलक	शाहबाद	अताईनगर	13.05.08	सरकारी गोदाम पक्की सड़क से अताई नगर	1.40	31.33	20.06.08		10.05			1.30	1.40	1.40		1.40	कार्य पूर्ण
54.	रामपुर	बिलासपुर	बिलासपुर	मुबारकपुर	13.05.08	सम्पर्क मार्ग रसूला	1.20	29.47	20.06.08		6.00							1.20	कार्य पूर्ण
55.	बरेली	आंवला	आंवला	बागरपुर	17.06.08	भमौरा आंवला मार्ग से नौगवां होते कीरतपुर	0.47	9.57	28.08.08		7.08			0.47	0.47	0.47			
56.	बरेली	आंवला	आंवला	बागरपुर	17.06.08	भमौरा आंवला मार्ग से नौगवां होते बागरपुर	1.18	26.37			5.06			1.18	1.18	1.18			
57.	बरेली	आंवला	आंवला	कमेठना	17.06.08	आंवला रामनगर मार्ग से ढिलवारी से कमेठना	0.75	15.54	28.08.08		7.83			0.75	0.75	0.75		0.75	कार्य पूर्ण
58.	बरेली	आंवला	आंवला	सैंधा	17.06.08	भमौरा आंवला नलगवा मार्ग से महतिया डाँडी	0.72	15.11	28.07.08		14.61				0.72	0.72		0.72	कार्य पूर्ण
59.	बरेली	बरेली	नवाबगंज	कमुआ	04.06.08	राजमार्ग 74 सकेनपुर मार्ग पर 8 <sup>वें</sup> किमी० से पडरी नौमहल्ला	0.65	14.57	28.08.08		10.74				0.65	0.65		0.65	कार्य पूर्ण
60.	बरेली	बरेली	भोजीपुरा	तुलसीपुर	31.05.08	अभयपुर रिठौरा मार्ग से पिपरिया राम दयाल	0.58	11.34	23.07.08		10.9				0.58	0.58		0.58	कार्य पूर्ण
61.	बरेली	बरेली	भोजीपुरा	दौली जवाहर लाल	31.05.08	शाही धौरा से बढेपुरा	1.15	22.05	28.08.08		15.98				1.15	1.15		1.15	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
62.	बरेली	बरेली	भोजीपुरा	दौली जवाहर लाल	31.05.08	शाही धौरा मार्ग से गौटिया जवाहरलाल	0.19	6.88	24.07.08		5.14				0.19	0.19		0.19	कार्य पूर्ण	
63.	बरेली	बरेली	कांवर	दोधआलमपुर	31.05.08	सिंधाली सिहोर से गौटिया दोधपुर	0.97	19.24	08.08.08		14.92				0.97	0.97		0.97	कार्य पूर्ण	
64.	बरेली	बरेली	सन्हा	नदीनगर	31.05.08	बुखारा फरीदपुर मार्ग पर 4 <sup>थ</sup> किमी0 से झिंगरी उर्फ गुलाबनगर	0.90	18.43	23.07.08		13.43				0.90	0.90		0.90	कार्य पूर्ण	
65.	बरेली	बरेली	फरीदपुर	गलथुआ	31.05.08	निकसुआ से गलथुआ	2.00	44.07	22.08.08		28.36				2.00	2.00		2.00	कार्य पूर्ण	
66.	बरेली	बरेली	फरीदपुर	रावक कला	31.05.08	भूता फरीदपुर मार्ग पर 2 <sup>स</sup> किमी0 में नहर मार्ग होते रावलकलां	1.70	35.15	09.08.08		18.29			1.70	1.70	1.70		1.70	कार्य पूर्ण	
67.	बरेली	बरेली	नवाबगंज	मूसापुर	31.05.08	अहमदाबाद हंसा मार्ग पर कुआंटाड़ा से मूसापुर	1.60	37.16	08.08.08		14.10			1.70	1.60	1.60		0.70		
68.	बरेली	बरेली	नवाबगंज	टांडा इनायतुल्ला	31.05.08	अहमदाबाद हंसा मार्ग पर कुआंटाड़ा से मूसा के आगे टाण्डा इनायतुल्ला	1.25	28.16	22.08.08		18.73				1.25	1.25		1.25	कार्य पूर्ण	
69.	बदायूँ	बिसौली		कालूपुर	04.06.08	एम0एफ0 मार्ग से पुराहित खेड़ा	1.50	31.56	10.07.08		9.50				1.50	1.50		1.50	कार्य पूर्ण	
70.	बदायूँ	बदायूँ	बिनावर	कुँवरगांव देहात	17.05.08	ऑवला बदायूँ मार्ग से नन्दगांव	0.50	10.97	15.07.08		1.92				0.50	0.50		0.50	कार्य पूर्ण	
71.	बदायूँ	वजीरगंज	बिल्सी	कोठरा रसूला	30.05.08	बिल्सी-वजीरगंज मार्ग से पस्तौर	0.85	21.88	21.07.08		4.80			0.80	0.85	0.85		0.85	कार्य पूर्ण	
72.	बदायूँ	उझानी	उसहैत	सुन्द्रायन	17.05.08	जोरी नगला से रामसहाय नगला	1.50	41.07	15.07.08		5.56			1.50	1.50	1.50		1.50	कार्य पूर्ण	
73.	बदायूँ	उझानी	बदायूँ	मौजमपुर नेहनगर	30.05.08	कचहरी मौजमपुर नेहनगर मार्ग से घोंचा नेहनगर	0.35	9.03	15.07.08		3.49			0.30	0.35	0.35		0.35	कार्य पूर्ण	
74.	बदायूँ	उझानी	बदायूँ	चन्दनपुर पुख्ता	17.05.08	कछला हुसैनपुर मार्ग से नूरगंज	0.60	16.48	15.07.08		10.70			0.50	0.50	0.50		0.50	कार्य पूर्ण	
75.	बदायूँ	उझानी	उसहैत	सुन्द्रायन	17.05.08	गंगपुर जोरी नगला मार्ग से कादरवाड़ी	0.75	16.18	15.07.08		6.08				0.74	0.74		0.74	कार्य पूर्ण	
76.	बदायूँ	उझानी	बदायूँ	वाराचिरा	17.05.08	बदायूँ-बादरचौक मार्ग से नरायन नगला होते वाराचिरा	2.65	69.49	15.07.08		17.59				2.64	2.64	2.64		2.64	कार्य पूर्ण
77.	बदायूँ	सहसवान	सहसवान	नाधा	30.05.08	नाधा से रामनगर का अवशेष	0.80	21.49	24.07.08		5.08				0.75	0.75	0.75		0.75	कार्य पूर्ण
78.	बदायूँ	बिल्सी	बिल्सी	धनौली	30.05.08	गुधनी धनौली मार्ग से सदरपुर का अवशेष	0.70	18.39	24.07.08		4.10			0.60	0.70	0.70		0.70	कार्य पूर्ण	
79.	बदायूँ	बिल्सी	बिल्सी	मोहम्मदगंज	30.05.08	बिल्सी सिरासौल मार्ग से बागरपुर सागरपुर	2.50	64.94	16.07.08		4.51				2.00	1.20	1.20			
80.	बदायूँ	बदायूँ	बिनावर	कुँवरगांव देहात	17.05.08	ऑवला बदायूँ मार्ग से हरहरपुर	1.00	21.76	15.07.08		1.31				0.15	1.00		1.00	कार्य पूर्ण	
81.	बदायूँ	बदायूँ	बिनावर	वसईखेड़ा लालबुझिया	17.05.08	मूसाबाग थाने से तजपुरा वाया गोबिन्दनगला	2.00	52.42	15.07.08		-				1.70	2.00	2.00			
82.	बदायूँ	बदायूँ	बिनावर	वसईखेड़ा लालबुझिया	17.05.08	बदायूँ-दातागंज मार्ग से बेला	0.55	12.28	15.07.08		4.77				0.50	0.50	0.50		0.50	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83.	बदायूँ	बदायूँ	बिनावर	वसईखेड़ा लालबुझिया	30.05.08	लालबझिया मार्ग से अन्तीनगला	0.50	11.25	15.07.08		4.40			0.50	0.50	0.50		0.50	कार्य पूर्ण
84.	बदायूँ	बदायूँ	बिनावर	वसईखेड़ा लालबुझिया	17.05.08	पडौलिया रोड से रायपुर	1.50	32.60	10.07.08		8.54				1.20	1.50		1.50	कार्य पूर्ण
85.	बदायूँ	बदायूँ	बिनावर	अनगुईया	17.05.08	वी0एम0 मार्ग से परतौर माफी मार्ग से मिर्जापुर	1.40	37.40	21.07.08		-			1.40	1.40	1.40		1.40	कार्य पूर्ण
86.	शाहजहाँपुर	पुवाँया	पुवायों	धनसिंहपुर	26.05.08	खुटार मैलानी मार्ग से महरानीगंज चतुपुरा मार्ग से धनसिंहपुर	1.00	24.60			-								
87.	शाहजहाँपुर	पुवाँया	पुवायों	धनसिंहपुर	26.05.08	खुटार मैलानी मार्ग से महरानीगंज चतुरपुरा मार्ग से प्रसादपुर	0.30	5.59	26.08.08		-						0.30	0.30	कार्य पूर्ण
88.	शाहजहाँपुर	पुवाँया	पुवायों	धनसिंहपुर	26.05.08	खुटार मैलानी मार्ग से महरानीगंज चतुरपुरा मार्ग से बरगदिया	0.60	12.55	26.08.08		-								
89.	शाहजहाँपुर	पुवायों	पुवायों	ररूआकुओं डोंडा	26.05.08	ररूआ से ररूआ कुओं डोंडा	1.50	34.81	24.07.08		4.32			0.80					
90.	शाहजहाँपुर	पुवायों	पुवायों	पट्टी छज्जपुर	26.05.08	कखेड़ा से भीखपुर जा0 मोहनपुर	1.50	31.23	24.07.08		4.59			1.00					
91.	शाहजहाँपुर	पुवायों	पुवायों	भिलॉवा	26.05.08	बीसलपुर पुवाँया मार्ग से भिलॉवा	0.55	11.00	24.07.08		4.07			0.55	0.55	0.55		0.55	कार्य पूर्ण
92.	शाहजहाँपुर	पुवायों	पुवायों	भिलॉवा	26.05.08	टकेली मार्ग से मिलकिया जा0 सरैया	0.16	4.20	24.07.08		1.25			-	0.16	0.16		0.16	कार्य पूर्ण
93.	शाहजहाँपुर	तिलहर	तिलहर	बौरी	26.05.08	मदनापुर बुधवाना मार्ग पर बौरी से रघुनाथपुर गौटिया	0.50	12.54	18.08.08		4.47			0.40	0.40	0.40		0.50	कार्य पूर्ण
94.	शाहजहाँपुर	तिलहर	तिलहर	जल्लापुर	26.05.08	सम्पर्क मार्ग जल्लापुर	0.75	12.67	24.07.08		2.74				0.75				
95.	शाहजहाँपुर	तिलहर	तिलहर	जल्लापुर	26.05.08	सम्पर्क मार्ग नगरिया खुर्द	0.25	4.48			0.92				0.25				
96.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	उदियापुर	26.05.08	उदियापुर से सरैया वीरान	1.30	33.29	24.07.08		-								
97.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	उदियापुर	26.05.08	उदियापुर प्राइमरी स्कूल से लाड़मपुर	1.10	23.89	24.07.08		-				1.10	1.10		1.10	कार्य पूर्ण
98.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	निगोंही	दिउरिया	26.05.08	सम्पर्क मार्ग दिउरिया मार्ग	1.15	28.93	05.09.08		-								
99.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	निगोंही	दिउरिया	26.05.08	निगोंही दिउरिया मार्ग से गोगेपुर	1.00	20.95	30.08.08		-								
100.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	निगोंही	दिउरिया	26.05.08	निगोंही दिउरिया मार्ग से भवानीपुर	0.25	4.57	30.08.08		-								
101.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	निगोंही	उदारा	03.06.08	सम्पर्क मार्ग दुर्जनपुर गौटिया	0.50	8.34	01.08.08		-				0.50	0.50		0.50	कार्य पूर्ण
102.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	निगोंही	उदारा	26.05.08	निगोंही उदारा मार्ग से उदरिया	0.20	3.58	01.08.08		0.66				0.20	0.20		0.20	कार्य पूर्ण
103.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	निगोंही	उदारा	26.05.08	सम्पर्क मार्ग थरायूं	1.30	27.07	27.08.08		-								
104.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	निगोंही	खिरिया	03.06.08	निगोंही बीसलपुर मार्ग से खिरिया	0.25	5.14											
105.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	निगोंही	खिरिया	26.05.08	निगोंही बिलसण्डा रोड से हरगोविन्दपुर	2.60	55.61	24.07.08		-								
106.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	ददरौल	बहलोलपुर	03.06.08	कॉट महमदपुर मार्ग से कपूरपुर	0.25	7.14	30.08.08		-						0.25	0.25	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
107.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	ददरौल	बहलोलपुर	04.06.08	कॉट महमदपुर मार्ग से बहलोलपुर	0.35	7.26	25.08.08		-					0.35		0.35	कार्य पूर्ण
108.	शाहजहाँपुर	जलालाबाद	तिलहर	कोनायाकूबपुर	03.06.08	बुधवाना टापर मार्ग से कोइरी	0.25	5.05	29.08.08		1.61				0.20	0.20		0.20	कार्य पूर्ण
109.	शाहजहाँपुर	जलालाबाद	तिलहर	पेहना	03.06.08	बुधवाना टापर मार्ग से समैचीपुर	2.25	58.67	29.08.08		-								
110.	शाहजहाँपुर	जलालाबाद	तिलहर	दिउरिया	03.06.08	बुधवाना जलालाबाद मार्ग पर पैदापुर से वमेल	1.00	26.27	01.08.08		-								
111.	पीलीभीत	बीसलपुर	बीसलपुर	बकैनिया ता0 रामपुर अमृत	11.06.08	बिसलपुर-बिलसण्डा मार्ग से बकैनिया तालुका रामपुर अमृत	0.36	7.41			-			0.36				0.36	कार्य पूर्ण
112.	पीलीभीत	बीसलपुर	बीसलपुर	बकैनिया ता0 रामपुर अमृत	11.06.08	बिसलपुर-बिलसण्डा मार्ग से खुटराया	0.50	12.14	24.07.08		7.80			0.50	0.50	0.50		0.50	कार्य पूर्ण
113.	पीलीभीत	बीसलपुर	बीसलपुर	रिछोला घासी मं0	11.06.08	चुरा नहर मार्ग से रिछोला घासी मुस्तकिल	0.35	7.45			6.88			0.35	0.35	0.35		0.35	कार्य पूर्ण
114.	पीलीभीत	बीसलपुर	बीसलपुर	कासिमपुर	11.06.08	कासिमपुर से गुलडिया मशमूला	1.75	33.59	25.07.08		-			1.75	1.75	1.75			कार्य पूर्ण
115.	पीलीभीत	बीसलपुर	बीसलपुर	कासिमपुर	11.06.08	कासिमपुर से चौसर पड़िया मार्ग	0.40	8.38						0.40	0.40	0.40		0.40	कार्य पूर्ण
116.	पीलीभीत	पीलीभीत	बरखेड़ा	कनाकोर	11.06.08	खमरिया पुल से डंडिया कनाकोर मार्ग से सकतपुर	1.20	33.41	24.07.08		-			1.20	1.20	1.20		1.20	कार्य पूर्ण
117.	पीलीभीत	पीलीभीत	बरखेड़ा	मैथीसैदुल्लागंज	11.06.08	पीलीभीत बनकटी मार्ग से अनवरगंज	1.20	24.90	21.07.08		13.49			1.20	1.20	1.20		1.20	कार्य पूर्ण
118.	पीलीभीत	पीलीभीत	पीलीभीत	फरदिया	11.06.08	अमरिया ड्यूनी डाम मार्ग किमी0 9 से विशनपुर	0.60	11.33	25.07.08		5.10			0.60	0.60	0.60		0.60	कार्य पूर्ण
119.	पीलीभीत	पूरनपुर	पूरनपुर	केसरपुर कला	11.06.08	केशरपुर मार्ग से मंगदपुर	2.00	47.55	12.08.08		-			0.30	0.30	0.30		2.00	कार्य पूर्ण
120.	पीलीभीत	पूरनपुर	पूरनपुर	अभय माधौपुर	11.06.08	अभयपुर माधौपुर मार्ग से माधौपुर खुर्द ता0 माधौपुर टाण्डा	3.00	69.48	25.07.08		11.82			3.00	3.00	2.00			
121.	आगरा	अछनेरा	फतेहपुर सीकरी	मई	17.05.08	कासौटी में परिक्रमा मार्ग	0.60	15.82	26.06.08		14.03					0.60		0.60	कार्य पूर्ण
122.	आगरा	अछनेरा	अछनेरा	मई	17.06.08	अछनेरा कोठम मार्ग से नानऊ	0.20	2.73	22.07.08		0.60				0.20	0.20		0.20	कार्य पूर्ण
123.	आगरा	अछनेरा	अछनेरा	महुवर	17.06.08	पाली सदर की पुलिया से जखा	0.60	6.31	22.07.08		6.18				0.60	0.60		0.60	कार्य पूर्ण
124.	आगरा	अछनेरा	फतेहपुरसीकरी	महुवर	17.05.08	एन0एच011 से महुवर पाली सदर की पुलिया	1.20	25.94	26.06.08		17.49				0.80	1.20		1.20	कार्य पूर्ण
125.	आगरा	अछनेरा	फतेहपुरसीकरी	अकबरा	17.05.08	अकबरा में सी0सी0 एवं नाली कार्य	0.60	13.93	26.06.08		13.39				0.30	0.60		0.60	कार्य पूर्ण
126.	आगरा	अछनेरा	अछनेरा	बसइया ज्योतिराज	17.06.08	बसइया ज्योतिराज से नगला ढोकला	1.30	21.16	22.07.08		18.23			0.70	1.10	1.30		1.30	कार्य पूर्ण
127.	आगरा	आगरा	एत्मादपुर	शेरखॉ	17.05.08	आगरा जलेसर रोड से नया बांस की छूटी कड़ी एवं नया बॉस से खड़गपुर, पैसई मार्ग	3.00	51.08	09.07.08		12.68			3.00	3.00	3.00		3.00	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
128.	आगरा	जगनेर	खैरागढ़	बाघौर	17.05.08	बाघौर में सी0सी0 एवं नाली कार्य	0.70	18.64	22.07.08		16.13			0.20	0.70		0.70	कार्य पूर्ण	
129.	आगरा	फतेहाबाद	बाह	बलाई	17.06.08	विजय गढ़ी पिढौरा रोड से भीतरी	0.45	9.02	22.07.08		10.35			0.45	0.45	0.45		0.45	कार्य पूर्ण
130.	आगरा	फतेहाबाद	बाह	बलाई	17.05.08	पिढौरा रामपुर रोड से पूरा उमराऊ	1.50	31.98	26.06.08		19.02			1.50	1.50	1.30		1.50	कार्य पूर्ण
131.	आगरा	फतेहाबाद	बाह	रसूलपुर	17.06.08	फतेहाबाद -बाह रोड से रसूलपुर	1.25	23.02	22.07.08		18.14			1.25	1.10	1.25		1.25	कार्य पूर्ण
132.	आगरा	फतेहाबाद	फतेहाबाद	भरापुरा	17.05.08	फतेहाबाद-बाह-भरापुरा रोड से रामचरन की टार एवं श्रीकृष्णपुरा	1.50	29.80	26.06.08		18.50			1.50	1.50	1.20		1.50	कार्य पूर्ण
133.	आगरा	फतेहाबाद	फतेहाबाद	भरापुरा	17.05.08	फतेहाबाद बाई पास मार्ग से भरापुरा(बीच का पुरा)	0.80	14.54	09.07.08		9.41			0.80	0.60			0.80	कार्य पूर्ण
134.	आगरा	फतेहाबाद	फतेहाबाद	बिचौला	17.05.08	आगरा फतेहाबाद रोड से गढ़ीपाल सिंह होते बिचौला रोड	1.20	22.78	09.07.08		13.73			1.20	1.00	1.00		1.00	कार्य पूर्ण
135.	आगरा	फतेहपुरसीकरी	फतेहपुरसीकरी	दयौनारी	17.05.08	दयौनारी से नगला हरिगोविन्द	1.50	33.66	26.06.08		20.74			0.70	0.90	1.50		1.50	कार्य पूर्ण
136.	अलीगढ़	अलीगढ़	बरौली	रठगवाँ	24.05.08	अलीगढ़ बरौली मार्ग से 5 <sup>वीं</sup> किमी0 से मिर्जापुरसिया	0.90	18.53	24.06.08		3.58			0.90	0.90			0.90	कार्य पूर्ण
137.	अलीगढ़	अलीगढ़	कोल	नहौठी	24.05.08	नहौठी मार्ग से कोठिया	1.90	40.36	24.06.08		12.16			1.20	1.90	1.90		1.90	कार्य पूर्ण
138.	अलीगढ़	अलीगढ़	कोल	बरहेती	24.05.08	अलीगढ़ रामघाट रोड हेतमपुर मार्ग से रसूलपुर देवसैनी	0.60	12.43	24.06.08		4.70			0.60	0.60	0.60		0.60	कार्य पूर्ण
139.	अलीगढ़	छर्गा	गंगीरी	भोनई	24.05.08	नानऊ दादौ मार्ग से भोनई	1.10	29.30	22.07.08		2.24			1.10	0.55			1.10	कार्य पूर्ण
140.	अलीगढ़	छर्गा	गंगीरी	मोहकमपुर	24.05.08	दादौ साँकरा मार्ग से पिथनपुर	2.20	48.06	24.06.08		19.77			2.20	2.20			2.20	कार्य पूर्ण
141.	अलीगढ़	खैर	खैर	खेड़ा सत्तू	24.05.08	नहर की पटरी से नगरिया सद्दू	0.50	9.09	24.06.08		3.60			0.50	0.50			0.50	कार्य पूर्ण
142.	अलीगढ़	खैर	खैर	रेसरी	07.06.08	मांट ब्रान्च कैनाल पटरी से रेसरी मन्दिर द्वार का अवशेष	0.75	22.29	12.07.08		-			0.42	0.23	0.75		0.75	कार्य पूर्ण
143.	महामायानगर	हाथरस	इगलास	जवार	24.05.08	जवार सासनी मार्ग से नारायनपुर	0.35	9.21	24.06.08		1.40			0.35	0.35			0.35	कार्य पूर्ण
144.	महामायानगर	हाथरस	इगलास	जवार	24.05.08	जवार सासनी मार्ग से लालगढ़ी	1.70	38.39	04.07.08		12.70			1.70	1.70			1.70	कार्य पूर्ण
145.	महामायानगर	हाथरस	हाथरस	भरतुआ	24.05.08	हाथरस दाउजी मार्ग से भरतुआ	1.00	22.20	12.07.08		4.48			1.00	1.00	1.00		1.00	कार्य पूर्ण
146.	महामायानगर	हाथरस	हाथरस	गढ़ी नन्दराम	24.05.08	रूहेरी नौपुरा मार्ग से गढ़ी नन्दराम	0.40	6.54	24.06.08		4.51			0.40	0.40			0.40	कार्य पूर्ण
147.	महामायानगर	हाथरस	सासनी	मुहरिया	07.06.08	मुहरिया से नगरिया चैन	0.90	19.62	07.08.08		3.58			0.90	0.90			0.90	कार्य पूर्ण
148.	महामायानगर	सिकन्दाराऊ	सासनी	सिहोरी	17.06.08	सिकन्दाराऊ जलेसर मार्ग से असोई	0.25	8.62	07.08.08		7.63					0.25		0.25	कार्य पूर्ण
149.	महामायानगर	सिकन्दाराऊ	सिकन्दाराऊ	सिहोरी	24.05.08	पुरदिल नगर सिहोरी मार्ग से नं0 किरोरी मीरपुर	1.60	32.73	24.06.08		11.17			1.20	1.20	1.20		1.60	कार्य पूर्ण
150.	महामायानगर	सिकन्दाराऊ	सिकन्दाराऊ	सिहोरी	24.05.08	पुरदिल नगर सिहोरी मार्ग से नं0उदैया	0.30	5.48	24.06.08		0.95			0.30	0.30	0.30		0.30	कार्य पूर्ण
151.	महामायानगर	सिकन्दाराऊ	सिकन्दाराऊ	सकत	24.05.08	उल्दापुर खेड़िया से आर0एस0 इण्टर कालेज होते नं0गड़रिया नहरपुल	2.20	43.82	24.06.08		8.51			2.20	2.20	2.20		2.20	कार्य पूर्ण



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
175.	झांसी	गुरसराय	गरौठा	परसुआ	16.05.08	सम्पर्क मार्ग सैगुवा में सी0सी0 कार्य	0.10	5.27	09.07.08		4.80			0.10		0.10		0.10	कार्य पूर्ण
176.	झांसी	गुरसराय	गरौठा	मड़ोरी	16.05.08	एच गुरसराय मार्ग से मड़पुरा होते अजनेरी	2.00	41.39	09.07.08		5.76				2.00	1.60		1.00	
177.	झांसी	गुरसराय	गरौठा	हैवतपुरा	16.05.08	वसा में सी0सी0रोड एवं नाली का कार्य	0.40	16.17	27.06.08		13.46					0.40		0.40	कार्य पूर्ण
178.	झांसी	झांसी	बबीना	बैदौरा	16.05.08	बैदौरा से पट्टापुरा	0.85	22.02	27.06.08		11.69					0.85		0.85	कार्य पूर्ण
179.	जालौन	कदौरा	कालपी	गुलौली	11.06.08	लमसर गुलौली मार्ग का अवशेष	0.25	16.36	01.08.08		3.88				0.15				
180.	जालौन	कदौरा	कालपी	गुलौली	11.06.08	लमसर गुलौली मार्ग से मुस्त0 से दिवारा मजरा गुलौली	0.40	18.30	01.08.08		7.38				0.40	0.40		0.40	कार्य पूर्ण
181.	जालौन	उरई	उरई	खरका	11.06.08	सम्पर्क मार्ग खरका-कुरौना	5.00	133.41			-								
182.	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	कड़ेसरा कला	17.05.08	सम्पर्क मार्ग हनौता	1.60	24.15	24.07.08		11.68			1.60	1.60	1.60		1.60	कार्य पूर्ण
183.	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	बुढ़वार	17.05.08	सम्पर्क मार्ग फौजपुरा	3.30	37.39	24.07.08		12.15			3.30	3.30	3.30		3.30	कार्य पूर्ण
184.	ललितपुर	ललितपुर	महरौनी	धौरा	17.05.08	सम्पर्क मार्ग बिजौरी	2.50	46.58	24.07.08		11.83			2.50	2.50	2.50		2.50	कार्य पूर्ण
185.	बांदा	अतर्रा	नरैनी	रेऊंची	09.06.08	रेऊंची से मगदापुर(मानपुर)	2.00	45.09	31.08.08		13.08			2.00	2.00	2.00		2.00	कार्य पूर्ण
186.	बांदा	अतर्रा	बांदा	सर स्वाह	09.06.08	चांदपुर से अजीतपुर	1.30	29.28	31.08.08		8.93			1.00	1.00	1.30		1.30	कार्य पूर्ण
187.	बांदा	अतर्रा	नरैनी	चन्दौर	09.06.08	चन्दौर से मड़वारा	4.00	92.31	10.09.08		42.62			4.00	4.00	4.00		4.00	कार्य पूर्ण
188.	बांदा	अतर्रा	नरैनी	गारेमउ कला	09.06.08	कलिजर बधेला वारी मार्ग पर गोरेमऊ होते मुण्डा कुम्हार	2.00	50.47	31.08.08		6.59			2.00	2.00	2.00		2.00	कार्य पूर्ण
189.	इलाहाबाद	इलाहाबाद	नवाबगंज	कस्तूरीपुर कस्तूरी	12.06.08	इलाहाबाद फैजाबाद रोड पर कस्तूरीपुर	0.45	11.46	26.07.08		7.66					0.45		0.45	कार्य पूर्ण
190.	इलाहाबाद	इलाहाबाद	नवाबगंज	महरौड़ा	12.06.08	इलाहाबाद फैजाबाद रोड पर महरौड़ा	1.50	26.95	11.07.08		3.45				0.70	0.70		1.50	कार्य पूर्ण
191.	इलाहाबाद	इलाहाबाद	नवाबगंज	पुरखीपुर	12.06.08	इलाहाबाद फैजाबाद रोड पर पुरखीपुर	1.80	29.30	23.07.08		4.63				1.80	1.80		1.80	कार्य पूर्ण
192.	इलाहाबाद	इलाहाबाद	नवाबगंज	सरायभारत उर्फ होलागढ़	12.06.08	इलाहाबाद फैजाबाद रोड पर सराय भारत उर्फ होलागढ़	0.65	14.19	11.07.08		5.28			0.40	0.40			0.65	कार्य पूर्ण
193.	इलाहाबाद	सिरसा	करछना	पौंसियादूबे	12.06.08	सम्पर्क मार्ग पौंसिया दूबे	2.10	27.84	23.07.08		4.73				2.10	2.10		2.10	कार्य पूर्ण
194.	इलाहाबाद	सिरसा	करछना	समहन	12.06.08	सम्पर्क मार्ग समहन	1.70	33.76	23.07.08		5.32				1.70	1.70		1.70	कार्य पूर्ण
195.	इलाहाबाद	जसरा	बारा	इरादतगंज	12.06.08	सम्पर्क मार्ग इरादतगंज बिगहिया	3.00	33.15	26.07.08		22.38			3.00	3.00	3.00		3.00	कार्य पूर्ण
196.	कौशाम्बी	भरवारी		कोसम इनाम	04.06.08	सराय अकिल कौशाम्बी मार्ग पर कोसम इनाम का पुरवा बेहम पुरवा एवं सलेमपुर में विकास	1.30	30.97	05.07.08		7.76					0.40		0.40	कार्य पूर्ण
197.	कौशाम्बी	भरवारी		कनैली	04.06.08	कनैली का पुरवा अटरहा में विकास	2.00	30.14	05.07.08		10.77			0.30	1.30			2.00	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
198.	कौशाम्बी	भरवारी		बिदौव	04.06.08	सराय अकिल कौशाम्बी मार्ग पर बिदांव के पुरवे गड़ेरी, निठोहूपुर एवं पल्टू का पूरा में विकास	2.90	50.84	11.07.08		-			2.90	2.90	2.90		2.90	कार्य पूर्ण	
199.	कौशाम्बी	भरवारी		पवारा	04.06.08	मीरापुर, पवइया, भरवारी मार्ग से पवारा	1.20	26.65	05.07.08		10.60			1.20	1.20	1.20		1.20	कार्य पूर्ण	
200.	कौशाम्बी	भरवारी	मंझनपुर	मडूकी	17.06.08	मंझनपुर टेवा मार्ग से मेढीपुर	1.85	36.48	14.08.08		4.25			1.85	1.85			1.85	कार्य पूर्ण	
201.	कौशाम्बी	भरवारी	मंझनपुर	सरसवा	17.06.08	मूरतगंज महेवाघाट मार्ग से संरसवा एवं कठारे	2.80	46.19	13.08.08		33.78						2.80		2.80	कार्य पूर्ण
202.	कौशाम्बी	भरवारी	मंझनपुर	जमदुआ	17.06.08	करारी पश्चिम शरीरा मार्ग से जमदुआ	0.85	17.23	31.07.08		16.45						0.85		0.85	कार्य पूर्ण
203.	कौशाम्बी	भरवारी	मंझनपुर	अन्धावा	17.06.08	पश्चिम शरीरा महेवा घाट मार्ग से अन्धावा, मजरा बाबा का पुरवा एवं सवारें का डेरा	2.80	64.90	31.07.08		33.78						2.80		2.80	कार्य पूर्ण
204.	फतेहपुर	खागा	खागा	सुलेमाबाद	17.06.08	सम्पर्क मार्ग सुलेमाबाद	1.30	21.00	10.09.08		5.78			1.30	1.30	1.30		1.30	कार्य पूर्ण	
205.	फतेहपुर	खागा	खागा	औरम्हा	17.06.08	सम्पर्क मार्ग लंगरपुर	3.50	54.55	10.09.08		6.14				3.50	3.50		3.50	कार्य पूर्ण	
206.	फतेहपुर	फतेहपुर	हस्वा	मोहन अल्लीपुर	30.05.08	सम्पर्क मार्ग मोहनपुर	0.90	16.81	08.08.08		6.15				0.90	0.90		0.90	कार्य पूर्ण	
207.	फतेहपुर	फतेहपुर	हस्वा	मोहन अल्लीपुर	30.05.08	सम्पर्क मार्ग कालूपुर	0.85	15.91	08.08.08		6.02			0.85	0.85	0.85		0.85	कार्य पूर्ण	
208.	फतेहपुर	फतेहपुर	हस्वा	सुकैती	30.05.08	सम्पर्क मार्ग चकवाजिदपुर	1.50	32.63			6.88				1.50	1.50		1.50	कार्य पूर्ण	
209.	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	पट्टी	कोहडौर	04.06.08	भुजैनिया एवं पूरे सेवकी लोकई का पुरा	1.35	25.33	23.07.08		4.78			1.35	1.35	1.35		1.35	कार्य पूर्ण	
210.	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	सदर	महुआर	04.06.08	कादीपुर से मलियान बस्ती होकर रुदापुर पक्की सड़क	0.65	11.45	11.07.08		10.15				0.65	0.65		0.65	कार्य पूर्ण	
211.	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	पट्टी	शिवपुर खुर्द	04.06.08	शिवपुर औरंगाबाद मार्ग से उदयराम	0.70	11.77	05.07.08		10.97				0.70	0.70		0.70	कार्य पूर्ण	
212.	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	पट्टी	रामापुर	04.06.08	मदाफरपुर से कोहडौर मार्ग से बिजरा वाजिदपुर	0.60	12.38	11.07.08		11.05				0.60	0.60		0.60	कार्य पूर्ण	
213.	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	मीरापुर	अमरपुर	04.06.08	अमरपुर हरिजन एवं पाल बस्ती	1.25	21.47	11.07.08		19.05				1.25	1.25		1.25	कार्य पूर्ण	
214.	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	पट्टी	लाखीपुर	04.06.08	पालूपुर हरिजन यादव एवं दुबान बस्ती	0.65	13.08	11.07.08		5.74				0.65	0.65		0.65	कार्य पूर्ण	
215.	कानपुर नगर	कानपुर	सरसौल	सपई	22.05.08	सपई सीढी से मजरा बाबीपुरवा	2.00	37.69	03.07.08		7.20			2.00	2.00	2.00		2.00	कार्य पूर्ण	
216.	कानपुर नगर	बरीपाल	घाटमपुर	बगरिया (लहुरीमऊ)	17.06.08	लहुरीमऊ चांदपुर मार्ग से बगरिया मार्ग	0.30	4.85	28.07.08		-			0.30	0.30	0.30		0.30	कार्य पूर्ण	
217.	कानपुर नगर	बरीपाल		मकरन्दपुर बांगर	17.06.08	सेजेती श्री नगर मार्ग से टिकरी गोवा	2.50	52.91	28.07.08		32.93			2.40	2.40	2.40		2.40	कार्य पूर्ण	
218.	कानपुर नगर	उत्तरीपुरा		अराजी ईसेपुर	04.06.08	अलियापुर खरपतपुर झाल मार्ग से सुकखापुरवा	0.53	10.10	05.07.08		5.80				0.52	0.52		0.52	कार्य पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
219.	कानपुर देहात	कानपुर	सरवन खेड़ा	सरवन खेड़ा	22.05.08	सरवन खेड़ा के मजरा बिराहिन को रनिया मार्ग से जोड़ने हेतु	0.80	15.53	05.07.08		8.57				0.80	0.80		0.80	कार्य पूर्ण
220.	कानपुर देहात	रूरा		विक्रमपुर	04.06.08	विक्रमपुर मार्ग से भवानीपुर	0.90	21.30	05.07.08		12.26			0.90	0.90	0.90		0.90	कार्य पूर्ण
221.	कानपुर देहात	पुखरायों		जहाँगीरपुर	17.06.08	राजपुर मार्ग से जलालपुर मार्ग	1.80	40.39	28.07.08		24.82			1.80	1.80	1.80		1.80	कार्य पूर्ण
222.	कानपुर देहात	पुखरायों	राजपुर	जहाँगीरपुर	15.05.08	सम्पर्क मार्ग जहाँगीरपुर-द्वारिकापुर	0.25	8.88	19.06.08		8.70				0.25			0.25	कार्य पूर्ण
223.	कानपुर देहात	पुखरायों		गुरूगांव	17.06.08	सम्पर्क मार्ग प्रहलादपुर	1.25	29.45	28.07.08		23.85			1.25	1.25	1.25		1.25	कार्य पूर्ण
224.	कानपुर देहात	पुखरायों	राजपुर	कान्धी	15.05.08	कांधी एन0एच02 से रमपुरा	0.25	8.89	19.06.08		8.46				0.25			0.25	कार्य पूर्ण
225.	कानपुर देहात	पुखरायों	भोगनीपुर	भोगनीपुर	15.05.08	ठाकुरपुरपुरवा-ठाकुरपुरवा का अवशेष	0.35	12.44	19.06.08		11.20				0.35			0.35	कार्य पूर्ण
226.	कानपुर देहात	पुखरायों	भोगनीपुर	भोगनीपुर	15.05.08	सम्पर्क मार्ग भोगनीपुर-भोगीसागर	0.25	9.05	19.06.08		2.96				0.25			0.25	कार्य पूर्ण
227.	कानपुर देहात	झींझक		मलिगांव	13.05.08	जलिहापुर मार्ग से गाऊपुर वाया देवरा	4.00	93.19	15.06.08		35.56			3.90	3.90	3.00		0.50	
228.	इटावा	जसवन्त नगर	जसवन्त नगर	सिसहाट	13.05.08	जसन्त नगर-कचौरा मार्ग से विलासपुर	0.25	8.54	10.07.08		-			0.25	0.25	0.25		0.25	कार्य पूर्ण
229.	इटावा	भरथना		करौंधी	13.05.08	करौंधी झील से महिपालपुर	1.80	34.78	15.06.08		13.50			1.80	1.80	1.80		1.80	कार्य पूर्ण
230.	इटावा	भरथना	भरथना	फिरकी त्रिलोकपुर	13.05.08	तिखी भडारपुरा रोड से बरसेड़ा	0.50	11.75	15.06.08		2.10			0.50	0.50	1.50		1.50	कार्य पूर्ण
231.	इटावा	भरथना		रामायन	13.05.08	एन0एच0-91 से महमूदपुर	1.90	36.54	15.06.08		11.73			1.90	1.90	1.90		1.90	कार्य पूर्ण
232.	इटावा	इटावा	इटावा	धिमरई	09.06.08	परासनी से अनूप नगर	0.40	9.81	10.07.08		-			0.40	0.40	0.40		0.40	कार्य पूर्ण
233.	इटावा	इटावा	इटावा	धिमरई	09.06.08	इटावा कचौरा घाट मार्ग से परासनी	0.60	18.33	10.07.08		-			0.60	0.60	0.60		0.60	कार्य पूर्ण
234.	इटावा	इटावा	इटावा	सकरौली	09.06.08	इटावा कचौरा मार्ग से सोखा से सकरौली	0.26	5.78	10.07.08		-			0.26	0.26	0.26		0.26	कार्य पूर्ण
235.	इटावा	इटावा	इटावा	सराय भूपत	09.06.08	कटेखेड़ा राजा के बाग से अड्डा मोती लाल	0.55	12.88	10.07.08		-			0.55				0.55	कार्य पूर्ण
236.	इटावा	इटावा	इटावा	सराय भूपत	09.06.08	पुराने राष्ट्रीय मार्ग सं0-2से मुहम्मदपुर मार्ग	0.06	3.04	11.07.08		-			0.06	0.06	0.06		0.06	कार्य पूर्ण
237.	इटावा	इटावा	इटावा	सराय भूपत	19.06.08	एन0एच0-2 बाईपास सराय भूपत रेलवे लाइन मार्ग से नगला रामफल	0.06	2.34	11.07.08		-			0.06	0.06	0.06		0.06	कार्य पूर्ण
238.	इटावा	इटावा	इटावा	अबारी	09.06.08	चकपिरोनाहार मार्ग का अवशेष	0.20	4.70	11.07.08		-			0.20	0.20	0.20		0.20	कार्य पूर्ण
239.	औरैया	औरैया	औरैया	धमसैनी	13.05.08	औरैया दिबियापुर मार्ग पर चिचौली से धमसैनी	1.25	19.72	15.06.08		14.90				1.25	1.25		1.25	कार्य पूर्ण
240.	औरैया	औरैया	औरैया	धमसैनी	13.05.08	बमुरीपुर इकौरापुर मार्ग से मरदाना	2.50	49.06	16.06.08		32.40			2.50	2.50	2.50		2.50	कार्य पूर्ण
241.	औरैया	औरैया	भरथना	भुलईपुर	13.05.08	चमकुली रोड से धमसरी	0.60	11.82	15.06.08		2.40			0.60	0.60	0.60		0.60	कार्य पूर्ण
242.	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	मुजहा	21.05.08	अल्लागंज मार्ग से जटपुरा	0.60	12.73	01.07.08		4.87			0.60	0.60	0.60		0.60	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
243.	फर्रुखाबाद	मोहम्मदाबाद	मोहम्मदाबाद	बिहार	21.05.08	सुल्तानपुर से नगला उम्मेद	1.05	27.41	01.07.08		12.75			1.05	1.05	1.05		1.05	कार्य पूर्ण
244.	फर्रुखाबाद	मोहम्मदाबाद	मोहम्मदाबाद	सिकन्दरपुर	21.05.08	हरकमपुर बढनपुर मार्ग से सिकंदरपुर	0.40	10.74	01.07.08		6.90			0.40	0.40	0.40		0.40	कार्य पूर्ण
245.	फर्रुखाबाद	मोहम्मदाबाद	मोहम्मदाबाद	पतौरा	21.05.08	वीरपुर नगला चम्पत मार्ग से पतौरा	1.05	27.74	01.07.08		10.80			1.05	1.05			1.05	कार्य पूर्ण
246.	फर्रुखाबाद	मोहम्मदाबाद	मोहम्मदाबाद	पतौरा	21.05.08	नवाबगंज बबना मार्ग से बलोखर	0.35	9.52	01.07.08		8.12			0.35	0.35	0.35		0.35	कार्य पूर्ण
247.	फर्रुखाबाद	मोहम्मदाबाद	मोहम्मदाबाद	मेरापुर	03.06.08	कायमगंज-सराय अमहट रोड से देवसनी उनरपुर	1.50	30.19	01.07.08		7.83			1.50	1.50	1.50		1.50	कार्य पूर्ण
248.	फर्रुखाबाद	कायमगंज	मोहम्मदाबाद	सोना जानकीपुर	21.05.08	नवाबगंज मार्ग से सोनाजानकीपुर	0.25	6.77	01.07.08		3.53			0.25	0.25	0.25		0.25	कार्य पूर्ण
249.	फर्रुखाबाद	कायमगंज	मोहम्मदाबाद	सोना जानकीपुर	21.05.08	सम्पर्क मार्ग नगला दुर्ग	0.20	5.54	01.07.08		2.17			0.20	0.20	0.20		0.20	कार्य पूर्ण
250.	फर्रुखाबाद	कायमगंज	कायमगंज	रुदायन	21.05.08	कम्पिल-रुदायन मार्ग से रशीदाबाद खटिक	1.00	26.37	01.07.08		12.18			1.00	1.00	1.00		1.00	कार्य पूर्ण
251.	फर्रुखाबाद	कायमगंज	कायमगंज	पचरौली महादेवपुर	21.05.08	कायमगंज सिनौली मार्ग से पचरौली महादेवपुर	0.40	10.38	01.07.08		3.63			0.40	0.40	0.40		0.40	कार्य पूर्ण
252.	फर्रुखाबाद	कायमगंज	कायमगंज	पचरौली महादेवपुर	21.05.08	पचरौली से महमदीपुर	0.25	7.67	01.07.08		-			0.25	0.25	0.25		0.25	कार्य पूर्ण
253.	फर्रुखाबाद	कायमगंज	कायमगंज	पचरौली महादेवपुर	21.05.08	सम्पर्क मार्ग पंछी नगला(अकबरगंज गढिया)	0.50	12.82	01.07.08		4.35			0.50	0.50	0.50		0.50	कार्य पूर्ण
254.	कन्नौज	छिबरामऊ	छिबरामऊ	जमामर्दपुर	30.05.08	जी0टी0 रोड धिलोई से टुडरापुर	1.75	38.94	10.07.08		10.27			1.75	1.75	1.75		1.75	कार्य पूर्ण
255.	कन्नौज	छिबरामऊ	छिबरामऊ	मझुपुर	30.05.08	सौरिख-सकरावा मार्ग से ईशमपुर	3.20	76.35	10.07.08		31.06			3.20	3.20	3.20		1.20	
256.	कन्नौज	छिबरामऊ	छिबरामऊ	नरमऊ	30.05.08	नरमऊ रोड से बागपुरवा	0.60	14.01	10.07.08		-			0.60				0.60	कार्य पूर्ण
257.	कन्नौज	छिबरामऊ	छिबरामऊ	अन्तपुर	30.05.08	छिबरामऊ तालग्राम रोड से अन्तपुर	1.00	22.94	10.07.08		14.08			1.00	1.00	1.00		1.00	कार्य पूर्ण
258.	कन्नौज	कन्नौज	कन्नौज	कटरी अमीनाबाद	15.05.08	कटरी अमीनाबाद से कटरी रामपुर लडैता	0.70	14.90	01.07.08		4.34			0.70	0.70	0.70		0.70	कार्य पूर्ण
259.	कन्नौज	कन्नौज	उमर्दा	मलिहापुर	15.05.08	मलियापुर से गभीरपुरवा	0.55	12.00	01.07.08		-			0.55				0.55	कार्य पूर्ण
260.	कन्नौज	कन्नौज	कन्नौज	सैयदपुर सकरी	15.05.08	सैयदपुर सकरी से दुर्जनापुर	1.00	21.34	01.07.08		6.09			1.00	1.00			1.00	कार्य पूर्ण
261.	कन्नौज	कन्नौज	कन्नौज	सैयदपुर सकरी	15.05.08	सम्पर्क मार्ग गदनपुर नरहा	0.20	7.05	01.07.08		-			0.20	0.20			0.20	कार्य पूर्ण
262.	कन्नौज	कन्नौज	कन्नौज	जलालपुर पंचमा	15.05.08	जलालपुर पंचमा से रोहनपुरवा	0.33	7.07	01.07.08		2.02			0.33	0.33	0.33		0.33	कार्य पूर्ण
263.	कन्नौज	कन्नौज	उमरदा	जैनपुर	04.06.08	सम्पर्क मार्ग जैनपुर	1.00	10.73	10.07.08		-			0.50	0.50	0.50		0.50	कार्य पूर्ण
264.	वाराणसी	वाराणसी	औराई	कांकलपुर	13.06.08	चांदापुर नहर से परऊपुर	1.20	23.44	02.08.08		10.69			1.20	1.20	1.20		1.20	कार्य पूर्ण
265.	वाराणसी	वाराणसी	औराई	कांकलपुर	13.06.08	डिहवा से डिहवा हरिजन बस्ती	0.30	5.85	02.08.08		2.04			0.30	0.30	0.30		0.30	कार्य पूर्ण
266.	वाराणसी	वाराणसी	औराई	कांकलपुर	13.06.08	कांकलपुर मार्ग से कुरौली	0.60	12.14	02.08.08		6.57			0.60	0.60	0.60		0.60	कार्य पूर्ण
267.	वाराणसी	वाराणसी	कोल असला	राजपुर	13.06.08	मंगारी झझोर मार्ग से राजपुर हरिजन बस्ती होते मंगारी सिधोरा पिच मार्ग	2.50	41.62	02.08.08		17.98			2.50	2.50	2.50		2.50	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
268.	वाराणसी	वाराणसी	कोल असला	अमउत	13.06.08	मंगारी झझोर मार्ग से हरिजन बस्ती होते कंचनपुर पिच मार्ग	2.00	36.12	16.08.08		6.47			2.00	2.00	2.00		2.00	कार्य पूर्ण
269.	वाराणसी	वाराणसी	कोल असला	अमउत	13.06.08	अमउत पिण्डरा मार्ग से अमउत मुख्य बस्ती	0.60	10.72	02.08.08		-			0.60	0.60	0.60		0.60	कार्य पूर्ण
270.	गाजीपुर	जंगीपुर	जखनियां	यूसुफपुर	17.06.08	यूसुफपुर पिच रोड से हरिजन बस्ती दक्षिणी होते देवकली मुतलके यूसुफपुर	2.30	49.27	02.08.08		9.82			0.60	1.70	2.30		2.30	कार्य पूर्ण
271.	गाजीपुर	जमानियाँ	दिलदार नगर	नौली	31.07.08	गाजीपुर-भदौरा मार्ग पर नौली इ0का0 से नौली दुसाध बस्ती खेल मैदान एवं नहर	3.70	69.92	01.09.08		16.47			0.50	3.20	3.70		3.70	कार्य पूर्ण
272.	गाजीपुर	जमानियाँ	दिलदार नगर	नौली	31.07.08	गाजीपुर-भदौरा मार्ग से हरिजन बस्ती एवं बिन्द बस्ती में सी0सी0 रोड	0.35	10.10			-			-	0.35	0.21		0.35	कार्य पूर्ण
273.	जौनपुर	जौनपुर	वयालसी	नेवादा	31.07.08	जलालपुर से थानागद्दी मार्ग पर पिच मार्ग से रेशम उद्योग के बगल से बैरगिया	1.80	35.06	30.08.08		24.82			1.80	1.80	1.80		1.80	कार्य पूर्ण
274.	जौनपुर	जौनपुर	वयालसी	नेवादा	31.07.08	नेवादा पिच मार्ग से श्री विजय शंकर सिंह के मकान से अमरुद बस्ती	0.80	29.27	30.08.08		11.17			0.80	0.45	0.35		0.80	कार्य पूर्ण
275.	जौनपुर	जौनपुर	मड़ियाहूँ	पसियाही कला	16-07-08	इटाये जलालपुर मार्ग पर डौडी से पसियाही	3.20	67.68	16.08.08		20.89			3.20	3.20	3.20		3.20	कार्य पूर्ण
276.	जौनपुर	जौनपुर	मड़ियाहूँ	पसियाही कला	31-07-08	इटाये जलालपुर मार्ग पर डौडी से पसियाही मार्ग से मुसहर बस्ती	1.30	30.20	30.08.08		3.35			1.30	1.30	1.30		1.30	कार्य पूर्ण
277.	जौनपुर	जौनपुर	मड़ियाहूँ	सेवनडीह	31.07.08	गदनपुर खास पीच मार्ग पसियाही खुर्द बाजार से गदनपुर	1.90	42.78	30.08.08		11.21			1.90	1.90	1.90		1.90	कार्य पूर्ण
278.	जौनपुर	जौनपुर	मड़ियाहूँ	सेवनडीह	31-07-08	सेवनडीह मार्ग नेवादा कठिरांव मार्ग से सेवनडीह बाजार	2.00	46.11	30.08.08		2.54			2.00	2.00	2.00		2.00	कार्य पूर्ण
279.	मीरजापुर	मीरजापुर	छानबे	बरडीहा	15-07-08	लालगंज सौरहे मार्ग से नहर पटरी होते घराघनपुर से लालगंज सौरहे मार्ग	3.20	52.16	30.08.08		16.10			1.60	1.60	1.60		0.80	कार्य पूर्ण
280.	मीरजापुर	मीरजापुर	छानबे	बरडीहा	31-07-08	लालगंज सौरहे मार्ग से पुराठाकुरराम	0.60	10.49	30.08.08		-			0.50					
281.	मीरजापुर	मीरजापुर	छानबे	बरडीहा	31-07-08	लालगंज सौरहे मार्ग से पुराठाकुरराम होते बरडीहा	1.60	26.38	03.09.08		10.26			0.90	0.90	0.90		0.60	कार्य पूर्ण
282.	मीरजापुर	मीरजापुर	छानबे	दुबरा पहाड़ी	31-07-08	दुबरा प्रधानमंत्री रोड से पहाड़ी हरिजन बस्ती	0.30	4.73	11.09.08		2.74			0.30	0.30	0.30		0.30	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
283.	मीरजापुर	मीरजापुर	छानबे	दुबरा पहाड़ी	31-07-08	करनपुर मगरदा से हरिजन व ब्राह्मण बस्ती होते करनपुर बिन्द बस्ती	1.30	19.03	30.08.08		11.92			1.20	1.20	1.20		1.20	कार्य पूर्ण	
284.	मीरजापुर	मीरजापुर	छानबे	दुबरा पहाड़ी	31-07-08	प्रधानमंत्री रोड सहडाड़ी से हरई हरिजन बस्ती	1.80	26.40	30.08.08		18.79			1.850	1.80	1.80		1.80	कार्य पूर्ण	
285.	मीरजापुर	मीरजापुर	छानबे	दुबरा पहाड़ी	31-07-08	विन्ध्याचल अमरावती मार्ग से गहिरा	1.70	20.35	30.08.08		-									वन क्षेत्र
286.	मीरजापुर	मीरजापुर	मीरजापुर	रेही	31-07-08	लहंगपुर रजवाहा हेड से चिताग रोड से तालाब होते बृजलाल के घर	1.70	30.39	03.09.08		7.16			1.30	1.30	0.50				
287.	मीरजापुर	मीरजापुर	मीरजापुर	रेही	31-07-08	रेही मझियार रोड से मल्लर मौर्या के घर नहर पटरी	0.90	14.75	03.09.08		2.27			0.80	0.80	0.80		0.80	कार्य पूर्ण	
288.	मीरजापुर	मीरजापुर	मीरजापुर	रेही	31-07-08	लहंगपुर मझियार रोड से प्रा0 पाटशाला रेही	0.90	13.83	03.09.08		7.02			0.60	0.68	0.68		0.50	कार्य पूर्ण	
289.	मीरजापुर	मीरजापुर	मीरजापुर	रेही	31-07-08	चितागं रेही रोड से राजेश दूबे अरुण व दीनानाथ के घर	0.40	7.22	30.08.08		4.31			0.40	0.40	0.40		0.40	कार्य पूर्ण	
290.	सोनभद्र	राबटर्सगंज	राबटर्सगंज	बनौरा	31.05.08	राबटर्सगंज धोरावल मार्ग पर मझिगांव सोनवट होते मुख्य मार्ग	3.00	48.03	30.08.08		15.96			3.00	3.00					
291.	सोनभद्र	राबटर्सगंज	राबटर्सगंज	बनौरा	31.05.08	राबटर्सगंज धोरावल मार्ग पर सैनोटी स्कूल होते सौनोटी	1.70	27.55	07.08.08		3.52			0.55	1.50					
292.	सोनभद्र	राबटर्सगंज	राबटर्सगंज	ऐलाई	31.05.08	राबटर्सगंज पुन्नूगंज पनौरा मार्ग से ऐलाई	1.00	17.89	07.08.08		10.99			1.00	1.00	1.00		1.00	कार्य पूर्ण	
293.	सोनभद्र	राबटर्सगंज	राबटर्सगंज	ऐलाई	31.05.08	रामगढ़ से कोल्हुआ वाया रैवा गोसाई	1.30	19.19	04.09.08		20.27			0.35	1.30	1.30		1.30	कार्य पूर्ण	
294.	सोनभद्र	राबटर्सगंज	राबटर्सगंज	अइलकर	31.05.08	चतरा नरोखर मार्ग से परसौना खुर्द	1.10	18.66	07.08.08		4.59			1.00	1.00	1.00		1.10	कार्य पूर्ण	
295.	सोनभद्र	राबटर्सगंज	राबटर्सगंज	ऐलाई	03.06.08	पुरा रजवाहा से मझगंवा	0.75	10.20	30.08.08		7.57			-	0.73	0.73		0.73	कार्य पूर्ण	
296.	सोनभद्र	राबटर्सगंज	राबटर्सगंज	निपराज	03.06.08	राबटर्सगंज धोरावल मार्ग पर कैथी से निपराज वाया कमौली	4.00	63.51	13.08.08		12.43			3.00	0.50					
297.	सोनभद्र	राबटर्सगंज	राबटर्सगंज	पइका	03.06.08	वाराणसी शक्तिनगर मार्ग से मीतापुर मार्ग पर नहर की पटरी पथरहा	1.70	27.30	07.08.08		12.39			1.50	1.50	1.50		1.70	कार्य पूर्ण	
298.	सोनभद्र	राबटर्सगंज	राबटर्सगंज	पइका	03.06.08	वाराणसी शक्तिनगर मार्ग से मीतापुर मार्ग से पइका मुख्य मार्ग	2.40	38.85	07.08.08		26.24			2.40	2.40	2.40		2.40	कार्य पूर्ण	
299.	सोनभद्र	राबटर्सगंज	राबटर्सगंज	अइलकर	03.06.08	अइलकर से ऊँची कला	1.50	25.50	30.08.08		13.11			0.50	1.50	1.50		1.50	कार्य पूर्ण	
300.	लखनऊ	बन्थरा	सरोजनीनगर	हरिहरपुर	18.06.08	हरिहरपुर से मजरा हसियामऊ	1.00	21.32	28.07.08		17.88			0.15	1.00	0.80		1.00	कार्य पूर्ण	
301.	लखनऊ	बन्थरा	मोहनलालगंज	रहमतनगर	18.06.08	रहमतनगर से मजरा शतुरखाना	1.40	33.76	31.07.08		30.22				1.40	0.80		1.40	कार्य पूर्ण	
302.	लखनऊ	बन्थरा	मोहनलालगंज	दुल्हापुरहुसैनाबाद	18.06.08	दुल्हापुर हुसैनाबाद से मजरा हसुवा	2.30	61.03	28.07.08		12.35			1.80	1.80	1.80				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
303.	सीतापुर	सीतापुर	लहरपुर	पकरिया घापपुर	04.06.08	मलिहाबाद चौराहा से पकरिया धापपुर गंगापुर	3.50	100.65	23.07.08		33.54			3.50					
304.	सीतापुर	सीतापुर	लहरपुर	दहेलिया श्रीरंग	04.06.08	मखुवा चौबेपुर मार्ग से किशनपुर होते सुजावलपुर	1.10	30.42	29.07.08		20.71				1.10	1.10		1.10	कार्य पूर्ण
305.	सीतापुर	सीतापुर	लहरपुर	जैनपुर	04.06.08	खैराबाद-मछरेहटा मार्ग से जैनापुर होते जैनपुर	1.20	23.30	29.07.08		20.51				1.20	1.20		1.20	कार्य पूर्ण
306.	सीतापुर	सीतापुर	लहरपुर	अकबरपुर मखदूमपुर	04.06.08	अकबरगंज मखदूमपुर मार्ग से उनेरा	1.80	50.26	31.07.08		-								
307.	सीतापुर	सीतापुर	हरगांव	गोडवा साहबगंज	04.06.08	गोडवा से साहबगंज	1.90	54.76			-								
308.	सीतापुर	सीतापुर	हरगांव	खैरेपारा बन्दीपुर	04.06.08	सीतापुर शाहजहांपुर रोड से बन्दीपुर	0.60	11.65	05.08.08		0.91				0.60				
309.	उन्नाव	बांगरमऊ	हसनगंज	मकूर	17.06.08	मकूर से इब्राहिमपुर शारदा नहर पुल से मरौचा	1.00	28.42	14.08.08		3.73				0.41	1.00		1.00	कार्य पूर्ण
310.	उन्नाव	बांगरमऊ	बांगरमऊ	खैरहन	17.06.08	दारापुर मुफेरपुर से देवखरी	4.20	131.34	05.09.08		55.37			3.65	3.81	4.20		0.35	
311.	उन्नाव	बांगरमऊ	बांगरमऊ	जहाँगीराबाद	17.06.08	अकबरापुर से दशगवाँ	2.40	72.29	22.08.08		38.98			2.20	2.20	2.20		2.20	
312.	उन्नाव	बांगरमऊ	सफीपुर	गोबरी	17.06.08	ऐनी बुजुर्ग ऐनी खुर्द मार्ग पर बलदेव खेड़ा से गोबरी	1.15	28.33	11.08.08		16.64			1.15	1.15	1.15		1.15	कार्य पूर्ण
313.	हरदोई	साण्डी		पिण्डारी	16-07-08	मदारा से विकवैया	3.20	111.22	02.09.08		-			0.60					
314.	हरदोई	सण्डीला		महिगंवा रेहरियामऊ	16-07-08	भयनगांव मेलरा रोड से रायपुर	1.30	38.33	26.08.08		24.00			1.30	1.30	1.30		1.30	कार्य पूर्ण
315.	हरदोई	सण्डीला		छनोइया	16-07-08	सण्डीला बेनीगंज मार्ग से लोनीखेड़ा	3.70	107.60	19.08.08		60.96			3.30	3.30	3.30		3.70	कार्य पूर्ण
316.	हरदोई	सण्डीला		उमरताली	16-07-08	सण्डीला बेनीगंज मार्ग से लोनीखेड़ा मार्ग से शिवनगरा	0.40	9.77	26.08.08		9.56			0.40	0.40	0.40		0.40	कार्य पूर्ण
317.	हरदोई	हरदोई		भदैचा	16-07-08	अस्यौली मार्ग से शेखवापुर	0.65	16.94	02.09.08		12.10			0.65	0.65	0.65		0.65	कार्य पूर्ण
318.	हरदोई	हरदोई		भदैचा	16-07-08	फरदापुर बरहा मार्ग से मंगलीपुरवा	1.00	32.58	28.08.08		16.24			0.93	0.93	0.93		0.93	कार्य पूर्ण
319.	हरदोई	हरदोई		सहुंतेरा	16-07-08	पौथेपुरवा से मढिया	3.00	96.61	02.09.08		71.74			3.00	3.00	3.00		3.00	कार्य पूर्ण
320.	हरदोई	हरदोई		अस्यौली	16-07-08	अस्यौली से नरहैया होते सिकन्दरपुर	3.50	115.87	19.08.08		63.35			3.20	3.20	3.20		1.00	
321.	हरदोई	हरदोई		सिकन्दरपुर	16-07-08	सिकन्दरपुर मार्ग से जंडैलपुरवा	0.20	6.66	02.09.08		3.27				0.15	0.15		0.08	कार्य पूर्ण
322.	हरदोई	हरदोई		सिकन्दरपुर	16-07-08	सिकन्दरपुर से मढिया शुक्ला	0.95	31.31	02.09.08		16.47			0.95	0.95	0.95		0.95	कार्य पूर्ण
323.	हरदोई	हरदोई		लालपुर भैसरी	16-07-08	लालपुर भैसरी से शंकरपुरवा	2.10	59.11	02.09.08		49.39			2.10	2.10	2.10		2.10	कार्य पूर्ण
324.	हरदोई	माधौगंज		हेरबल	16-07-08	पुवांया रोड से हेरबल	0.80	20.96	26.08.08		14.12			0.65	0.65	0.65		0.65	कार्य पूर्ण
325.	हरदोई	माधौगंज		जरौली शेखपुर	16-07-08	बिलग्राम हरदोई रोड से बलेन्दा	1.50	46.11	29.08.08		15.56			1.50	1.50	1.50		1.50	कार्य पूर्ण
326.	हरदोई	शाहाबाद		ढकिया तिगांवा	16-07-08	चक ढकिया मार्ग से ढकिया तिगांवा	0.25	7.63	29.08.08		-				0.25	0.25		0.25	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
327.	हरदोई	शाहाबाद		ढकिया तिगांवा	16-07-08	चक ढकिया मार्ग से डबहा	1.75	53.27	29.08.08		7.71			1.75	1.75	1.75		1.75	कार्य पूर्ण
328.	हरदोई	शाहाबाद		हथियारपुर सराय	16-07-08	आंझी आलम नगर मार्ग से सराय पेंगू वाया टेडवा	1.15	33.41	04.09.08		7.58				0.90	0.90		0.90	कार्य पूर्ण
329.	हरदोई	शाहाबाद		मझिला	16-07-08	मझिला पुल से सुनौरा का अवशेष	0.45	14.92	04.10.08		3.42			0.45	0.45	0.45		0.45	कार्य पूर्ण
330.	खीरी	मोहम्मदी	मोहम्मदी	सिसियर	04.06.08	फरेन्दा से सिसियर	1.20	29.75	29.07.08										
331.	खीरी	मोहम्मदी	मोहम्मदी	वनका गांव	04.06.08	उचौलिया वनका मार्ग पर वनका से सरफराजपुर	2.00	47.85	22.07.08		22.62			-	2.00	2.00			
332.	खीरी	मोहम्मदी	मोहम्मदी	नरदी	04.06.08	जे0वी0गंज पसगंवा मार्ग पर नहर की पुलिया के पास से नरदी	1.00	28.51	22.07.08					1.00	1.00				
333.	खीरी	मोहम्मदी	मोहम्मदी	गनेशापुर	04.06.08	पसगंवा से मुकदरपुर होते कुइया खेड़ा	2.80	67.44	22.07.08										
334.	खीरी	लखीमपुर	श्रीनगर	सहेरूआ	04.06.08	महेवागंज सहेरूआ मार्ग पर मानिकापुर होते रूढ़ा पुरवा	1.75	44.01	14.08.08		29.94				1.75	1.75		1.75	कार्य पूर्ण
335.	खीरी	लखीमपुर	श्रीनगर	अटकोहना	04.06.08	बहराइच अटकोहना मार्ग से हरैया राजापुर होते हजरिया	3.20	95.14	06.11.08										
336.	खीरी	लखीमपुर	लखीमपुर	हसनापुर	04.06.08	कोटखेरवा से पुरवा	1.00	20.99	22.08.08		2.69								
337.	खीरी	लखीमपुर	लखीमपुर	गूम चीनी	04.06.08	गूमचीनी से भवानीपुर	1.00	25.71	23.07.08										
338.	रायबरेली	जायस	तिलाई	चौरा	26.05.08	सराय महेशा अलाईपुर मार्ग से रजवापुर होते पीढी मोहनगंज	2.30	46.43	04.08.08		17.82			1.20	2.20	2.20		2.20	कार्य पूर्ण
339.	रायबरेली	जायस	तिलाई	बघौना	26.05.08	अलाईपुर कमई मार्ग से बघौना	2.10	48.79	08.07.08		12.44			2.10	2.10	0.50			
340.	रायबरेली	जायस	तिलाई	बघौना	26.05.08	अलाईपुर कमई मार्ग से सैदापुर	0.70	18.19	08.07.08		6.41			-	-	0.70		0.70	कार्य पूर्ण
341.	रायबरेली	जायस	तिलाई	कोटवा	26.05.08	अलाईपुर कमई मार्ग से मम्मनगंज होते कोटवा	0.80	26.30	09.07.08		20.38			-	0.40	0.40		0.40	कार्य पूर्ण
342.	रायबरेली	सलोन	सलोन	सेमरी, झकरासी	26.05.08	सूची डीह मार्ग से सेमरी झकरासी का अवशेष	2.20	44.49	30.06.08		23.19			2.10	2.10	2.20		2.20	कार्य पूर्ण
343.	रायबरेली	रायबरेली	सदर	चकलोदीपुर	26.05.08	रुस्तमपुर रतन्सीपुर मार्ग से अलाउद्दीनपुर	0.45	7.45	04.08.08		6.46			-	0.45	0.45		0.45	कार्य पूर्ण
344.	रायबरेली	रायबरेली	सदर	शोरा	26.05.08	सम्पर्क मार्ग खूचमा	1.80	42.48	04.08.08		39.12			1.80	1.80	1.80		1.80	कार्य पूर्ण
345.	रायबरेली	रायबरेली	सतौंव	सनिकामऊ	26.05.08	गंगा पुरवा के अन्त से पूरे चन्दी होते सनिकामऊ	2.00	47.24	30.08.08					0.10					
346.	रायबरेली	बछरावा	बछरावा	गूढ़ा	26.05.08	गौधी चौराहा से झमई खेड़ा	0.80	20.84	08.07.08		17.75			0.30	0.80	0.80		0.80	कार्य पूर्ण
347.	बहराइच	पयागपुर	पखरपुर	पटखौली	04.06.08	गोबरहा लिंक मार्ग से भवानीपुर	1.10	31.66	13.08.08		3.28			11.10	0.50				
348.	बहराइच	पयागपुर	पखरपुर	पटखौली	04.06.08	पटखौली से मजार	0.60	16.89	13.08.08		3.33			0.50	0.30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
349.	बहराइच	पयागपुर	पखरपुर	पटखैली	04.06.08	पटखौली से कोठवा	1.60	45.53	07.08.08		11.25			1.60	0.75				
350.	बहराइच	पयागपुर	कैसरगंज	लौकाही	04.06.08	लौकाही मार्ग से देवनपुर	0.80	19.88	08.08.08		15.07			0.80	0.80	0.80		0.80	कार्य पूर्ण
351.	बलरामपुर	उतरौला	उतरौला	बड़हरी	04.06.08	पइतुआ से पूरे पाण्डे जोत बाया बड़हरी	1.70	46.15	27.08.08		4.12			0.50					
352.	बलरामपुर	तुलसीपुर	तुलसीपुर	बदलपुर	04.06.08	उदईपुर कोहडौरा मार्ग से छतुवापुर	1.00	28.37											गन्ना वि०
353.	बलरामपुर	तुलसीपुर	तुलसीपुर	सेखुइनिया कला	04.06.08	रामपुर से सेतारडीह	1.10	30.19	07.08.08		8.37			1.10	0.70				
354.	बलरामपुर	तुलसीपुर	तुलसीपुर	सेखुइनिया कला	04.06.08	सेखुइनिया खुर्द से रामपुर भारी	0.80	22.21	07.08.08		11.90			0.80	0.80	0.80			
355.	आजमगढ़	आजमगढ़	मेहनगर	सद्दोपट्टी	09.06.08	आजमगढ़ ठेकमा मार्ग से सद्दो पट्टी हरिजन बस्ती	2.00	35.22	30.08.08					2.00	2.00	2.00		2.00	कार्य पूर्ण
356.	आजमगढ़	आजमगढ़	मेहनगर	सद्दोपट्टी	09.06.08	आजमगढ़ से ठेकमा मार्ग से सद्दोपट्टी यादव बस्ती	0.60	10.55	20.08.08		3.35			0.60	0.60			0.60	कार्य पूर्ण
357.	आजमगढ़	आजमगढ़	सदर	बड़सरा खालसा	17.06.08	सम्पर्क मार्ग नौली बस्ती	1.50	28.89	30.08.08		4.35			1.50	1.50			1.50	कार्य पूर्ण
358.	आजमगढ़	आजमगढ़	सरायमीर	हसनपुर	17.06.08	सरायमीर खपड़ा गांव मार्ग से हसनपुर	1.50	27.38	20.08.08					1.00	1.00			1.00	कार्य पूर्ण
359.	आजमगढ़	आजमगढ़	अतरौलिया	करसड़ा	17.06.08	बड़ी नहर से गोपाली पट्टी	1.20	25.69	08.08.08					1.20	1.20			1.20	कार्य पूर्ण
360.	आजमगढ़	आजमगढ़	अतरौलिया	भीखपुर	17.06.08	रामपुर खास-भगतपुर मार्ग से भीखपुर	1.20	24.85	30.08.08					1.20					
361.	आजमगढ़	आजमगढ़	अतरौलिया	भरौली टोडर	17.06.08	भरौली टोडर अनु०मजरा	0.75	14.82	30.08.08		1.53			0.75	0.75			0.75	कार्य पूर्ण
362.	आजमगढ़	आजमगढ़	अतरौलिया	भरौली टोडर	17.06.08	भरौली टोडर सा० मजरा	1.00	19.61	30.08.08					पी०	डब्ल्यू०	डी०	से	कार्य पूर्ण	
363.	आजमगढ़	आजमगढ़	सगड़ी	मुहम्मदपुर	09.06.08	लाटघाट सतना मार्ग से मुहम्मदपुर कोड़हरा अनु०बस्ती	0.85	18.27	30.08.08					0.50	0.50				
364.	आजमगढ़	आजमगढ़	सगड़ी	रामपुर देवारा	09.06.08	रौनापार लाटघाट रोड से रामपुर देवारा बड़ा पुरवा सा०मजरा	3.00	57.01	20.09.08					3.00	1.20				
365.	आजमगढ़	आजमगढ़	सगड़ी	सुखमदत्त नगर	17.06.08	अजमतगढ़-अमिला मार्ग से जमीन कपारगढ़ सा० मजरा	0.70	13.28	30.08.08					0.70	0.70			0.70	कार्य पूर्ण
366.	आजमगढ़	आजमगढ़	सगड़ी	सुखमदत्त नगर	17.06.08	अजमतगढ़-अमिला मार्ग से जमीन कपारगढ़ सा० मजरा से अनुसूचित मजरा	0.30	5.49	30.08.08					0.30	0.30			0.30	कार्य पूर्ण
367.	आजमगढ़	आजमगढ़	सगड़ी	सुखमदत्त नगर	17.06.08	अजमतगढ़-अमिला मार्ग से तिवारी पट्टी होते कपारगढ़ अनु०मजरा	1.50	29.50	30.08.08					0.50					
368.	बलिया	बलिया	सिकन्दरपुर	बड़सरी जागीर	09.06.08	लोहटा-भागीपुर नहर मार्ग से बड़सरी-जागीर होते बड़सरी-जिगिड़सर पिच मार्ग	1.50	32.77	30.08.08		15.85			0.75	0.75	0.75		1.50	कार्य पूर्ण
369.	बलिया	बेल्थरा रोड	सीयर	शाहपुर अफगा	17.06.08	शाहपुर अफगां बिन्द टोलिया बस्ती मार्ग से कुँवरपुर	1.40	35.64	30.08.08		2.34			0.70	1.40	1.40		1.40	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
370.	बलिया	रसड़ा	सीयर	देवलवीर	17.06.08	देवलबीर मार्ग से ककरावासी पट्टी	1.30	27.64	30.08.08		8.11			1.30	1.30	1.30		1.30	कार्य पूर्ण
371.	फैजाबाद	रुदौली	रुदौली	जयसुखपुर	24-07-08	मियां का पुरवा नेवरा मार्ग से कामापुर	0.75	16.71	08.09.08										
372.	फैजाबाद	फैजाबाद	अयोध्या	तिहुरा	09.06.08/ 29.07.08	तिहुरा मांझा से बैजू का पुरवा	1.40	30.73	19.09.08					0.90					
373.	फैजाबाद	फैजाबाद	अयोध्या	रौवा लौहंगपुर	09.06.08/ 29.07.08	महाराजीपुर प्रा0वि0 से रौवा लौहंगपुर होते टन्डौली मार्ग	2.20	47.82	30.08.08		22.82			2.20	2.20	2.20		2.20	कार्य पूर्ण
374.	फैजाबाद	फैजाबाद	अयोध्या	जनौरा	29.07.08	दर्शननगर अम्बेडकर ग्राम रोड से बल्दी पाण्डेपुरवा होते पी0डब्ल्यू0डी0 रोड	0.65	13.15	10.09.08		2.11				0.65	0.65		0.65	कार्य पूर्ण
375.	अम्बेडकरनगर	अकबरपुर	जलालपुर	पेटिया	12.06.08/ 29.07.08	पेटिया पिच रोड से इमलीपुर हरिजन बस्ती	2.95	62.66	12.09.08		22.27			-	2.50				
376.	अम्बेडकरनगर	अकबरपुर	जलालपुर	सवरगह	12.06.08	जलालपुर नेवादा मार्ग से सबरगाह खास, सबरगाह खास मार्ग से हरिजन बस्ती, गहनागर मार्ग से लेढ़िया हरिजन बस्ती	1.60	29.23	03.09.08		18.14			0.55	1.60	1.60		1.60	कार्य पूर्ण
377.	अम्बेडकरनगर	अकबरपुर	अकबरपुर	कटुई	19.06.08/ 29.07.08	दरवापुर कटुई का विकास	1.50	25.54	12.09.08		2.10			1.00					
378.	अम्बेडकरनगर	अकबरपुर	अकबरपुर	माऊख	12.06.08/ 29.07.08	सम्पर्क मार्ग नसीरपुर तुलसीपुर	1.30	28.81	12.09.08		14.05			0.30	1.30	1.30		1.30	कार्य पूर्ण
379.	अम्बेडकरनगर	टाण्डा	टाण्डा	मुहआरी	17.06.08	महुआरी से बहोरनपुर होते गोसाई का पूरा	1.75	37.07	05.09.08		21.24			0.60	1.75	1.75		1.75	कार्य पूर्ण
380.	बाराबंकी	सफदरगंज	सिद्धौर	पश्चिम बेलाव	13.05.08	रसूलपुर चौराहे से पिपरीहार	1.90	32.59	05.09.08					1.50	1.20				
381.	बाराबंकी	सफदरगंज	हैदरगढ़	वेलहरी	13.05.08	त्रिवेदीगंज मार्ग से लखापुर होते बेलहरी	1.80	29.13	18.09.08					0.60	0.60				
382.	बाराबंकी	सफदरगंज	हैदरगढ़	जासेपुर	13.05.08	हैदरगढ़ रायबरेली रोड से नहर पटरी होते जासेपुर अंसारी	1.25	25.03	08.09.08		11.81			1.25	1.25	1.25		1.25	कार्य पूर्ण
383.	बाराबंकी	सफदरगंज	हैदरगढ़	अंसारी	13.05.08	हैदरगढ़ ताले का पुरवा से कल्याणपुर होते सुवेदार का पुरवा	2.00	40.74	05.09.08					2.00	0.50				
384.	बाराबंकी	बाराबंकी	फतेहपुर	करुआ	17.05.08	बक्शी का तालाब बाबागंज मार्ग पर मोहना मुसपिपरी मार्ग से करुवा	1.10	21.78	29.06.08		6.06				1.10				
385.	बाराबंकी	बाराबंकी	फतेहपुर	कटघरा	17.05.08	लहसी मिटवारा मार्ग से कटघरा पुल	0.85	22.57	28.06.08		9.37			0.35	0.85	0.85		0.85	कार्य पूर्ण
386.	बाराबंकी	बाराबंकी	फतेहपुर	मुडेरा	17.05.08	इसरौली मुडेरी मार्ग से जाफरपुर	0.28	5.87	27.06.08		1.21				0.28	0.28		0.28	कार्य पूर्ण
387.	बाराबंकी	बाराबंकी	फतेहपुर	शाहपुर	31.07.08	भगौली डुरपुर मार्ग से विधीपुर कला	0.50	13.28	14.09.08		3.62			0.50	0.10				
388.	बाराबंकी	बाराबंकी	फतेहपुर	शाहपुर	31.07.08	भगौली जफरपुर मार्ग से धनैतपुर	1.35	35.00	14.09.08		6.80			1.35	0.20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
389.	बाराबंकी	बाराबंकी	फतेहपुर	टाडा निजामअली	31.07.08	इसरौली मुडेरी मार्ग से रीवा एवं चपरी	1.00	21.06	14.09.08		9.59			1.00	1.00	1.00		1.00	कार्य पूर्ण
390.	बाराबंकी	बाराबंकी	फतेहपुर	टाडा निजामअली	17.05.08	इसरांवा सरसौली मार्ग से मोहम्मदीपुर	0.32	6.62	27.06.08		3.32				0.32	0.32		0.32	कार्य पूर्ण
391.	बाराबंकी	बाराबंकी	फतेहपुर	नन्दनाकलां	31-07-08	सेनवसी शेखपुर मार्ग से नन्दना कला बस्ती	0.50	13.27	14.09.08		1.85				0.50	0.50		0.50	कार्य पूर्ण
392.	बाराबंकी	बाराबंकी	फतेहपुर	दरावाँ	31-07-08	शारदा नहर की पटरी पर दरांवा देवा रोड से रामपुर(कुकरिहा)	0.40	10.89	14.09.08		3.07			0.40	0.40	0.40		0.40	कार्य पूर्ण
393.	बाराबंकी	बाराबंकी	नवाबगंज	बंकी देहात	17.05.08	बाराबंकी लखनऊ मार्ग से बबुरिहा	1.00	23.66	29.06.08		12.25				1.00	1.00		1.00	कार्य पूर्ण
394.	बाराबंकी	बाराबंकी	नवाबगंज	भितौली कलां	31.07.08	सतरिख-चिनहट मार्ग से गढ़ी	0.50	10.76	05.09.08		4.75				0.50	0.50		0.50	कार्य पूर्ण
395.	बाराबंकी	बाराबंकी	नवाबगंज	तिन्दुवानी	31.07.08	बरकटही से बन्दीपुरवा	0.60	12.49	05.09.08						0.60	0.60			
396.	बाराबंकी	बाराबंकी	नवाबगंज	कैथी	31-07-08	देवा चिनहट मार्ग पर रामपुर रोड से कैथी	0.45	9.48	05.09.08		1.94			0.45	0.45	0.45		0.45	कार्य पूर्ण
397.	बाराबंकी	बाराबंकी	मसौली	भगवानपुर	31-07-08	नेवली सेठमऊ मार्ग से भगवानपुर	0.75	14.85	05.09.08		3.66				0.75	0.75			
398.	सुल्तानपुर	जाफरगंज	जगदीशपुर	पाली	13.05.08	सुवेहा रजवाहा के पाली पुल से पूरे साहबदीन	1.40	24.79	18.09.08					0.35	0.20				
399.	सुल्तानपुर	जाफरगंज	जगदीशपुर	देवकली	13.05.08	नहर पुलिया कदम से मोहिद्दीनुपुर	1.15	24.77	18.09.08					0.40	0.20				
400.	सुल्तानपुर	जाफरगंज	जगदीशपुर	टेंवसी	13.05.08	सुकल बाजार सधारमऊ मार्ग से डसरपुर होते टेवसी	1.90	41.33	11.09.08					1.90	1.90				
401.	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	इसौली	ऐजर	13.05.08	देवरा प्रा० पाठशाला से पूरे विश्राम पाण्डेय	1.80	31.24	09.09.08					0.30	0.50				
402.	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	इसौली	जंगीवीरदेव रासपुर	13.05.08	सुल्तानपुर फैजाबाद मार्ग से जियापुर उभय भार मदरसा	2.00	40.00	17.10.08						2.00				
403.	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	चौदा	मलिकपुर	13.05.08	जादीपुर पिच मार्ग से इस्लामगंज	1.20	20.46	12.09.08		7.69			1.20	1.20			1.20	कार्य पूर्ण
404.	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	चौदा	अमियाकला	13.05.08	हनुमानगंज शंभूगंज मार्ग से सिपतापुर रेलवे क्रासिंग	1.30	26.25	09.09.08		3.02			1.30	1.30	1.30		1.30	कार्य पूर्ण
405.	गोण्डा	गोण्डा	गोण्डा	डडडवा कानूनगो	04.06.08	सम्पर्क मार्ग चमारन का पुरवा	1.00	26.54	09.09.08		5.25			0.50	0.90	0.20			
406.	गोण्डा	गोण्डा	गोण्डा	लक्ष्मणपुर जाट	04.06.08	सम्पर्क मार्ग चमारन टोला	0.30	8.43	09.09.08		5.99			0.30	0.30	0.30		0.30	कार्य पूर्ण
407.	गोण्डा	गोण्डा	गोण्डा	लक्ष्मणपुर जाट	04.06.08	सम्पर्क मार्ग केशवजोत	1.50	42.21	09.09.08		15.01			1.50	1.50	0.20			