

डा० अम्बेडकर ग्रामसभा योजना वर्ष 2008-09 में चयनित सम्पर्क मार्गों की प्रगति आख्या

(लागत एवं धनराशि—रूपये लाख में, लम्बाई—किमी० में) (दिनांक—24.02.09 तक)

क्र०	जनपद का नाम	समिति का नाम	विधानसभा का नाम	ग्राम सभा का नाम	स्वीकृत शासनादेश की तारीख/वर्ष	मार्ग का नाम एवं श्रेणी	स्वीकृत/वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत/सम्भावित लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	वर्ष 2008-09 में प्राप्त धनराशि	वित्तीय प्रगति (कुल व्यय)	भौतिक प्रगति						अन्य विवरण	
												मिट्टी	पुलिया	सोलिंग	इण्टर	टाप	पी-02		पी०सी०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	सहारनपुर	सु० चिल्काना	सरसावा	टोडरपुर	13.05.08	पंचकुआँ शाहपुर दाऊद मार्ग से भूकड़ी	1.60	27.27	20.06.08		-				1.00	1.00		1.00	कार्य पूर्ण
2.	मुजफ्फरनगर	खतौली			04.07.08	देवल से तिपरपुर	2.50	47.11	30.07.08	जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा असाध्य घोषित करने हेतु संस्तुति की गयी									
3.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	उदियापुर	26.05.08	उदियापुर से सरैया वीरान	1.30	33.29	24.07.08		13.97			1.00	1.30	1.30		1.30	कार्य पूर्ण
4.	शाहजहाँपुर	जलालाबाद	तिलहर	दिउरिया	03.06.08	बुधवाना जलालाबाद मार्ग पर पैदापुर से वमेल	1.00	26.27	01.08.08		6.19			1.00	1.00	1.00		1.00	कार्य पूर्ण
5.	एटा	अलीगंज	अलीगंज	अगरैया	31.05.08	एटा अलीगंज मार्ग से न० सांवत से गुलसनाबाद	1.50	27.88	11.09.08		6.25			1.50	1.50	1.50		1.50	कार्य पूर्ण
6.	एटा	एटा	एटा	वाजीदपुर	13.05.08	बरौली से जहारपुर बरौली मार्ग	1.40	30.16	11.09.08		5.25			1.40	1.40	1.40		1.40	कार्य पूर्ण
7.	फिरोजाबाद	सिरसागंज	शिकोहाबाद	मोहम्मदपुर नादई	13.05.08	नसीरपुर-पुन्छा रामनगर मार्ग से रामबाबा	1.60	31.88	11.06.08		5.01			1.50	1.50	0.70		1.60	कार्य पूर्ण
8.	जालौन	उरई	उरई	खरका	11.06.08	सम्पर्क मार्ग खरका-कुरौना	5.00	133.41	07.11.08		85.59			3.00					
9.	मीरजापुर	मीरजापुर	मीरजापुर	रेही	31-07-08	लहंगपुर रजवाहा हेड से चिताग रोड से तालाब होते बृजलाल के घर	1.70	30.39	03.09.08		7.16			1.30	1.30	1.70		1.70	कार्य पूर्ण
10.	सोनभद्र	राबट्सगंज	राबट्सगंज	बनौरा	31.05.08	राबट्सगंज धोरावल मार्ग पर मझिगांव सोनवट होते मुख्य मार्ग	3.00	48.03	30.08.08		25.52			3.00	3.00	3.00		3.00	कार्य पूर्ण
11.	सोनभद्र	राबट्सगंज	राबट्सगंज	बनौरा	31.05.08	राबट्सगंज धोरावल मार्ग पर सैनोटी स्कूल होते सौनोटी	1.70	27.55	07.08.08		7.47			0.55	1.50	1.70		1.70	कार्य पूर्ण
12.	सोनभद्र	राबट्सगंज	राबट्सगंज	निपराज	03.06.08	राबट्सगंज धोरावल मार्ग पर कैथी से निपराज वाया कमौली	4.00	63.51	13.08.08		12.43			4.00	4.00	4.00		4.00	कार्य पूर्ण
13.	खीरी	लखीमपुर	श्रीनगर	अटकोहना	04.06.08	बहराइच अटकोहना मार्ग से हरैया राजापुर होते हजरिया	3.20	95.14	06.11.08		33.78			2.00	2.50	3.20		3.20	कार्य पूर्ण
14.	रायबरेली	रायबरेली	सतौव	सनिकामऊ	26.05.08	गंगा पुरवा के अन्त से पूरे चन्दी होते सनिकामऊ	2.00	47.24	30.08.08					0.10					
15.	बहराइच	पयागपुर	पखरपुर	पटखौली	04.06.08	गोबरहा लिंक मार्ग से भवानीपुर	1.10	31.66	13.08.08		14.72			1.10	1.10	1.10		1.00	कार्य पूर्ण
16.	बहराइच	पयागपुर	पखरपुर	पटखौली	04.06.08	पटखौली से कोठवा	1.60	45.53	07.08.08		21.17			1.60	1.60	1.60		1.60	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17.	बलरामपुर	उतरौला	उतरौला	बडहरी	04.06.08	पइतुआ से पूरे पाण्डे जोत वाया बडहरी	1.70	46.15	27.08.08		4.12			1.70	1.70	1.70		1.70	कार्य पूर्ण
18.	बलरामपुर	तुलसीपुर	तुलसीपुर	सेखुइनिया कला	04.06.08	रामपुर से सेतारडीह	1.10	30.19	07.08.08		12.74			1.10	1.10	1.10		1.10	कार्य पूर्ण
19.	आजमगढ़	आजमगढ़	अतरौलिया	भीखपुर	17.06.08	रामपुर खास-भगतपुर मार्ग से भीखपुर	1.20	24.85	30.08.08		8.07				1.20	1.20		1.20	कार्य पूर्ण
20.	आजमगढ़	आजमगढ़	सगड़ी	सुखमदत्त नगर	17.06.08	अजमतगढ़-अमिला मार्ग से तिवारी पट्टी होते कपारगढ़ अनुमजरा	1.50	29.50	30.08.08		12.41				1.50	1.50		1.00	कार्य पूर्ण
21.	बाराबंकी	सफदरगंज	हैदरगढ़	अंसारी	13.05.08	हैदरगढ़ ताले का पुरवा से कल्याणपुर होते सुवेदार का पुरवा	2.00	40.74	05.09.08		7.43			2.00	2.00	2.00		2.00	कार्य पूर्ण

डा० अम्बेडकर ग्रामसभा योजना वर्ष 2008-09 में चयनित सम्पर्क मार्गों की प्रगति आख्या

(लागत एवं धनराशि-रूपये लाख में, लम्बाई-किमी० में)

क्र०	जनपद का नाम	समिति का नाम	विधानसभा का नाम	ग्राम सभा का नाम	स्वीकृत शासनादेश की तारीख/वर्ष	मार्ग का नाम एवं श्रेणी	स्वीकृत/वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत/सम्भावित लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	वर्ष 2008-09 में प्राप्त धनराशि	वित्तीय प्रगति (कुल व्यय)	भौतिक प्रगति						अन्य विवरण	
												मिट्टी	पुलिया	सोलिंग	इण्टर	टाप	पी-02		पी0सी0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	मीरजापुर	मीरजापुर	मीरजापुर	रेही	31-07-08	लहंगपुर रजवाहा हेड से चिताग रोड से तालाब होते बृजलाल के घर	1.70	30.39	03.09.08		7.16			1.30	1.30	1.30			
2.	सोनभद्र	राबट्सगंज	राबट्सगंज	बनौरा	31.05.08	राबट्सगंज धोरावल मार्ग पर मझिगांव सोनवट होते मुख्य मार्ग	3.00	48.03	30.08.08		25.52			3.00	3.00	3.00		1.00	
3.	सोनभद्र	राबट्सगंज	राबट्सगंज	बनौरा	31.05.08	राबट्सगंज धोरावल मार्ग पर सैनोटी स्कूल होते सौनोटी	1.70	27.55	07.08.08		7.47			0.55	1.70	1.70			
4.	सोनभद्र	राबट्सगंज	राबट्सगंज	निपराज	03.06.08	राबट्सगंज धोरावल मार्ग पर कैथी से निपराज वाया कमौली	4.00	63.51	13.08.08		12.43			4.00	4.00	1.50			

डा० अम्बेडकर ग्रामसभा योजना वर्ष 2008-09 में चयनित सम्पर्क मार्गों की प्रगति आख्या

(लागत एवं धनराशि-रूपये लाख में, लम्बाई-किमी० में)

क्र०	जनपद का नाम	समिति का नाम	विधानसभा का नाम	ग्राम सभा का नाम	स्वीकृत शासनादेश की तारीख/ वर्ष	मार्ग का नाम एवं श्रेणी	स्वीकृत/ वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत/ सम्भावित लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	वर्ष 2008-09 में प्राप्त धनराशि	वित्तीय प्रगति (कुल व्यय)	भौतिक प्रगति						अन्य विवरण	
												मिट्टी	पुलिया	सोलिंग	इण्टर	टाप	पी-02		पी०सी०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	एटा	अलीगंज	अलीगंज	अगरैया	31.05.08	एटा अलीगंज मार्ग से न० सांवत से गुलसनाबाद	1.50	27.88	11.09.08		-			1.50	0.50				
	एटा	एटा	एटा	वाजीदपुर	13.05.08	बरौली से जहारपुर बरौली मार्ग	1.40	30.16	11.09.08		-			.60					
	फिरोजाबाद	सिरसागंज	शिकोहाबाद	मोहम्मदपुर नादई	13.05.08	नसीरपुर-पुन्छा रामनगर मार्ग से रामबाबा	1.60	31.88	11.06.08		5.01			1.50	1.50	0.70		0.50	

डा० अम्बेडकर ग्रामसभा योजना वर्ष 2008-09 में चयनित सम्पर्क मार्गों की प्रगति आख्या

(लागत एवं धनराशि—रूपये लाख में, लम्बाई—किमी० में) (दिनांक—28.02.09 तक)

क्र०	जनपद का नाम	समिति का नाम	विधानसभा का नाम	ग्राम सभा का नाम	स्वीकृत शासनादेश की तारीख/वर्ष	मार्ग का नाम एवं श्रेणी	स्वीकृत/वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत/सम्भावित लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	वर्ष 2008-09 में प्राप्त धनराशि	वित्तीय प्रगति (कुल व्यय)	भौतिक प्रगति						अन्य विवरण	
												मिट्टी	पुलिया	सोलिंग	इण्टर	टाप	पी-02		पी०सी०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	मुजफ्फरनगर	खतौली			04.07.08	देवल से तिपरपुर	2.50	47.11	30.07.08			जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा असाध्य घोषित करने हेतु संस्तुति की गयी							
2.	जालौन	उरई	उरई	खरका	11.06.08	सम्पर्क मार्ग खरका—कुरौना	5.00	133.41	07.11.08		85.59			3.00					
3.	रायबरेली	रायबरेली	सतौव	सनिकामऊ	26.05.08	गंगा पुरवा के अन्त से पूरे चन्दी होते सनिकामऊ	2.00	47.24	30.08.08					0.10					