

क्र०	निर्माण खण्ड	जनपद	मण्डी समिति	डा० अम्बेडकर ग्राम	सम्पर्क मार्ग	लम्बाई (किमी० में)	लागत	स्वीकृति का दिनांक	अनुबन्ध की लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति (%में)		वित्तीय प्रगति		
												माह में	माह तक	माह में	माह तक	
27.	लखनऊ-1	हरदोई	सण्डीला	गौसगंज	गौसगंज से कटरा	1.10	29.89	10-01-08								
28.	लखनऊ-1	लखनऊ	बन्थरा	माती	डा० अम्बेडकर ग्राम माती पेन्टेड रोड से मजरा रायसिंह खेड़ा	1.30	34.17	24-01-08								
29.	लखनऊ-1	लखनऊ	बन्थरा	भददी सिर्स	दयालपुर-मदा खेड़ा मार्ग से डा० अम्बेडकर ग्राम सिर्स	0.40	16.86	24-01-08								
30.	लखनऊ-1	लखनऊ	बन्थरा	रहीमनगर पड़ियाना	लतीफनगर जैतीपुर मार्ग से डा० अम्बेडकर ग्राम वहीजनामऊ	1.50	31.95	24-01-08								
31.	लखनऊ-1	लखनऊ	लखनऊ	माल	थाना माल मार्ग से डा० अम्बेडकर ग्राम माल	0.20	4.12	24-01-08								
32.	लखनऊ-1	लखनऊ	लखनऊ	जिन्दौर	कुँवर आसिफ अली महाविद्यालय दौलतपुर मार्ग पर गदिया खेड़ा से मजरा रामनगर	1.65	46.48	24-01-08								
33.	लखनऊ-1	लखनऊ	लखनऊ	राजापुर इन्दौरा	इन्दौरा चौराहे से डा० अम्बेडकर ग्राम राजापुर इन्दौरा	0.175	3.59	24-01-08								
34.	लखनऊ-2	बाराबंकी	बाराबंकी	भट्टुआमऊ	फतेहपुर बेलहरा मार्ग से कछुवाहनपुरवा खास वाया मोहारी	1.60	28.80	27.12.07	23.28			दि०	08.02.08	को निवि०	स्वी०	
35.	लखनऊ-2	बाराबंकी	बाराबंकी	भट्टुआमऊ	भट्टुवामउ से छोटकापुरवा वाया सिगाहा खास	2.40	57.67	27.12.07	45.34			दि०	08.02.08	को निवि०	स्वी०	
36.	लखनऊ-2	बाराबंकी	बाराबंकी	भट्टुआमऊ	फतहपुर बेलहरा मार्ग से उदापुर	0.70	14.33	27.12.07								
37.	लखनऊ-2	बाराबंकी	बाराबंकी	भट्टुआमऊ	बेलहरा लखौरा रोड से बड़का पुरवा	0.70	19.75	27.12.07								
38.	लखनऊ-2	उन्नाव	बांगरमऊ	लगलेसरा	डा० अम्बेडकर ग्राम लगलेसरा	3.00	85.92	07-01-08	75.20				प्रस्तुत			
39.	लखनऊ-2	उन्नाव	बांगरमऊ	लगलेसरा	डा० अम्बेडकर ग्राम भखरा खेड़ा	0.90	24.16	07-01-08	19.79			दि०	08.02.08	को निवि०	स्वी०	
40.	लखनऊ-2	उन्नाव	बांगरमऊ	हसनगंज	हसनगंज मियॉगंज मार्ग से माढ़ा	0.90	26.67	07-01-08								
41.	लखनऊ-2	उन्नाव	बांगरमऊ	लहरू	डा० अम्बेडकर ग्राम लहरू	1.00	23.63	07-01-08	19.37			दि०	08.02.08	को निवि०	स्वी०	
42.	लखनऊ-2	उन्नाव	बांगरमऊ	रसूलपुर तकिया	औरास हसनगंज मार्ग से बहरौनी जहानपुर	3.00	91.64	07-01-08	78.51				प्रस्तुत			
43.	लखनऊ-2	उन्नाव	बांगरमऊ	पूराचांद	डा० अम्बेडकर ग्राम पूरा चाँद में छरेहटी धानमउ	0.60	13.47	07-01-08								
44.	लखनऊ-2	उन्नाव	बांगरमऊ	बारीथाना	बारी थाना सफीपुर से हन्ना खेड़ा	0.70	19.23	07-01-08								
45.	लखनऊ-2	उन्नाव	उन्नाव	भितरेपार	नवाबगंज खजूर मार्ग से डा० अम्बेडकर ग्राम भितरेपार	2.40	54.47	11-01-08	44.71				प्रस्तुत			
46.	लखनऊ-2	उन्नाव	उन्नाव	ओरहर	दही चौकी पुरवा मार्ग पर तुर्कमान नगर से बस्ती मार्ग	1.20	29.44	11-01-08	16.40				प्रस्तुत			
47.	लखनऊ-2	उन्नाव	उन्नाव	ओरहर	ओरहर से डा० अम्बेडकर ग्राम खम्भारी	2.00	57.37	11-01-08	51.46				प्रस्तुत			
48.	लखनऊ-2	उन्नाव	उन्नाव	तौरा	उन्नाव पुरवा मार्ग पर डा० अम्बेडकर ग्राम हिन्दू खेड़ा	0.30	11.60	11-01-08	10.78				प्रस्तुत			
49.	लखनऊ-2	उन्नाव	उन्नाव	तौरा	उन्नाव पुरवा मार्ग पर डा० अम्बेडकर ग्राम पाठकपुर	1.00	28.20	11-01-08	24.52				प्रस्तुत			
50.	लखनऊ-2	उन्नाव	उन्नाव	धनीखेड़ा	गोडियन खेड़ा धन्नी खेड़ा मार्ग पर नौगवा से सलारपुर	1.50	38.16	11-01-08	32.13				प्रस्तुत			
51.	लखनऊ-3	रायबरेली	बछरावां	विशुनपुर	रेलवे कासिंग से बगाही विशुनपुर	0.50	10.26	27.12.07	8.22	28.01.08	27.03.08	05	05	-	-	
52.	लखनऊ-3	रायबरेली	बछरावां	अतरहता	महाराजगंज शिवगढ़ मार्ग से ढोढे का पुरवा	0.35	11.96	27.12.07	11.21	24.01.08	23.03.08	10	10	-	-	
53.	लखनऊ-3	रायबरेली	बछरावां	टोडरपुर	सम्पर्क मार्ग टोडरपुर	1.00	15.65	27.12.07	11.64	28.01.08	27.03.08	05	05	-	-	

क्र०	निर्माण खण्ड	जनपद	मण्डी समिति	डा० अम्बेडकर ग्राम	सम्पर्क मार्ग	लम्बाई (किमी० में)	लागत	स्वीकृति का दिनांक	अनुबन्ध की लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति (%में)		वित्तीय प्रगति	
												माह में	माह तक	माह में	माह तक
54.	लखनऊ-3	रायबरेली	रायबरेली	डोमापुर	डोमापुर से पूरे फतेहबहादुर का पुरवा	1.00	18.97	27.12.07	14.92			दि०	08.02.08	को निवि०	स्वी०
55.	लखनऊ-3	रायबरेली	रायबरेली	डोमापुर	बछरावां लालगंज मार्ग से डोमापुर	1.30	33.11	10-01-08	28.78			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
56.	लखनऊ-3	रायबरेली	रायबरेली	बल्ला बावन बुजुर्ग	नरई पुल से खुदागंज	1.50	29.58	27.12.07	23.48	24.01.08	23.03.08	10	10	-	-
57.	लखनऊ-3	रायबरेली	रायबरेली	अटौरा बुजुर्ग	रायबरेली लालगंज मार्ग से घासी का पुरवा	1.20	23.26	27.12.07	18.37	30.01.08	29.03.08	05	05	-	-
58.	लखनऊ-3	रायबरेली	रायबरेली	सनही	रायबरेली सलोन बालेपुर मार्ग से अहिरन का पुरवा	0.90	18.12	27.12.07				दि०	16.02.08	को निवि०	आमं०
59.	लखनऊ-3	रायबरेली	रायबरेली	सराय मुगला	राही सराय मुगला छेदी का पुरवा से सिकन्दरपुर	0.50	10.07	27.12.07	8.03	31.01.08	30.03.08	05	05	-	-
60.	लखनऊ-3	रायबरेली	रायबरेली	सराय मुगला	राही सराय मुगला से सराय शेखा	0.25	10.19	10-01-08	9.99			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
61.	लखनऊ-3	रायबरेली	रायबरेली	पन्हौना	पन्हौना राजा फतेहपुर मार्ग से पट्टी बक्सी	0.80	22.11	10-01-08	19.48				प्रस्तुत		
62.	लखनऊ-3	रायबरेली	रायबरेली	बांस	सुल्तानपुर खेड़ा बांस मार्ग से बांस प्राथमिक पाठशाला	0.70	25.80	10-01-08	23.97				प्रस्तुत		
63.	लखनऊ-3	रायबरेली	सलोन	सलोन देहात	रायबरेली प्रतापगढ़ मार्ग पर सुरेश राईसमिल से अवना सदर	1.20	22.85	27.12.07	18.14				प्रस्तुत		
64.	लखनऊ-3	रायबरेली	सलोन	धरई	सलोन मानिकपुर मार्ग से औटहिया	1.20	23.47	27.12.07	18.50	24.01.08	23.03.08	10	10	-	-
65.	लखनऊ-3	रायबरेली	सलोन	अवनानीस	परसदेपुर बरवलिया रोड से अवनानीस	1.50	28.85	27.12.07				दि०	16.02.08	को निवि०	आमं०
66.	लखनऊ-3	रायबरेली	जायस	नौखेरा	हजारीगंज कोटवा से नौखेड़ा	0.15	7.37	10-01-08				दि०	16.02.08	को निवि०	आमं०
67.	लखनऊ-3	रायबरेली	लालगंज	ऐहार	लालगंज रायबरेली मार्ग से डकौली	1.70	32.36	27.12.07	25.45	25.01.08	24.03.08	10	10	-	-
68.	सीतापुर	सीतापुर	सीतापुर	रामकोट	रामकोट अरथाना मार्ग से मधवापुर	0.90	24.06	27.12.07	20.28			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
69.	सीतापुर	सीतापुर	सीतापुर	नेवादा	हलवापुर से नेवादा बेहड़ा	1.40	37.65	27.12.07	31.98			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
70.	सीतापुर	सीतापुर	सीतापुर	मिश्रापुर	नैपालापुर कसरैला मार्ग से दीवानपुरवा	0.80	22.45	27.12.07	19.14			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
71.	सीतापुर	सीतापुर	सीतापुर	मिश्रापुर	नैपालापुर कसरैला मार्ग से फिरोजपुर	0.80	22.48	27.12.07	19.17			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
72.	सीतापुर	खीरी	लखीमपुर	भूलनपुर	भूलनपुर बिल्लई मार्ग से कोरियाना जगना किशनपुर ग्रन्ट	2.50	62.12	27.12.07							
73.	सीतापुर	खीरी	मोहम्मदी	सिसौरा नासिर	मोहम्मदी शाहजहाँपुर मार्ग से कटिघरा	1.90	43.97	27.12.07							
74.	बरेली	बरेली	बरेली	बरौर	बरौर से शेखूपुर	0.80	21.71	27.12.07	21.27			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
75.	बरेली	बरेली	बरेली	बरौर	बरौर बरा मार्ग से जाफरपुर	0.25	9.78	27.12.07	9.57	28.01.08	27.04.08	-	-	-	-
76.	बरेली	बरेली	बरेली	कीरतपुर	सिधाईमुरावन कीरतपुर नहर पटरी मार्ग से कीरतपुर	0.85	23.74	27.12.07	22.63	28.01.08	27.04.08	-	-	-	-
77.	बरेली	बरेली	बरेली	कीरतपुर	सिधाईमुरावन कीरतपुर नहरपटरी से अधकटा बुनियादी बेगम	0.80	23.77	27.12.07	23.22	28.01.08	27.04.08	-	-	-	-
78.	बरेली	बरेली	बरेली	भुता उमेदपुर	भुता उमेदपुर रिछा मार्ग से गणेश खेरा	2.26	49.44	27.12.07	48.15	25.01.08	24.04.08	-	-	-	-
79.	बरेली	बरेली	बरेली	क्योलडिया	क्योलडिया से केला डांडी बस अड्डे	1.52	43.92	27.12.07	42.17	25.01.08	24.04.08	-	-	-	-
80.	बरेली	बरेली	बरेली	क्योलडिया	क्योलडिया से हरैया	0.90	22.35	27.12.07	21.57	25.01.08	24.04.08	-	-	-	-
81.	बरेली	बरेली	बरेली	क्यारा	क्यारा प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र से मंझा	1.65	41.32	27.12.07	39.57	25.01.08	24.04.08	-	-	-	-
82.	बरेली	बरेली	बरेली	क्यारा	क्यारा प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र से मंझा मार्ग से पीपल गौटिया	0.40	10.58	27.12.07	10.09	28.01.08	27.04.08	-	-	-	-

क्र०	निर्माण खण्ड	जनपद	मण्डी समिति	डा० अम्बेडकर ग्राम	सम्पर्क मार्ग	लम्बाई (किमी० में)	लागत	स्वीकृति का दिनांक	अनुबन्ध की लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति (%में)		वित्तीय प्रगति	
												माह में	माह तक	माह में	माह तक
83.	बरेली	बरेली	बरेली	क्यारा	बुखारा फरीदपुर मार्ग के 7वें किमी० से रायपुर हंस मार्ग पर देवस्थान से जगतपुर	0.80	31.18	27.12.07	20.81	25.01.08	24.04.08	-	-	-	-
84.	बरेली	बरेली	बरेली	क्यारा	आबादी क्षेत्र में जल्लापुर रामदयाल	0.20	7.24	27.12.07	7.05	28.01.08	27.04.08	-	-	-	-
85.	बरेली	बरेली	बरेली	निर्गुआ	अकीलाबाद निर्गुआ मार्ग से गौटिया मेवाती	1.65	39.33	07-01-08	38.54			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
86.	बरेली	बरेली	आंवला	चकरपुर	डरूआ से चकरपुर	1.30	36.15	07-01-08	35.36			दि०	08.02.08	को निवि०	स्वी०
87.	बदायूं	बदायूं	दातागंज	जमालपुर	दियोरई पसिया नगला मार्ग पर सिसैया किशनपुर से अफजलपुर कला	0.70	17.73	27.12.07	17.25	29.01.08	28.03.08	-	-	-	-
88.	बदायूं	बदायूं	उझानी	बेहटा डममर	बेहटा डम्बर से नगौरी	3.00	94.51	27.12.07	91.43						
89.	बदायूं	बदायूं	बिसौली	करिया मई	करियामई से भरतपुर	1.70	43.91	27.12.07	42.51	28.01.08	27.03.08	10	10	-	-
90.	बदायूं	बदायूं	बदायूं	म्याऊँ	म्याऊँ विशारत नगर रोड से केसोपुर	0.37	9.90	27.12.07	9.68	28.01.08	27.03.08	15	15	-	-
91.	बदायूं	बदायूं	बबराला	मेहुआ हसनगंज	बबराला-गंवा मार्ग से डा० अम्बेडकर ग्राम नगरिया काजी	0.80	15.93	27.12.07	15.62	28.01.08	27.03.08	10	10	-	-
92.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	जलालाबाद	रौली बउरी	डा० अम्बेडकर ग्राम अहत्मादपुर ता० गुरगंवा	1.70	43.94	27.12.07	42.82						
93.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	जलालाबाद	रौली बउरी	सम्पर्क मार्ग रामपुर बैन	2.00	52.00	27.12.07	50.76	29.01.08	28.04.08	-	-	-	-
94.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	हथौड़ा	सम्पर्क मार्ग जानकी नगर	0.20	5.67	27.12.07	5.37						
95.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	मिश्रीपुर	सम्पर्क मार्ग सराय	0.50	10.46	27.12.07	10.23	29.01.08	28.04.08	-	-	-	-
96.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	पसगंवा	सम्पर्क मार्ग नवगंवा उर्फ गलडाह	0.35	7.37	27.12.07	7.05	29.01.08	28.04.08	-	-	-	-
97.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	भानपुर	सम्पर्क मार्ग भानपुर	1.00	21.49	27.12.07	21.25	29.01.08	28.04.08	-	-	-	-
98.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	सिसौआ	सम्पर्क मार्ग रमापुर	0.90	20.78	07-01-08	20.19			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
99.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	पसगंवा	सम्पर्क मार्ग कासिमगंज	0.80	21.19	07-01-08	19.98			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
100.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	पुवायां	नाहिल	सम्पर्क मार्ग नहिलोरा खुर्द	0.50	13.35	27.12.07	12.32	29.01.08	28.04.08	-	-	-	-
101.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	पुवायां	नाहिल	सम्पर्क मार्ग झवरिया	1.00	26.16	27.12.07	24.69			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
102.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	पुवायां	गंगसरा	सम्पर्क मार्ग गदनियां	0.30	6.29	27.12.07	6.02	29.01.08	28.04.08	-	-	-	-
103.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	पुवायां	गंगसरा	सम्पर्क मार्ग मौनिया	2.30	70.55	27.12.07	66.74	29.01.08	28.04.08	-	-	-	-
104.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	पुवायां	गंगसरा	सम्पर्क मार्ग रसूलपुर खुर्द	1.50	32.23	27.12.07	30.31	29.01.08	28.04.08	-	-	-	-
105.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	पुवायां	गंगसरा	सम्पर्क मार्ग रनमस्तपुर	2.00	45.22	27.12.07	42.52	29.01.08	28.04.08	-	-	-	-
106.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	पुवायां	गंगसरा	सम्पर्क मार्ग विसारिया	2.50	55.00	27.12.07	50.13			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
107.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	पुवायां	कमालपुर	सम्पर्क मार्ग लुहिची	1.10	25.32	27.12.07	24.18			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
108.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	पुवायां	कमालपुर	सम्पर्क मार्ग लुहिचा	1.00	22.81	27.12.07	21.78			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
109.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	तिलहर	बढियाकला	सम्पर्क मार्ग बढियाकला	2.20	52.12	27.12.07	50.18	29.01.08	28.04.08	-	-	-	-
110.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	तिलहर	बढियाकला	सम्पर्क मार्ग तेजी गौटिया	1.80	44.70	27.12.07	43.56			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०

क्र०	निर्माण खण्ड	जनपद	मण्डी समिति	डा० अम्बेडकर ग्राम	सम्पर्क मार्ग	लम्बाई (किमी० में)	लागत	स्वीकृति का दिनांक	अनुबन्ध की लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति (%में)		वित्तीय प्रगति	
												माह में	माह तक	माह में	माह तक
111.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	तिलहर	बढियाकला	सम्पर्क मार्ग बढिया खुर्द	1.00	24.98	27.12.07	24.32			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
112.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	बरूआ	सम्पर्क मार्ग धियरई	0.60	13.04	27.12.07	12.73	29.01.08	28.04.08	-	-	-	-
113.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	तिलहर	दीपपुर	सम्पर्क मार्ग खानपुर खनमासी	1.00	21.77	27.12.07	20.83	29.01.08	28.04.08	-	-	-	-
114.	पीलीभीत	पीलीभीत	पीलीभीत	पकड़िया नौगवाँ	पीलीभीत बरेली मुख्य मार्ग से नौगवा एहतमाली में सी०सी० रोड एवं नाली का कार्य	1.00	48.26	27.12.07	40.35	19.01.08	21.03.08	10	10	-	-
115.	पीलीभीत	पीलीभीत	पीलीभीत	कटमरा	पंडरा किशनदा से नौगवा एहतमाली	2.40	47.04	27.12.07	45.96	18.01.08	21.03.08	35	35	6.32	6.32
116.	पीलीभीत	पीलीभीत	बीसलपुर	नगरफिजा	पी०एम०जी०एस०वाई० मार्ग से डा० अम्बेडकर ग्राम नगरा फिजा	0.70	16.24	27.12.07	16.05	21.01.08	21.03.08	05	05	-	-
117.	पीलीभीत	पीलीभीत	बीसलपुर	रसूला मुस्तकिल	बरेली बीसलपुर मार्ग से रसूला मुस्तकिल डा० अम्बेडकर ग्राम में सी०सी० रोड एवं नाली का कार्य	0.80	35.50	27.12.07	34.80	21.01.08	21.03.08	05	05	-	-
118.	पीलीभीत	पीलीभीत	बीसलपुर	माधौटॉडा	डा० अम्बेडकर ग्राम माधो टॉडा के मजरे परसरामपुर	1.70	42.31	27.12.07	40.96	21.01.08	21.03.08	20	20	-	-
119.	मुरादाबाद	मुरादाबाद	मुरादाबाद	सलेमपुर खास	सलेमपुर पाइन्दापुर मार्ग से भंकेरी एवं सलेमपुर पाइन्दापुर मार्ग से बुढनपुर खालसा	0.54	14.47	27.12.07	12.24	24.01.08	31.03.08	05	05	-	-
120.	मुरादाबाद	मुरादाबाद	मुरादाबाद	अमनपुर कुन्दरकी	बिलारी अमनपुर कुन्दरकी मार्ग का अवशेष	0.14	2.98	27.12.07	2.36	24.01.08	31.03.08	05	05	-	-
121.	मुरादाबाद	मुरादाबाद	सम्भल	रुकुनुद्दीन सराय	सम्भल हसनपुर मार्ग से नरोत्तमसराय	0.50	14.43	27.12.07	12.21	24.01.08	31.03.08	05	05	-	-
122.	मुरादाबाद	मुरादाबाद	चन्दौसी	कैथल	चन्दौसी एतोल मार्ग से कैथल	0.38	11.34	27.12.07	9.73	24.01.08	31.03.08	05	05	-	-
123.	मुरादाबाद	बिजनौर	धामपुर	रेहड़	अलीगंज स्कूल से लालपुरी	1.30	41.80	10-01-08	33.16			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
124.	मुरादाबाद	बिजनौर	धामपुर	रेहड़	अफजल-जसपुर मार्ग पर धर्मपुरी चौकी के सामने स्थित गुरुद्वारा से मलकनपुर गढ़ी(निर्मल के डेरे)	1.80	39.56	10-01-08	31.45			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
125.	मुरादाबाद	बिजनौर	धामपुर	हिदायतपुर	अफजलगढ़-कालागढ़ मुख्य मार्ग के 10-11 किमी० के मध्य दायी ओर मुनवरचक उर्फ पथरवाली	2.80	63.48	10-01-08	50.15			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
126.	मुरादाबाद	बिजनौर	किरतपुर	सैफपुर खादर	सैफपुर खादर मार्ग से फतेहपुर सभाचन्द्र	1.20	25.56	27.12.07	21.32	24.01.08	31.03.08	02	02	-	-
127.	मुरादाबाद	बिजनौर	हल्दौर	गंगोडा जट	गंगोडा जट से मिलक	0.80	23.55	27.12.07	20.12	24.01.08	31.03.08	02	02	-	-
128.	मुरादाबाद	बिजनौर	चांदपुर	मीरापुर	नूरपुर अमरोहा मुख्य मार्ग के किमी० 8 व 9 के मध्य से खैरपुर जागीर	3.05	40.89	27.12.07	31.22	24.01.08	31.03.08	02	02	-	-
129.	मुरादाबाद	बिजनौर	नगीना	हाजी मो०पुर कोट	नगीना-टाण्डा माईदास पी०डब्लू०डी० रोड के किमी० 18 से चौहड़पुर नानू	0.65	11.97	10-01-08	9.13			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
130.	मुरादाबाद	बिजनौर	नगीना	हाजी मो०पुर कोट	नगीना-टाण्डा माईदास पी०डब्लू०डी० रोड पर स्थित कोट कादर से आजमपुर मन्नी	0.65	25.75	10-01-08	19.93			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
131.	मुरादाबाद	जे०पी० नगर	धनौरा	फाजलपुर माफी	बदायूँ में ईदगाह पक्की सड़क से फाजलपुर(बढ़पुरा)	3.90	95.21	27.12.07	76.34					-	-
132.	मुरादाबाद	जे०पी० नगर	धनौरा	आरिफपुर माफी	मूढा-खादगुर्जर-गजरौला मार्ग से गन्दूपाल	0.70	13.80	27.12.07	10.88	24.01.08	31.03.08	02	02	-	-

क्र०	निर्माण खण्ड	जनपद	मण्डी समिति	डा० अम्बेडकर ग्राम	सम्पर्क मार्ग	लम्बाई (किमी० में)	लागत	स्वीकृति का दिनांक	अनुबन्ध की लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति (%में)		वित्तीय प्रगति	
												माह में	माह तक	माह में	माह तक
133.	मुरादाबाद	जे०पी० नगर	अमरोहा	अमरोहा देहात	मोहम्मदी की मढैया से मुख्य मार्ग मोहम्मदी की मढैया	0.20	6.50	27.12.07	6.36	24.01.08	31.03.08	10	10	-	-
134.	रामपुर	रामपुर	टाण्डा	दुन्दवाला मुस्तकहम	सम्पर्क मार्ग महेश्वरी मिलक	0.50	12.58	07-01-08	10.19			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
135.	रामपुर	रामपुर	रामपुर	जटपुरा	सम्पर्क मार्ग चक्कीवाला	0.12	8.02	07-01-08	7.84			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
136.	रामपुर	रामपुर	रामपुर	ककरव्वा	ककरव्वा से भोलापुर	2.10	42.35	07-01-08	32.60			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
137.	रामपुर	रामपुर	रामपुर	बगरब्बा	सम्पर्क मार्ग मजरा बगरब्बा	0.80	19.71	07-01-08	15.91			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
138.	रामपुर	रामपुर	मिलक	धल्लिया	सिहारी धल्लिया मार्ग से मिलक पीपलसाना	0.80	20.33	07-01-08	46.42			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
139.	रामपुर	रामपुर	मिलक	धल्लिया	सिहारी से धल्लिया	1.25	34.55	07-01-08							
140.	रामपुर	रामपुर	बिलासपुर	पहाड़पुर	सम्पर्क मार्ग पहाड़पुर	0.93	22.32	07-01-08	17.93			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
141.	रामपुर	रामपुर	बिलासपुर	अहरो	सम्पर्क मार्ग चोकरवाला	1.75	40.02	07-01-08	31.92			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
142.	रामपुर	रामपुर	शाहाबाद	मजराघाट	चन्द्रपुर कला घाट से मजरा घाट	0.20	4.52	07-01-08							
143.	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	गुलावटी	सैदपुर	सैदपुर रजवाहे से नीभापाटी	0.96	21.94	27.12.07	19.32	31.01.08	30.03.08	05	05	-	-
144.	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	गुलावटी	सैदपुर	सैदपुर-गुलावटी मार्ग से नीभापाटी	1.40	22.81	27.12.07	18.94	31.01.08	30.03.08	05	05	-	-
145.	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	जहाँगीराबाद	शिवाली	शिवाली सलेमपुर मार्ग से सन्नौट	0.48	12.59	27.12.07	11.65	31.01.08	30.03.08	05	05	-	-
146.	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	जहाँगीराबाद	शकरपुर	अमरगढ़ खानपुर मार्ग पर शंकरपुर से शंकरपुर की मढैया(मजरा)	0.80	16.50	27.12.07	14.47	31.01.08	30.03.08	05	05	-	-
147.	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	सियाना	खानी कहीरी	बसी बुगरासी मार्ग से हमादपुर मजरा	0.80	16.77	27.12.07	14.80	31.01.08	30.03.08	05	05	-	-
148.	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	शिकारपुर	कमौना	पहासू छतारी मार्ग से पढा	0.40	9.62	27.12.07	8.83	31.01.08	30.03.08	05	05	-	-
149.	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	शिकारपुर	फजलपुर	पहासू सोमना मार्ग से फजलपुर	0.77	15.16	27.12.07	13.55	31.01.08	30.03.08	05	05	-	-
150.	अलीगढ़	अलीगढ़	सिकन्दाराऊ	तुर्कीपुर	अगसौली चौराहा वाजिदपुर मार्ग से तुर्कीपुर	0.40	8.75	27.12.07	6.56	26.01.08	25.04.08	20	20	-	-
151.	अलीगढ़	अलीगढ़	सिकन्दाराऊ	तुर्कीपुर	सिकन्दाराऊ कासगंज मार्ग से तुर्कीपुर	0.70	15.10	27.12.07	11.32	26.01.08	25.04.08	05	05	-	-
152.	अलीगढ़	अलीगढ़	खैर	जलाखा	चण्डौस से जलाखा	1.70	37.96	27.12.07	28.65	26.01.08	25.04.08	05	05	-	-
153.	अलीगढ़	महामाया नगर	हाथरस	कोटा	कोटा से मोहनपुरा	0.90	17.71	27.12.07	13.13	26.01.08	25.04.08	10	10	-	-
154.	अलीगढ़	महामाया नगर	हाथरस	अखैपुर	लोधीगढ़ नगला शिवसिंह मार्ग से अखैपुर	1.50	35.64	27.12.07	28.79	26.01.08	25.04.08	05	05	-	-
155.	फिरोजाबाद	एटा	गंजडुंडवारा	कनोई	सादिकपुर मार्ग से नगला काइया	1.10	23.41	07-01-08	18.01			दि०	29.01.08	को निवि०	स्वी०
156.	फिरोजाबाद	एटा	गंजडुंडवारा	सिरसौला	गढ़का से मौहारिया	2.10	44.14	07-01-08	33.80			दि०	29.01.08	को निवि०	स्वी०
157.	फिरोजाबाद	एटा	गंजडुंडवारा	पिथनपुर	गंजडुंडवारा सहावर मार्ग से विक्रमपुर	2.20	45.25	07-01-08	36.80			दि०	29.01.08	को निवि०	स्वी०
158.	फिरोजाबाद	एटा	अलीगंज	अलीपुर	सराय ढढीगरा मार्ग के किमी०-7 से डा० अम्बेडकर ग्राम माचेखेरिया	2.00	44.56	07-01-08	34.70			दि०	29.01.08	को निवि०	स्वी०
159.	फिरोजाबाद	एटा	अलीगंज	अलीगंज	अलीपुर से गुलरिया मार्ग से इकौरी नई मार्ग	0.35	13.86	07-01-08	13.17			दि०	29.01.08	को निवि०	स्वी०
160.	फिरोजाबाद	एटा	अलीगंज	अलीगंज	अलीगंज कायमगंज मार्ग से डा० अम्बेडकर ग्राम सरौतिया	1.25	23.82	07-01-08	18.08			दि०	29.01.08	को निवि०	स्वी०

क्र०	निर्माण खण्ड	जनपद	मण्डी समिति	डा० अम्बेडकर ग्राम	सम्पर्क मार्ग	लम्बाई (किमी० में)	लागत	स्वीकृति का दिनांक	अनुबन्ध की लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति (%में)		वित्तीय प्रगति	
												माह में	माह तक	माह में	माह तक
161.	फिरोजाबाद	एटा	अवागढ़	नगला मीरा	हाथरस जलेसर डा० अम्बेडकर ग्राम नगला गदाई	1.00	18.84	07-01-08	14.05			दि०	29.01.08	को निवि०	स्वी०
162.	फिरोजाबाद	एटा	अवागढ़	मेंहकी खुर्द कला	मेंहकी खुर्द कला से डा० अम्बेडकर ग्राम महकी कलॉ	1.00	18.33	07-01-08	13.78			दि०	29.01.08	को निवि०	स्वी०
163.	फिरोजाबाद	एटा	कासगंज	नदरई	नदरई डेयरी तिलसई खुर्द मार्ग से बरेला	1.00	20.36	07-01-08	15.45			दि०	29.01.08	को निवि०	स्वी०
164.	फिरोजाबाद	एटा	कासगंज	मिरहची	कासगंज एटा मार्ग से चौबच्चा	0.75	13.22	07-01-08							
165.	फिरोजाबाद	एटा	कासगंज	मानपुर नगरिया	न्योली तारापुर सी०सी० मार्ग से सराय जुनारदार	0.70	16.48	07-01-08	13.09			दि०	29.01.08	को निवि०	स्वी०
166.	फिरोजाबाद	एटा	कासगंज	फिरोजपुर सानी	कासगंज अमापुर मार्ग से महेशपुर	0.50	10.55	07-01-08	8.07			दि०	29.01.08	को निवि०	स्वी०
167.	फिरोजाबाद	एटा	एटा	रफत नगर सैथरा	एटा निधौलीवाकलपुर मार्ग से विचपुरी	1.00	18.32	07-01-08	13.26			दि०	29.01.08	को निवि०	स्वी०
168.	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद	अली नगर कैजरा	अलीनगर कैजरा चौराहे से मिलिकखान जहानपुर	1.25	22.95	07-01-08	16.84			दि०	29.01.08	को निवि०	स्वी०
169.	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद	सिरसागंज	करौरा खुर्द	आमौर तलियानी मार्ग से कौरारा खुर्द	0.30	10.84	07-01-08	38.58			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
170.	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद	सिरसागंज	गढ़ा मुबारिकपुर	उखेण्ड उरावर मार्ग से नगला हरी सिंह	0.80	29.22	07-01-08							
171.	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद	शिकोहाबाद	असुआ	सिरसागंज नौशहरा मार्ग से असुआ होते नगला बिलौटिया	0.50	10.10	07-01-08	7.53						
172.	फिरोजाबाद	मैनपुरी	मैनपुरी	मंछना	मंछना से पवर्तपुर	0.65	13.68	14-01-08	10.59			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
173.	फिरोजाबाद	मैनपुरी	मैनपुरी	न० राजा	सम्पर्क मार्ग नगला राजा	0.35	12.64	14-01-08	12.21			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
174.	फिरोजाबाद	मैनपुरी	मैनपुरी	अहमदपुर	सम्पर्क मार्ग मजरा कोटिया	0.50	9.67	14-01-08							
175.	कानपुर देहात	जालौन	कदौरा	बबीना	कदौरा हरचन्दपुर मार्ग से डा० अम्बेडकर ग्राम फहरामपुर (बबीना)	3.20	81.63	27.12.07	66.74	24.01.08	21.03.08	15	15	-	-
176.	कानपुर देहात	जालौन	कोंच	खकसीस	डा० अम्बेडकर ग्राम मुकुन्दपुरा	1.50	43.12	27.12.07	36.10	24.01.08	21.03.08	05	05	-	-
177.	कानपुर देहात	हमीरपुर	भरुआ सुमेरपुर	टेढ़ा	भरुआ सुमेरपुर बांदा मार्ग ईसौली	0.35	9.35	27.12.07	8.84	24.01.08	21.03.08	05	05	-	-
178.	कानपुर देहात	हमीरपुर	मुस्करा	बिवार	मुस्करा हमीरपुर मार्ग से डा० अम्बेडकर ग्राम जल्ला	0.25	8.64	27.12.07	7.45	24.01.08	21.03.08	05	05	-	-
179.	कानपुर देहात	हमीरपुर	मुस्करा	बिवार	बिवार इमलिया मार्ग से डा० अम्बेडकर ग्राम बरेठी	0.50	12.92	27.12.07	10.12	24.01.08	21.03.08	10	10	-	-
180.	कानपुर देहात	कानपुर नगर	बरीपाल	गिरसी	डा० अम्बेडकर ग्राम गिरसी से लीलावती का पुरवा	2.50	44.06	07-01-08	35.75			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
181.	कानपुर देहात	कानपुर नगर	बरीपाल	कुम्हूपुर	भीतरगांव धाटमपुर रोड से डा० अम्बेडकर ग्राम कुम्हूपुर	0.55	11.95	07-01-08	11.61			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
182.	कानपुर देहात	कानपुर देहात	पुखरांया	बरौर	डा० अम्बेडकर ग्राम बरौर से अहलादी की मड़ैया	1.35	19.39	07-01-08	14.78			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
183.	कानपुर देहात	कानपुर देहात	पुखरायां	गोपालपुर	सम्पर्क मार्ग गोपालपुर	0.45	8.80	07-01-08	8.44			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
184.	मेरठ	मेरठ	परीक्षितगढ़	सालौर रसूल पनाह	सालौर रसूलपुर पनाह से तेजपुरी	2.00	50.05	27.12.07	48.17	21.01.08	20.03.08	10	10	-	-
185.	मेरठ	मेरठ	मेरठ	चिन्दौड़ी खास	पुरा महादेव मार्ग किमी० 1 से चिन्दौड़ी खास	1.05	20.18	10.01.08	19.79			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
186.	मेरठ	मेरठ	मेरठ	चिन्दौड़ी खास	पुरा महादेव मार्ग किमी० 2 से चिन्दौड़ी पट्टी डालू	0.315	8.66	10.01.08	8.49			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
187.	मेरठ	मेरठ	मवाना	जलालपुर जौहरा	मवाना दयालपुर मार्ग से दायीं ओर जलालपुर जौहरा	4.50	87.45	10.01.08	85.74			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
188.	मेरठ	मेरठ	मवाना	जलालपुर जौहरा	जलालपुर जौहरा से हटूपुरा	3.30	64.47	10.01.08	63.10			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०

क्र०	निर्माण खण्ड	जनपद	मण्डी समिति	डा० अम्बेडकर ग्राम	सम्पर्क मार्ग	लम्बाई (किमी० में)	लागत	स्वीकृति का दिनांक	अनुबन्ध की लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति (%में)		वित्तीय प्रगति	
												माह में	माह तक	माह में	माह तक
189.	सहारनपुर	मु० नगर	कांधला	जसाला	काँधला कौराना रोड से फजलपुर	1.70	33.59	07-01-08	26.25	01.02.08	31.03.08	-	-	-	-
190.	सहारनपुर	मु० नगर	थानाभवन	काजीपुर ठिरुवा	कैल शिकारपुर मार्ग से ठिरुवा	0.55	8.99	07-01-08	6.58	01.02.08	31.03.08	-	-	-	-
191.	सहारनपुर	मु० नगर	थानाभवन	मुल्लापुर जमालपुर	गोगवान मुख्य मार्ग से जमालपुर	0.90	14.50	07-01-08	10.59	01.02.08	31.03.08	-	-	-	-
192.	सहारनपुर	मु० नगर	शामली	चौसाना	बिडौली-चौसाना मार्ग से चौसाना जदीद(लक्ष्मीपुरा)	2.50	43.82	07-01-08	33.14	30.01.08	29.03.08	-	-	-	-
193.	सहारनपुर	मु० नगर	शाहपुर	गोयला	शाहपुर गोयला मार्ग से मौ० जुनारदार धनामन की ओर	1.20	19.99	07-01-08	14.82	30.01.08	29.03.08	-	-	-	-
194.	सहारनपुर	मु० नगर	शाहपुर	कुरालसी	जौला कुरालसी मार्ग से बहलोलपुर	1.30	20.42	07-01-08	14.75	30.01.08	29.03.08	-	-	-	-
195.	सहारनपुर	सहारनपुर	सहारनपुर	गागलहेड़ी	गागल हेड़ी-भगवानपुर रोड से मक्का बाँस	0.70	12.49	07-01-08	9.36	30.01.08	29.03.08	-	-	-	-
196.	सहारनपुर	सहारनपुर	सहारनपुर	मिर्जापुर पोल	सहारनपुर चकरौता रोड से मिर्जापुर पोल	0.20	6.71	07-01-08	6.59	30.01.08	29.02.08	-	-	-	-
197.	सहारनपुर	सहारनपुर	सहारनपुर	सहावपुरा	जनता रोड शाहपुरा पक्के मार्ग से सहावपुरा	0.25	9.12	07-01-08	8.88	30.01.08	29.02.08	-	-	-	-
198.	सहारनपुर	सहारनपुर	सहारनपुर	दरकोट सला	हकीमपुरा पक्के मार्ग से रमजानपुरा	1.00	23.07	07-01-08	20.13	01.02.08	31.03.08	-	-	-	-
199.	सहारनपुर	सहारनपुर	सहारनपुर	दरकोट सला	चकदेवली सकलापुरी मार्ग से हसनपुर	0.35	12.40	07-01-08	12.16	30.01.08	24.02.08	-	-	-	-
200.	सहारनपुर	सहारनपुर	देवबन्द	भनेड़ा खास	भनेड़ाखास से अलीपुरा	0.90	13.75	07-01-08	9.93	01.02.08	31.03.08	-	-	-	-
201.	सहारनपुर	सहारनपुर	देवबन्द	चन्देना कोली	चन्देनाकोली मुस्तकम से नागल रोड	2.30	33.93	07-01-08	23.96	01.02.08	31.03.08	-	-	-	-
202.	सहारनपुर	सहारनपुर	नकुड़	टावर	मंधोर काजीबास नसरुल्लागढ़ पक्के मार्ग से टावर मुस्तकमपुर	2.30	80.03	07-01-08	78.46	01.02.08	31.03.08	-	-	-	-
203.	सहारनपुर	सहारनपुर	नकुड़	टावर	टावर मुस्तकम से टावर अहतमाल	4.40	73.00	07-01-08	54.08	01.02.08	31.03.08	-	-	-	-
204.	सहारनपुर	सहारनपुर	नकुड़	खोड़ अफगान	फन्दपुरी अम्बेहटा मार्ग से याकुबपुर नानक माजरा	0.35	5.52	07-01-08							
205.	सहारनपुर	सहारनपुर	गंगोह	लखनौती	ततारपुर लखनौती मार्ग से भगवानपुर	0.45	15.46	07-01-08	15.07	01.02.08	01.03.08	-	-	-	-
206.	सहारनपुर	सहारनपुर	गंगोह	लखनौती	लखनौती से पनाहपुर हरनामगढ़	1.10	22.19	07-01-08	18.20	01.02.08	31.03.08	-	-	-	-
207.	सहारनपुर	सहारनपुर	गंगोह	कुण्डाकला	कुण्डाकला पक्के मार्ग से कुण्डाकला	0.35	13.01	07-01-08	12.75	30.01.08	29.02.08	-	-	-	-
208.	सहारनपुर	सहारनपुर	गंगोह	पूजना	कस्बा तीतरों से पूजना रोड	2.50	43.80	07-01-08	33.80	01.02.08	31.03.08	-	-	-	-
209.	सहारनपुर	सहारनपुर	गंगोह	डबकोला कलां	यमुना बाँध से सराजपुर उर्फ तक्रीपुर	0.30	5.37	07-01-08							
210.	आगरा	आगरा	अछनेरा	सींगना	एन०एच०-२ चौमुहा फरह	1.20	22.40	07-01-08	21.84	31.01.08	30.04.08	-	-	-	-
211.	आगरा	आगरा	अछनेरा	सींगना	जुगसैना से सींगना बुर्ज	3.00	62.60	27.12.07	60.97	25.01.08	24.04.08	05	05	-	-
212.	आगरा	आगरा	आगरा	बाँईपुर	बाँईपुर-गढ़ी बाँईपुर से बाबरपुर मुस्तकिल	1.20	25.32	07-01-08	24.24	31.01.08	30.04.08	-	-	-	-
213.	आगरा	आगरा	आगरा	नैनाना ब्राह्मण	चावली से नगला परमहंस	0.50	17.78	27.12.07	16.01	25.01.08	24.04.08	15	15	-	-
214.	आगरा	आगरा	आगरा	नैनाना ब्राह्मण	दिगनेर जनौरा मार्ग से टरकपुरा	0.25	3.96	27.12.07	3.79	25.01.08	24.04.08	10	10	-	-
215.	आगरा	आगरा	फतेहाबाद	बेगमपुर	फतेहाबाद रिहावली मार्ग से बेगमपुर	0.30	9.87	27.12.07	9.49	25.01.08	24.04.08	20	20	-	-
216.	आगरा	आगरा	फतेहाबाद	बेगमपुर	फतेहाबाद रिहावली मार्ग से छतरा की गढ़ी	1.00	21.71	27.12.07	21.13	25.01.08	24.04.08	30	30	-	-
217.	आगरा	आगरा	फतेहाबाद	बेगमपुर	फतेहाबाद रिहावली मार्ग से धर्मपाल का पुरा	0.50	11.83	27.12.07	11.44	25.01.08	24.04.08	20	20	-	-

क्र०	निर्माण खण्ड	जनपद	मण्डी समिति	डा० अम्बेडकर ग्राम	सम्पर्क मार्ग	लम्बाई (किमी० में)	लागत	स्वीकृति का दिनांक	अनुबन्ध की लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति (%में)		वित्तीय प्रगति	
												माह में	माह तक	माह में	माह तक
218.	आगरा	आगरा	फतेहाबाद	बेगमपुर	फतेहाबाद रिहावली मार्ग से कुतुकपुर गूजर	1.00	22.38	27.12.07	21.84	25.01.08	24.04.08	25	25	-	-
219.	आगरा	मथुरा	मथुरा	जोनई	जोनई से नगला हवलदार	1.00	19.30	27.12.07	18.79				प्रस्तुत		
220.	आगरा	मथुरा	कोसीकला	सेही बांगर	दलौता मार्ग से औधूता का शेष	0.90	16.42	27.12.07	15.98	25.01.08	24.04.08	10	10	-	-
221.	आगरा	मथुरा	कोसीकला	सेही बांगर	सेही बाईपास मार्ग से नगला मौजी	1.85	34.42	27.12.07	33.58				प्रस्तुत		
222.	आगरा	मथुरा	कोसीकला	सेही बांगर	सेही बस अड्डा से बरहारा खादर	2.40	45.84	27.12.07	44.42				प्रस्तुत		
223.	कानपुर नगर	औरैया	अछल्दा	गुनौली	नेविलगंज विधूना रोड से खलरा	4.00	78.26	27.12.07	76.71	25.01.08	21.03.08	10	10	-	-
224.	कानपुर नगर	औरैया	अछल्दा	बरुआ	साला रामगढ़ रोड से बिजौड़ा	0.25	3.93	27.12.07	3.84	25.01.08	21.03.08	10	10	-	-
225.	कानपुर नगर	औरैया	औरैया	रुदौली	औरैया दिबियापुर मार्ग से डा० अम्बेडकर ग्राम रुदौली	0.62	23.01	27.12.07	21.85	25.01.08	21.03.08	02	02	-	-
226.	कानपुर नगर	औरैया	औरैया	अयाना	मुरादगंज फरिहा मार्ग पर भूरेपुर खुर्द से डा० अम्बेडकर ग्राम भूरेपुर खुर्द द्वितीय होते भीखपुर	1.90	34.43	27.12.07	33.30	25.01.08	21.03.08	05	05	-	-
227.	कानपुर नगर	औरैया	औरैया	रसधान	रसधान पेट्रोल पम्प एन०एच०-2 से मुरलीपुर	2.90	76.69	07-01-08	67.68			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
228.	कानपुर नगर	औरैया	औरैया	रसधान	एन०एच०-2 डा० अम्बेडकर ग्राम रसधान	1.50	37.73	07-01-08	36.94			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
229.	कानपुर नगर	औरैया	दिबियापुर	बनारपुर	पाता रोड से सहनगरा होते देवी का पुरवा	2.40	52.49	27.12.07	51.77	25.01.08	21.03.08	10	10	-	-
230.	कानपुर नगर	औरैया	दिबियापुर	नौगंवा	कचौसी सहायल रोड से अमरपुर	1.30	28.24	27.12.07	27.92	25.01.08	21.03.08	05	05	-	-
231.	कानपुर नगर	कानपुर नगर	चौबेपुर	केवना	डा० अम्बेडकर ग्राम केवना	0.50	9.04	27.12.07	8.82	25.01.08	21.03.08	05	05	-	-
232.	कानपुर नगर	कानपुर नगर	चौबेपुर	केवना	डा० अम्बेडकर ग्राम ख्वाजगीरपुर	1.25	20.26	27.12.07	19.83	25.01.08	21.03.08	05	05	-	-
233.	कानपुर नगर	कानपुर नगर	चौबेपुर	केवना	डा० अम्बेडकर ग्राम केवना का मजरा ईश्वरीपुरवा	0.60	11.70	27.12.07	11.48	25.01.08	21.03.08	05	05	-	-
234.	कानपुर नगर	कानपुर नगर	चौबेपुर	अमिलिहा	डा० अम्बेडकर ग्राम अमिलिया का मजरा तिधरा	1.50	29.67	27.12.07	29.28	25.01.08	21.03.08	10	10	-	-
235.	कानपुर नगर	कानपुर नगर	कानपुर	बिन्नौर	डा० अम्बेडकर ग्राम बिन्नौर का कटरा भैसोर मजरा	2.05	39.05	27.12.07	37.03	25.01.08	21.03.08	05	05	-	-
236.	कानपुर नगर	कानपुर नगर	कानपुर	मझावन	डा० अम्बेडकर ग्राम मझावन के मजरा इनायतपुर	0.60	10.77	27.12.07	10.64	25.01.08	21.03.08	05	05	-	-
237.	कानपुर नगर	कानपुर देहात	झीझक	असालतगंज	रसूलाबाद बिल्हौर रोड से अम्बेडकर ग्राम चमारनपुरवा	0.70	18.43	27.12.07	17.59	25.01.08	21.03.08	05	05	-	-
238.	कानपुर नगर	कानपुर देहात	झीझक	बनीपारा महाराज	बनीपारा रोड से देवकीपुरवा	1.20	26.29	27.12.07	25.73	25.01.08	21.03.08	05	05	-	-
239.	कानपुर नगर	कानपुर देहात	रूरा	बारा	बारा का मजरा हजारीपुरवा से कालपी रोड पुरवा	0.50	9.45	27.12.07	9.17	25.01.08	21.03.08	02	02	-	-
240.	कानपुर नगर	कानपुर देहात	रूरा	मण्डौली	मण्डौली के मैथा स्टेशन गहलो मार्ग से अहिरानी	1.25	24.06	27.12.07	23.35	25.01.08	21.03.08	05	05	-	-
241.	कानपुर नगर	इटावा	भरथना	समसपुर	मुरैथा पुल से मुलपुर	1.40	29.58	27.12.07	28.99	25.01.08	21.03.08	15	15	-	-
242.	कानपुर नगर	इटावा	भरथना	समसपुर	खुशालपुर रोड से रामपुर	0.20	4.40	27.12.07	4.28	25.01.08	21.03.08	02	02	-	-
243.	कानपुर नगर	इटावा	भरथना	मोढी	भरथना बकेवर रोड से मोढी	1.10	17.31	27.12.07	16.60	25.01.08	21.03.08	03	03	-	-
244.	कानपुर नगर	इटावा	भरथना	मोढी	भरथना बकेवर रोड से नगला हसैं	0.29	4.96	27.12.07	4.65	25.01.08	21.03.08	02	02	-	-
245.	कानपुर नगर	इटावा	भरथना	ताखा	न० बले से जुगराजपुर वाया किशनपुर	1.80	40.06	27.12.07	39.27	25.01.08	21.03.08	05	05	-	-
246.	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	कुबेरपुर कुडरा	अमृतपुर करनपुर दत्त मार्ग से अल्हापुर	2.00	36.09	27.12.07	27.85	25.01.08	21.03.08	30	30	-	-

क्र०	निर्माण खण्ड	जनपद	मण्डी समिति	डा० अम्बेडकर ग्राम	सम्पर्क मार्ग	लम्बाई (किमी० में)	लागत	स्वीकृति का दिनांक	अनुबन्ध की लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति (%में)		वित्तीय प्रगति	
												माह में	माह तक	माह में	माह तक
247.	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	कुटरा	फतेहगढ़ पुलिस लाइन रोड से नगला कुटरा	0.60	10.12	27.12.07	8.40	25.01.08	21.03.08	15	15	-	-
248.	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	कुटरा	सेन्टल जेल चौराहे से फतेहगढ़ रोड से नगला रखा	0.60	9.14	27.12.07	6.72	25.01.08	21.03.08	25	25	-	-
249.	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	कुटरा	फतेहगढ़-कानपुर मार्ग पर मडरूपुर रेलवे कासिंग से नगला देवी सिंह	1.10	19.52	27.12.07	15.03	25.01.08	24.03.08	30	30	-	-
250.	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	मोहम्मदाबाद	रुखैया खलिक दादपुर	नवाबगंज अचरा अलीगंज मार्ग से रुखैया खलिकदादपुर	0.35	12.30	27.12.07	12.22	25.01.08	24.03.08	15	15	-	-
251.	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	मोहम्मदाबाद	कटिन्ना मानिकपुर	फर्रुखाबाद बेवर मार्ग से कटिन्ना मानिकपुर पर हुसैनपुर मसमूले होते दनियापुर मसमूले	1.60	22.39	27.12.07	17.16	25.01.08	24.03.08	15	15	-	-
252.	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	मोहम्मदाबाद	कटिन्ना मानिकपुर	फर्रुखाबाद बेवर मार्ग से कटिन्ना से मानिकपुर	1.00	23.69	27.12.07	18.23	25.01.08	24.03.08	15	15	-	-
253.	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	कायमगंज	मंझना	नवाबगंज मंझना मार्ग से उस्मानपुर	0.90	21.69	27.12.07	16.75	25.01.08	24.03.08	25	25	-	-
254.	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	कायमगंज	महमूदपुर सिनौड़ा	कम्पिल सिवारा मार्ग से महमूदपुर सिनौड़ा	0.90	14.33	27.12.07	10.94	25.01.08	24.03.08	25	25	-	-
255.	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	कायमगंज	महमूदपुर सिनौड़ा	कम्पिल सिवारा मार्ग से महमूदपुर सिनौड़ा होते टिलिया गाढ़ा	1.60	32.90	27.12.07	25.43	25.01.08	24.03.08	15	15	-	-
256.	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	कायमगंज	बरतल	नवाबगंज बबना रोड से नगला धोबियान	1.45	40.95	27.12.07	32.78	25.01.08	24.03.08	30	20	-	-
257.	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	कायमगंज	बरतल	नवाबगंज मंझना मार्ग से नगला पाल	0.45	8.98	27.12.07	7.03	25.01.08	24.03.08	10	10	-	-
258.	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	कमालगंज	इकबाल पट्टी	रजीपुर -छिबरामऊ मार्ग पर गदनपुर तुरा रोड से मुरादपुर	1.20	30.50	27.12.07	24.00	25.01.08	24.03.08	30	30	-	-
259.	फर्रुखाबाद	कन्नौज	छिबरामऊ	रौसा	हसेरन सकतपुर मार्ग पर सादिकपुर से आदमपुर माखन	0.85	16.99	27.12.07	14.10	25.01.08	24.03.08	15	15	-	-
260.	फर्रुखाबाद	कन्नौज	छिबरामऊ	नादेमऊ	नादेमऊ हसेरन मार्ग से दानपुर	0.15	2.51	27.12.07	-	25.01.08	24.03.08	-	-	-	-
261.	फर्रुखाबाद	कन्नौज	छिबरामऊ	नादेमऊ	नादेमऊ हसेरन मार्ग से हैबतपुर	0.50	9.60	27.12.07	7.91	25.01.08	24.03.08	10	10	-	-
262.	फर्रुखाबाद	कन्नौज	छिबरामऊ	परौर	सौरिख परौर मार्ग से सराय प्रतापपुर	0.75	14.28	27.12.07	11.74	25.01.08	24.03.08	15	15	-	-
263.	फर्रुखाबाद	कन्नौज	छिबरामऊ	परौर	सकरावा मार्ग से सराय कायम	0.60	11.51	27.12.07	9.54	25.01.08	24.03.08	10	10	-	-
264.	फर्रुखाबाद	कन्नौज	छिबरामऊ	कैरदा	निधौली रोड पर चाई चौड़ा से कुशलपुर	0.56	12.51	27.12.07	10.19	25.01.08	24.03.08	30	30	-	-
265.	फर्रुखाबाद	कन्नौज	छिबरामऊ	असालता वाद	विशुनगढ़ रोड पर असालताबाद से भीटी	0.45	8.45	27.12.07	6.93	25.01.08	24.03.08	-	-	-	-
266.	फर्रुखाबाद	कन्नौज	छिबरामऊ	प्रानपुर पल्योरा	छिबरामऊ सौरिख मार्ग पर पल्योरा से प्रानपुर	0.40	6.01	27.12.07	4.68	25.01.08	24.03.08	-	-	-	-
267.	फर्रुखाबाद	कन्नौज	कन्नौज	गांगेमऊ	भमुआ भट्टा मार्ग पर उमरायपुरवा	0.60	13.35	27.12.07	12.19	25.01.08	24.03.08	-	-	-	-
268.	फर्रुखाबाद	कन्नौज	कन्नौज	मीरपुर	कन्नौज-गुरसहायगंज मार्ग पर मीरपुर	0.75	14.66	27.12.07	12.12	25.01.08	24.03.08	-	-	-	-
269.	फर्रुखाबाद	इटावा	इटावा	मोहनपुर राहिन	गोरा-दयालपुर कटिया मार्ग से मोहनपुर वाया नगला पोहपी	1.60	28.29	27.12.07	22.89	25.01.08	24.03.08	30	30	-	-
270.	फर्रुखाबाद	इटावा	इटावा	सदनपुर	गंगापुरा-नगला पीपल मार्ग से सदनपुर	0.60	11.42	27.12.07	9.40	25.01.08	24.03.08	10	10	-	-
271.	फर्रुखाबाद	इटावा	इटावा	बेला	वाह उदी-भाऊपुरा मार्ग पर पुरा बसावन से विजयगढ़	1.20	19.82	27.12.07	15.84	25.01.08	24.03.08	15	15	-	-
272.	मिर्जापुर	सोनभद्र	दुह्री	पोलवा	दुह्री विन्डम गंज से हीरा चक	1.10	21.00	21-01-08							
273.	मिर्जापुर	सोनभद्र	दुह्री	पोलवा	दुह्री विन्डम गंज मार्ग से पोलवा	1.80	25.60	27.12.07	25.08	25.01.08	24.03.08	-	-	-	-

क्र०	निर्माण खण्ड	जनपद	मण्डी समिति	डा० अम्बेडकर ग्राम	सम्पर्क मार्ग	लम्बाई (किमी० में)	लागत	स्वीकृति का दिनांक	अनुबन्ध की लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति (%में)		वित्तीय प्रगति		
												माह में	माह तक	माह में	माह तक	
274.	मिर्जापुर	सोनभद्र	रावर्ट्सगंज	सतोह	डा० अम्बेडकर ग्राम सतोह	2.00	26.47	27.12.07	25.69			दि०	08.02.08	को निवि०	स्वी०	
275.	मिर्जापुर	सोनभद्र	रावर्ट्सगंज	नकवई	घोरावल राजगढ़ मार्ग पर डा० अम्बेडकर ग्राम नकवई	1.80	24.76	27.12.07	24.03			दि०	08.02.08	को निवि०	स्वी०	
276.	मिर्जापुर	सोनभद्र	रावर्ट्सगंज	मारकुण्डी	गुरमा फौवट्टी रोड पर डा० अम्बेडकर ग्राम मारकुण्डी अन्तर्गत कुसहिया, उगरिया, पेडरवा, तेलाई चकरिया घौराडीह मजरे	4.00	65.70	27.12.07								
277.	मिर्जापुर	सोनभद्र	रावर्ट्सगंज	बहुअरा	वाराणसी, रावर्ट्सगंज मार्ग पर डा० अम्बेडकर ग्राम बहुअरा अन्तर्गत भैरवा गोवर, ओरहवा, सुवरदहा, पथनहिया, पथरहिया वैरैनी, सामाबांध, पुरानी बस्ती आदि मजरा	7.60	93.89	27.12.07								
278.	मिर्जापुर	सोनभद्र	रावर्ट्सगंज	पनिकप कलॉ एवं सिलहट	डा० अम्बेडकर ग्राम सिलहट एवं पनिकप कलॉ के पनिकपकलॉ, सिलहट, नवानगरी, टोला, छपरहवा, मुसहर बस्ती मजरा	3.50	53.38	27.12.07								
279.	मिर्जापुर	सोनभद्र	रावर्ट्सगंज	पनिकम कलां	पून्नूगंज पनौरा मार्ग पर डा० अम्बेडकर ग्राम गंगवा में खरवार बस्ती, माझी बस्ती के मजरा	2.70	47.26	27.12.07								
280.	मिर्जापुर	संतरविदास नगर	गोपीगंज	हरियांव	ज्ञानपुर भदोही मार्ग से डा० अम्बेडकर ग्राम सुल्तानापुर	1.80	21.40	27.12.07	20.79			दि०	08.02.08	को निवि०	स्वी०	
281.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	कोटवा	डिहवा मार्ग से हरिजन बस्ती सी०सी० रोड	0.15	4.27	14-01-08	16.74				प्रस्तुत			
282.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	कोटवा	करौता मार्ग से डिहवा नई बस्ती	1.00	19.20	14-01-08								
283.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	कोटवा	खरका से मुस्लिमपुरा सी०सी० रोड	0.45	14.42	14-01-08								
284.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	कोटवा	करौता से हैवतपुर महजिदिया घाट	1.75	31.59	14-01-08	19.58				प्रस्तुत			
285.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	कोटवा	कटौता मार्ग से छावनी	0.30	4.05	14-01-08								
286.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	छांही	सम्पर्क मार्ग अनुसूचित बस्ती	0.50	9.27	14-01-08								
287.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	छांही	सम्पर्क मार्ग नटबस्ती	0.15	3.33	14-01-08								
288.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	छांही	सम्पर्क मार्ग सहजौरा	0.30	5.54	14-01-08								
289.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	छांही	टोडिया मार्ग से व्यासपुर	0.70	14.32	14-01-08								
290.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	छांही	छांही मार्ग से कल्यानपुर	0.40	6.92	14-01-08								
291.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	वीरधवलपुर	बाबतपुर बाजार से टिकरी रामेश्वर मार्ग से कुर्मी बस्ती	0.075	4.78	14-01-08	15.80							
292.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	वीरधवलपुर	बाबतपुर बाजार से टिकरी रामेश्वर मार्ग से मुसहर बस्ती	0.62	11.37	14-01-08						प्रस्तुत		
293.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	वीरधवलपुर	बाबतपुर से टिकरी रामेश्वर मार्ग से राजभर बस्ती	0.20	5.55	14-01-08								
294.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	वीरधवलपुर	बाबतपुर टिकरी रामेश्वर मार्ग से ब्राह्मण बस्ती	0.53	14.35	14-01-08								
295.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	वीरधवलपुर	बाबतपुर टिकरी मार्ग से पोखर के पास राजभर बस्ती	0.38	7.00	14-01-08								
296.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	नेहिया	गोसाईपुर मंगारी मार्ग पर डीह	0.25	6.36	14-01-08	68.96					प्रस्तुत		
297.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	नेहिया	गोसाईपुर मंगारी मार्ग पर निहिया पिच रोड से चितईपुर	2.16	36.55	14-01-08								

क्र०	निर्माण खण्ड	जनपद	मण्डी समिति	डा0 अम्बेडकर ग्राम	सम्पर्क मार्ग	लम्बाई (किमी० में)	लागत	स्वीकृति का दिनांक	अनुबन्ध की लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति (%में)		वित्तीय प्रगति			
												माह में	माह तक	माह में	माह तक		
298.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	नेहिया	गोंसाईपुर मंगारी मार्ग पर नेहिया पिच मार्ग से चितई प्राइमरी पाठशाला मार्ग पर सी0सी0	0.53	15.77	14-01-08									
299.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	नेहिया	डा0 अम्बेडकर ग्राम नेहिया में प्रेमनगर से कुंवारी मार्ग पर श्री मक्खनराम के मकान के सामने से परसनपुर	0.96	18.14	14-01-08									
300.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	नेहिया	डा0 अम्बेडकर ग्राम नेहिया में गोंसाईपुर मंगारी मार्ग पर नेहिया पिच मार्ग से खेतारी	0.72	19.94	14-01-08									
301.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	नेहिया	गोंसाईपुर मंगारी मार्ग पर नेहिया पिच मार्ग से दरियांवसिंह	1.69	28.16	14-01-08	34.54				प्रस्तुत				
302.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	नेहिया	गोंसाईपुर मंगारी मार्ग पर नेहिया से प्रा0केन्द्र से प्रधान मंत्री मार्ग के आगे से खलिया	0.99	24.44	14-01-08									
303.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	नेहिया	गोंसाईपुर मंगारी मार्ग पर नेहिया से हरिजन बस्ती	2.14	47.81	17-01-08	38.32				प्रस्तुत				
304.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	नेहिया	गोंसाईपुर मंगारी मार्ग पिच मार्ग नेहिया से रौनावारी	1.17	20.42	17-01-08									
305.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	नेहिया	मंगारी सिंधौरा पिच मार्ग से पटेल बस्ती मुस्हर बस्ती रौनावारी	0.61	12.82	17-01-08									
306.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	कादीपुर खुर्द	पूर्व निर्मित मार्ग से हरिजन बस्ती	0.45	7.45	14-01-08	20.64								
307.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	कादीपुर खुर्द	सम्पर्क मार्ग दुबान	0.10	1.71	14-01-08						प्रस्तुत			
308.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	कादीपुर खुर्द	कादीपुर खुर्द से मुख्य बस्ती	1.70	27.83	14-01-08									
309.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	भवानीपुर	पिच मार्ग से नई बारी	0.60	9.70	14-01-08	17.54								
310.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	भवानीपुर	पिच मार्ग से मुस्लिम बस्ती	0.70	11.69	14-01-08						प्रस्तुत			
311.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	भवानीपुर	सम्पर्क मार्ग चिथरियापुर	0.60	9.98	14-01-08									
312.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	भवानीपुर	पिच मार्ग से हरिजन बस्ती	1.10	20.97	14-01-08	25.42					प्रस्तुत			
313.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	भवानीपुर	पिच मार्ग से कादीपुर मार्ग पर सी0सी0 कार्य	0.45	12.58	14-01-08									
314.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	रजनहिया	सम्पर्क मार्ग यादव बस्ती	0.60	10.62	14-01-08									
315.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	रजनहिया	मुख्य बस्ती पटेल बस्ती	0.40	7.00	14-01-08									
316.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	वसनी	सम्पर्क मार्ग दल्लूपुरा	1.30	21.97	14-01-08	61.62								
317.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	वसनी	सम्पर्क मार्ग ठाकुरपुर	3.00	48.74	14-01-08						प्रस्तुत			
318.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	वसनी	सम्पर्क मार्ग पतखान	2.20	36.08	14-01-08									
319.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	वसनी	सम्पर्क मार्ग दक्षिण बस्ती	0.20	5.10	14-01-08	12.97					प्रस्तुत			
320.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	वसनी	सम्पर्क मार्ग खरका	0.75	12.82	14-01-08									
321.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	गौराकला	सम्पर्क मार्ग लोहार पुरवा	0.20	5.03	14-01-08	16.40					प्रस्तुत			
322.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	गौराकला	सम्पर्क मार्ग घुघुरीपार	1.00	19.13	14-01-08									
323.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	गौराकला	सम्पर्क मार्ग अढियापार	0.20	4.23	14-01-08	18.00								

क्र०	निर्माण खण्ड	जनपद	मण्डी समिति	डा० अम्बेडकर ग्राम	सम्पर्क मार्ग	लम्बाई (किमी० में)	लागत	स्वीकृति का दिनांक	अनुबन्ध की लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति (%में)		वित्तीय प्रगति		
												माह में	माह तक	माह में	माह तक	
324.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	गौराकला	सम्पर्क मार्ग नवापुरा	0.50	8.46	14-01-08						प्रस्तुत		
325.	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	गौराकला	सम्पर्क मार्ग भीटापार	0.70	12.70	14-01-08								
326.	वाराणसी	जौनपुर	मुगरा बादशाहपुर	दियावा	दियावा खास अरुववा बारी	0.30	5.61	15-01-08	19.25					प्रस्तुत		
327.	वाराणसी	जौनपुर	मुगरा बादशाहपुर	दियावा	दियावा पश्चिम अरुववा बारी	1.18	20.61	15-01-08								
328.	वाराणसी	जौनपुर	मुगरा बादशाहपुर	दियावा	बारी-अरुववा हरिद्वारी से बारी	0.36	6.65	15-01-08								
329.	वाराणसी	जौनपुर	मुगरा बादशाहपुर	दियावा	अरुरुवा बारी गांव पाण्डेयपुर मार्ग पर अहिरान	0.32	7.04	17-01-08								
330.	वाराणसी	जौनपुर	शाहगंज	मानीकला	मुख्य बस्ती उसर मार्ग से केवटाना	0.43	14.37	17-01-08								
331.	वाराणसी	जौनपुर	शाहगंज	मानीकला	गुरनी मानीकला मार्ग से सोनकर बस्ती	0.43	7.62	17-01-08								
332.	वाराणसी	जौनपुर	शाहगंज	मानीकला	गुरैनी मानीकला मार्ग पर गुरनी से सागर मार्ग असगवाँ	0.35	13.15	17-01-08								
333.	वाराणसी	जौनपुर	शाहगंज	मानीकला	मानी कला से सोगरा मार्ग से भरोत	1.10	20.65	17-01-08								
334.	वाराणसी	जौनपुर	शाहगंज	मानीकला	मुख्य बस्ती उसर मार्ग से कुमहिया	0.43	14.88	17-01-08								
335.	वाराणसी	जौनपुर	शाहगंज	मानीकला	मानी कला से सोगरा मार्ग पर हरिजन बस्ती	0.35	8.04	17-01-08								
336.	वाराणसी	जौनपुर	जौनपुर	परेवा	अटरिया रामनगर मार्ग से गोता खास	0.48	9.13	15-01-08								
337.	वाराणसी	जौनपुर	जौनपुर	परेवा	अटरिया-रामनगर मार्ग से हरिजन बस्ती गोता	0.34	6.64	15-01-08								
338.	वाराणसी	जौनपुर	जौनपुर	परेवा	अटरिया रामनगर मार्ग से पठान बस्ती गोता	0.06	1.13	15-01-08								
339.	वाराणसी	जौनपुर	जौनपुर	परेवा	अटरिया रामनगर मार्ग से यादव बस्ती गोता	0.20	3.29	15-01-08								
340.	वाराणसी	गाजीपुर	जंगीपुर	सिखड़ी	सिखड़ी हरिजन बस्ती, यादव बस्ती, यादव बस्ती नगीना पार यादव बस्ती	2.20	41.93	14-01-08	36.35					प्रस्तुत		
341.	वाराणसी	गाजीपुर	जंगीपुर	सिखड़ी	मोड़ से यादव बस्ती कुमार बाबा का पुरवा	1.05	19.70	14-01-08								
342.	वाराणसी	गाजीपुर	जंगीपुर	सिखड़ी	सिखड़ी पूर्वा मोड़ से यादव बस्ती अड़ार	0.50	10.98	14-01-08	9.55					प्रस्तुत		
343.	वाराणसी	गाजीपुर	जंगीपुर	सिखड़ी	सिखड़ी पश्चिम में सी०सी०	0.10	3.02	14-01-08								
344.	वाराणसी	गाजीपुर	जंगीपुर	सिखड़ी	नहर की पटरी होते यादव बस्ती खिड़वा	1.20	21.93	14-01-08	12.92					प्रस्तुत		
345.	वाराणसी	गाजीपुर	जंगीपुर	सिखड़ी	पिच मार्ग से पंडित का गेलहना एवं भर बस्ती	1.20	27.25	14-01-08	23.14					प्रस्तुत		
346.	वाराणसी	गाजीपुर	जंगीपुर	सिखड़ी	सम्पर्क मार्ग चकमलूक खास	0.75	15.27	14-01-08								
347.	वाराणसी	गाजीपुर	जंगीपुर	सिखड़ी	जखनिया पिच मार्ग से हरिजन एवं भर बस्ती	1.00	22.50	14-01-08								
348.	वाराणसी	गाजीपुर	जंगीपुर	सिखड़ी	बैंक के बगल से तडिया हरिजन एवं चौहान बस्ती	1.70	35.40	17-01-08								
349.	सुल्तानपुर	बाराबंकी	रुदौली	बांसगांव	बेलखरा से मल्दहा वाया चमारनपुरवा	4.40	118.09	14-01-08								
350.	सुल्तानपुर	बाराबंकी	रुदौली	न्यौती	नेवती मोड़ से डबल नहर वाया परसनपुरवा एवं पेटुआगंज	1.90	46.18	14-01-08								
351.	सुल्तानपुर	बाराबंकी	रुदौली	न्यौती	मीसा गोहन्ना मार्ग से नेवती डबल नहर	3.90	94.65	14-01-08								
352.	सुल्तानपुर	बाराबंकी	रुदौली	अलिया बाद	अलियाबाद- दरियाबाद रोड से बबुआपुर	0.80	20.24	14-01-08								

क्र०	निर्माण खण्ड	जनपद	मण्डी समिति	डा० अम्बेडकर ग्राम	सम्पर्क मार्ग	लम्बाई (किमी० में)	लागत	स्वीकृति का दिनांक	अनुबन्ध की लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति (%में)		वित्तीय प्रगति		
												माह में	माह तक	माह में	माह तक	
353.	सुल्तानपुर	बाराबंकी	रुदौली	नरौली	नयाकापुरवा से बाबर नगर वाया धौकलकापुरवा	2.90	67.63	14-01-08								
354.	सुल्तानपुर	बाराबंकी	रुदौली	नरौली	लोधनपुरवा-मदारपुर रोड से शाहबरी	1.70	39.07	14-01-08								
355.	सुल्तानपुर	बाराबंकी	सफदरगंज	बिबियापुर	जाफरगंज तिराहे से सारी का पुरवा होते बिबियापुर घाट	0.85	14.84	27.12.07								
356.	सुल्तानपुर	बाराबंकी	सफदरगंज	अरूआ	डा० अम्बेडकर ग्राम बुढआ कोडरी गौरिया मार्ग से नौवाडीह	2.00	54.30	27.12.07								
357.	सुल्तानपुर	बाराबंकी	सफदरगंज	परसा-1	पासिन का पुरवा पक्की सड़क से कोठीडीह होते टटेरवा तिराहा	3.45	87.42	27.12.07								
358.	सुल्तानपुर	बाराबंकी	सफदरगंज	पिपरी महार	महादेवा कडाका मार्ग से मल्लापुर गोसाई का पुरवा	1.20	27.68	27.12.07								
359.	सुल्तानपुर	बाराबंकी	सफदरगंज	कन्हवापुर	मोहम्मदपुर सिद्धौर मार्ग से कन्हवापुर	1.40	33.93	27.12.07								
360.	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	जाटूपुर	लम्भुआ शम्भूगंज मार्ग से जाटूपुर	2.45	44.26	27.12.07								
361.	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	सोनारी	अ०ग्रा० सभा सोनारी के तिवारीपुर एवं वैश का पूरा	2.00	31.40	27.12.07								
362.	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	कुड़वार	गंजेहणी भडरा मार्ग पर कामापुर से इसरौली पिच मार्ग	2.50	50.78	27.12.07								
363.	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	इटवा मलनापुर	कूरेभार धनपतगंज मार्ग पर ऐनपुर से इटवा मलनापुर	1.70	34.01	27.12.07								
364.	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	बरौसा	दुर्गामन्दिर मीरपुर पिच रोड से गंगोलिया	1.00	18.79	27.12.07								
365.	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	अमेयमाफी	टिकरी कल्यानपुर मार्ग से अमेयमाफी बर्तला, घोरहा, पूरे गोसाई	2.75	59.01	27.12.07								
366.	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	जाफरगंज	हलियापुर	डा० अम्बेडकर ग्राम हलियापुर एवं मजरा रनमूसेपुर(हलियापुर बाजार से रनमूसेपुर होते तिरहुत सुल्तानपुर मार्ग)	1.60	33.79	27.12.07								
367.	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	जाफरगंज	हेमनापुर	सुल्तानपुर तिरहुत मार्ग से डा० अम्बेडकर ग्राम चकमूसी के मजरा उसुरी	0.86	12.56	27.12.07								
368.	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	जाफरगंज	हेमनापुर	तरहुत-सुल्तानपुर मार्ग से रामपुरधुवा	1.00	24.46	27.12.07								
369.	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	जाफरगंज	कोडरी	डामर रोड मोड़ से कोडरी	2.50	52.38	27.12.07								
370.	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	जाफरगंज	मटियारी कलां	पूरेअकबरकला डामर रोड से पूरेशंकर वाया मटियारी कला	1.70	38.05	27.12.07								
371.	झांसी	ललितपुर	ललितपुर	पूराकला	हसांर टीकमगढ़ रोड से डा० अम्बेडकर ग्राम दिदौरा	0.80	15.68	27.12.07	14.51	25.01.08	24.03.08	10	10	-	-	
372.	झांसी	ललितपुर	ललितपुर	दावनी	दावनी से मजरा रावतयाना	2.50	54.59	27.12.07	50.48	25.01.08	24.04.08	10	10	-	-	
373.	झांसी	ललितपुर	ललितपुर	दावनी	नयागांव डिवाई पुलिया से डा० अम्बेडकर ग्राम चौसा	5.00	103.07	27.12.07	100.04	28.01.08	27.04.08	10	10	-	-	
374.	झांसी	ललितपुर	ललितपुर	गोरा	जखौरा किसलवास मार्ग पर वरौदा स्वामी से गोरा	3.30	54.15	27.12.07	46.51	24.01.08	23.03.08	10	10	-	-	
375.	झांसी	महोबा	चरखारी	सूपा	महोबा चरखारी मार्ग से चौपड़ा का खुड़ा	0.85	19.68	27.12.07	18.90	25.01.08	24.03.08	10	10	-	-	
376.	झांसी	महोबा	चरखारी	बरदा	खरेला से अर्जन बांध नहर की पटरी से डा० अम्बेडकर ग्राम बरदा	2.80	61.60	27.12.07	60.36	24.01.08	23.03.08	10	10	-	-	
377.	झांसी	महोबा	महोबा	रैवारा	रैवारा से खोड़ा नं० 1 डा० अम्बेडकर ग्राम	0.20	4.17	27.12.07	4.01	25.01.08	24.03.08	10	10	-	-	
378.	झांसी	झांसी	गुरसराय	कोटरा	चमरौआ तक सी०सी० रोड एवं नाली कार्य	0.80	28.86	27.12.07	27.78	25.01.08	24.03.08	10	10	-	-	

क्र०	निर्माण खण्ड	जनपद	मण्डी समिति	डा० अम्बेडकर ग्राम	सम्पर्क मार्ग	लम्बाई (किमी० में)	लागत	स्वीकृति का दिनांक	अनुबन्ध की लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति (%में)		वित्तीय प्रगति	
												माह में	माह तक	माह में	माह तक
379.	झांसी	झांसी	मऊरानीपुर	स्यावरी	पुथ्वीपुर से खानपुरा	2.30	47.42	27.12.07	46.19	25.01.08	24.03.08	10	10	-	-
380.	झांसी	झांसी	मऊरानीपुर	देवरी सिंहपुर	रानीपुर मार्ग से लालसिंह के खिरक सी०सी० रोड एवं नाली	0.40	12.41	27.12.07	12.12	25.01.08	24.03.08	10	10	-	-
381.	झांसी	झांसी	मऊरानीपुर	बगरौनी	झांसी मऊरानीपुर मार्ग से बगरौनी मार्ग पर नई बस्ती सी०सी० रोड व नाली	0.66	19.93	27.12.07	19.24	25.01.08	24.03.08	10	10	-	-
382.	झांसी	झांसी	मऊरानीपुर	सकरार	सकरार-मगरपुर मार्ग से बंदउवा खिरक पर सी०सी० रोड व नाली	2.00	39.04	27.12.07	38.17	25.01.08	24.03.08	10	10	-	-
383.	झांसी	झांसी	झांसी	रक्सा	रक्सा टूका मार्ग से आदिवासी कालोनी तक सी०सी० रोड व नाली	0.25	6.08	27.12.07	5.96	25.01.08	24.03.08	10	10	-	-
384.	इलाहाबाद	इलाहाबाद	जसरा	जारी	सम्पर्क मार्ग दगवाँ	3.70	57.82	07-01-08	45.61	30.01.08	21.03.08	05	05	-	-
385.	इलाहाबाद	इलाहाबाद	जसरा	पचखरा	सम्पर्क मार्ग पचखरा	1.45	24.77	07-01-08	24.27	30.01.08	21.03.08	05	05	-	-
386.	इलाहाबाद	इलाहाबाद	सिरसा	उल्दा	सम्पर्क मार्ग उल्दा	2.50	43.71	07-01-08	34.76	30.01.08	21.03.08	05	05	-	-
387.	इलाहाबाद	इलाहाबाद	सिरसा	महुआरी खुर्द	सम्पर्क मार्ग महुआरी खुर्द	2.02	49.24	07-01-08	48.28	30.01.08	21.03.08	05	05	-	-
388.	इलाहाबाद	इलाहाबाद	सिरसा	खजुरीकला	सम्पर्क मार्ग खजुरी कला	3.80	63.20	07-01-08	50.13	30.01.08	21.03.08	05	05	-	-
389.	इलाहाबाद	इलाहाबाद	इलाहाबाद	मलावाखुर्द	सम्पर्क मार्ग मलावा लालपुर	3.70	56.90	07-01-08	55.71	30.01.08	21.03.08	05	05	-	-
390.	इलाहाबाद	इलाहाबाद	इलाहाबाद	अन्दावा	सम्पर्क मार्ग अन्दावा	3.30	57.50	07-01-08	51.13	30.01.08	21.03.08	05	05	-	-
391.	इलाहाबाद	इलाहाबाद	इलाहाबाद	झलवा	सम्पर्क मार्ग झलवा	4.65	72.09	07-01-08	66.07	30.01.08	21.03.08	05	05	-	-
392.	इलाहाबाद	कौशाम्बी	अजुहा	शहजादपुर	सम्पर्क मार्ग शहजादपुर	0.70	23.72	21-01-08	23.18				प्रस्तुत		
393.	इलाहाबाद	कौशाम्बी	भरवारी	मेडरहा	सम्पर्क मार्ग मेडरहा	3.45	54.73	21-01-08	53.63				प्रस्तुत		
394.	इलाहाबाद	कौशाम्बी	अजुहा	सौरई बुजुर्ग	सम्पर्क मार्ग सौरई बुजुर्ग	1.10	22.02	21-01-08	18.66				प्रस्तुत		
395.	बांदा	बांदा	बांदा	जौहरपुर	बांदा चिल्ला मार्ग से पदारथपुर से डा० अम्बेडकर ग्राम गौरा (सरवन ताल)	2.00	42.27	07-01-08	39.91			दि०	29.01.08	को निवि०	स्वी०
396.	बांदा	बांदा	बांदा	तिन्दवारा	बांदा नरैनी मार्ग पर तिन्दवारा से परहनपुरवा	2.65	42.71	07-01-08	41.57			दि०	29.01.08	को निवि०	स्वी०
397.	बांदा	बांदा	अतर्रा	पनगरा	बांदा नरैनी मार्ग पर पनगरा शिवपुर मार्ग से डा० अम्बेडकर ग्राम गौर	2.00	33.70	07-01-08	33.06			दि०	29.01.08	को निवि०	स्वी०
398.	बांदा	बांदा	अतर्रा	कनाथ	नरैनी करतल मार्ग पर चुगरी से उदलबाबा का पुरवा होते रामपुर	3.00	46.42	10-01-08							
399.	बांदा	बांदा	अतर्रा	गिरवाँ	बांदा नरैनी मार्ग पर दिखा के मजरा मिर्जापुर	0.50	13.30	07-01-08	13.03			दि०	29.01.08	को निवि०	स्वी०
400.	बांदा	चित्रकूट धाम	कर्वी	सीतापुर ग्रामीण	सीतापुर शिवरामपुर से डा० अम्बेडकर ग्राम कोरी का पुरवा	1.20	21.91	07-01-08	21.24			दि०	29.01.08	को निवि०	स्वी०
401.	बांदा	चित्रकूट धाम	कर्वी	सीतापुर ग्रामीण	कर्वी सीतापुर मार्ग से किलाबाग	0.30	7.58	07-01-08	7.51			दि०	29.01.08	को निवि०	स्वी०
402.	बांदा	चित्रकूट धाम	कर्वी	डिलौरा	देवागंजा कर्वी मार्ग से तरौहा स्कूल	2.30	50.03	07-01-08	48.46			दि०	29.01.08	को निवि०	स्वी०
403.	बांदा	चित्रकूट धाम	कर्वी	डिलौरा	कर्वी-चित्रकूट मार्ग से कैम्प का पुरवा	0.85	13.52	07-01-08	12.99			दि०	29.01.08	को निवि०	स्वी०

क्र०	निर्माण खण्ड	जनपद	मण्डी समिति	डा० अम्बेडकर ग्राम	सम्पर्क मार्ग	लम्बाई (किमी० में)	लागत	स्वीकृति का दिनांक	अनुबन्ध की लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति (%में)		वित्तीय प्रगति	
												माह में	माह तक	माह में	माह तक
404.	बांदा	चित्रकूट धाम	कर्वी	डिलौरा	हनुमान धारा चित्रकूट मार्ग से कटरा गूदर	1.10	25.33	07-01-08	24.73			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०
405.	बांदा	चित्रकूट धाम	मऊ	खडेहा	हनुमानगंज मार्ग से डा० अम्बेडकर ग्राम जफरपुर	0.80	18.11	07-01-08	17.55			दि०	29.01.08	को निवि०	स्वी०
406.	बांदा	फतेहपुर	खागा	बहरामपुर	थरियांव असोथर मार्ग से टेक्सारी खुर्द	0.70	9.80	07-01-08	9.48			दि०	29.01.08	को निवि०	स्वी०
407.	बांदा	फतेहपुर	खागा	मंडवा	मंडवा रोड से भैरव कलां	0.90	13.83	07-01-08	13.39			दि०	29.01.08	को निवि०	स्वी०
408.	बांदा	फतेहपुर	खागा	चकमुबारकपुर गौती	चक मुबारकपुर गौती	0.70	18.32	07-01-08	17.58			दि०	29.01.08	को निवि०	स्वी०
409.	बांदा	फतेहपुर	खागा	मोहम्मदपुर गौती	मण्डवा मार्ग से चांदपुर गौती	0.35	5.79	07-01-08	5.61			दि०	29.01.08	को निवि०	स्वी०
410.	बांदा	फतेहपुर	खागा	अब्दुल्लापुर	सम्पर्क मार्ग अब्दुल्लापुर	2.00	33.96	07-01-08	32.94			दि०	29.01.08	को निवि०	स्वी०
411.	बांदा	फतेहपुर	फतेहपुर	बावन	बनवारी का डेरा(बावन से बनवारी का डेरा)	1.55	33.99	07-01-08	32.72			दि०	29.01.08	को निवि०	स्वी०
412.	बांदा	फतेहपुर	फतेहपुर	शाह	शाह बनरसी मार्ग से जैतपुर	2.10	42.36	10-01-08							
413.	आजमगढ़	बलिया	बित्थरा रोड	मझौवा	डा० अम्बेडकर ग्राम मझौवा-बेल्थरा रोड-सिकन्दरपुर मार्ग से मझौवा	1.00	22.08	14-01-08							
414.	आजमगढ़	बलिया	बित्थरा रोड	हल्दीरामपुर	बेल्थरा रोड-सिकन्दरपुर मार्ग पर कटहर वारी से प्रपर हल्दी तारनपुर होते पीनसरा पी०डब्लू० डी० सड़क	3.65	83.10	14-01-08							
415.	आजमगढ़	बलिया	बित्थरा रोड	डुहविहरा	माल्छह-डुहा बिहरा मार्ग से नरायनपुर	1.00	21.69	14-01-08							
416.	आजमगढ़	बलिया	बित्थरा रोड	डुहविहरा	माल्दह-डुहा बिहरा से डुहाबिहरा	2.95	52.66	14-01-08							
417.	आजमगढ़	बलिया	बित्थरा रोड	चरौवा	कसेसर नाथ पलिया मुख्य मार्ग से चरौवा वाया चक मिलिया तिवारीपुर-कल्याणपुर-चरौवा	2.80	71.10	14-01-08							
418.	आजमगढ़	बलिया	रसड़ा	कसोन्डर	भीमपुरा नगरा मार्ग से कसेसर	2.80	58.69	14-01-08							
419.	आजमगढ़	बलिया	रसड़ा	रजमलपुर	सम्पर्क मार्ग मोकलपुर	1.00	23.46	14-01-08							
420.	आजमगढ़	बलिया	रसड़ा	सराय भारती	सराय भारती स्वास्थ्य केन्द्र से वन्दावन होते भीखमपुर	4.00	84.81	14-01-08							
421.	आजमगढ़	बलिया	रसड़ा	अटिला	डा० अम्बेडकर ग्राम अटिला(कुड़ियारी) से चौरा	0.70	14.60	14-01-08							
422.	आजमगढ़	मऊ	कोपागंज	सरवाँ	मऊ-बहादुर गंज मार्ग से बभनी कोल	3.00	73.04	10-01-08							
423.	आजमगढ़	मऊ	कोपागंज	हरदसपुर	मऊ-गाजीपुर मार्ग से मऊ दूरदर्शन पर हरदसपुर	1.50	32.46	10-01-08							
424.	आजमगढ़	मऊ	कोपागंज	हरदसपुर	मऊ-गाजीपुर मार्ग पर मऊ दूरदर्शन मार्ग से सुल्तानपुर	1.50	33.62	10-01-08							
425.	आजमगढ़	मऊ	दोहरीघाट	गोटा	गोटा(14) अनु० बस्ती	0.40	7.09	10-01-08							
426.	आजमगढ़	मऊ	दोहरीघाट	गोटा	टिकरी खुर्द अनु० बस्ती	1.20	24.60	10-01-08							
427.	आजमगढ़	मऊ	आजमगढ़	अतरारी	मुहम्मदाबाद घोसी मार्ग से धरहरा अनु० बस्ती	1.25	27.85	10-01-08							
428.	आजमगढ़	आजमगढ़	आजमगढ़	कासीपुर चरौवा	कप्तानगंज भटनी मार्ग से काशीपुर चौरावा हरिजन बस्ती	0.55	10.68	10-01-08							
429.	आजमगढ़	आजमगढ़	आजमगढ़	भैरवपुर चरौवा	कप्तानगंज भटनी मार्ग से भैरवपुर चरौवा हरिजन बस्ती	0.40	9.62	10-01-08							
430.	आजमगढ़	आजमगढ़	आजमगढ़	कल्याणपुर	लाठगांठ रौनापार रोड से कल्याणपुर	1.10	21.19	10-01-08							
431.	आजमगढ़	आजमगढ़	आजमगढ़	लैदौरा	बनकट कुसहा नहर से आराजी संकल्प पिच रोड	1.50	30.33	10-01-08							

क्र०	निर्माण खण्ड	जनपद	मण्डी समिति	डा० अम्बेडकर ग्राम	सम्पर्क मार्ग	लम्बाई (किमी० में)	लागत	स्वीकृति का दिनांक	अनुबन्ध की लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति (%में)		वित्तीय प्रगति		
												माह में	माह तक	माह में	माह तक	
484.	गोरखपुर	कुशी नगर	बरहज बाजार	डुमरी स्वांगी पट्टी	डुमरी स्वांगी पट्टी मजरा सिंघना खास टोला	1.50	33.75	11-01-08								
485.	गोरखपुर	कुशी नगर	बरहज बाजार	ढाढा बुजुर्ग	ढाढा बुजुर्ग मजरा बडहरी टोला	0.35	7.67	14-01-08								
486.	गोरखपुर	कुशी नगर	परतावल	खबरा भार	कचहरी टोला, पड़रहा-करनहा को जोड़ने वाला मार्ग	1.65	33.46	11-01-08								
487.	फैजाबाद	डा० अम्बे० न०	टाण्डा	हकीमपुर	रुस्तमपुर से हकीमपुर कुतुबपुर	2.15	46.87	14-01-08								
488.	फैजाबाद	डा० अम्बे० न०	टाण्डा	नारुसाण्डा	इल्तेफातगंज अकबरपुर मार्ग से रुस्तमपुर एवं खुखुतारा मार्ग से परशुरामपुर	2.00	37.15	14-01-08								
489.	फैजाबाद	डा० अम्बे० न०	टाण्डा	आसोपुर	मया टाण्डा मार्ग से रुस्तमपुर	0.90	19.20	14-01-08								
490.	फैजाबाद	डा० अम्बे० न०	टाण्डा	मुन्देरा	सम्पर्क मार्ग आरिबपुर	0.50	11.36	22-01-08								
491.	फैजाबाद	डा० अम्बे० न०	टाण्डा	हसंवर	हसंवर टाण्डा मार्ग से नई बस्ती	0.65	12.08	22-01-08								
492.	फैजाबाद	गोण्डा	नवाबगंज	चन्दापुर	डा० अम्बेडकर ग्राम चन्दापुर	2.00	31.86	22-01-08								
493.	फैजाबाद	गोण्डा	करनैलगंज	तेलहा	डा० अम्बेडकर ग्राम तेलहा	1.55	34.82	22-01-08								
494.	फैजाबाद	गोण्डा	करनैलगंज	बरौली	डा० अम्बेडकर ग्राम बरौली	2.00	46.93	22-01-08								
495.	बहराइच	बलरामपुर	तुलसीपुर	गौरा मिकोलिया	तुलसीपुर मार्ग से सिधवापुर नेवरी	0.90	25.00	27.12.07	20.37			दि०	23.01.08	को निवि०	स्वी०	
496.	बहराइच	बलरामपुर	तुलसीपुर	गौरा मिकोलिया	इटवा रोड से धौखडा	0.50	11.26	27.12.07	9.51			दि०	23.01.08	को निवि०	स्वी०	
497.	बहराइच	बहराइच	नानपारा	गायघाट	मटिहा मोड़-रामपुर मुख्य मार्ग से चमारनपुरवा	0.75	21.85	27.12.07	20.87			दि०	01.02.08	को निवि०	स्वी०	
498.	बहराइच	बहराइच	मिहीपुरवा	उर्रा	नानपारा-लखीमपुर मुख्य मार्ग से सेमरहना	1.00	26.01	27.12.07	25.31			दि०	23.01.08	को निवि०	स्वी०	
499.	बहराइच	बहराइच	बहराइच	जिगिनिया जसकरन	प्रेम दास कुट्टी बाजार से जिगिनिया जसकरन धर्मपुर	4.10	103.37	27.12.07	94.54			दि०	29.01.08	को निवि०	स्वी०	