

# डा० अम्बेडकर ग्रामसभा योजना(वर्ष 2007-08 में चयनित सम्पर्क मार्गों की प्रगति आख्या-निर्माणाधीन कार्य)

(लागत एवं धनराशि-रूपये लाख में, लम्बाई-किमी० में)

क्र०	जनपद का नाम	समिति का नाम	विधानसभा का नाम	ग्रामसभा का नाम	स्वीकृत शासनादेश की तारीख/ वर्ष	मार्ग का नाम एवं श्रेणी	स्वीकृत/ वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत/ सम्भावित लागत	वर्ष 2007-08 में प्राप्त धनराशि	वित्तीय प्रगति (कुल व्यय)	भौतिक प्रगति						अन्य विवरण	
											मिट्टी	पुलिया	सोलिंग	इण्टर	टाप	पी-02		पी0सी0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	लखनऊ	बन्थरा	सरोजनीनगर	माती	05.02.08	डा० अम्बेडकर ग्राम माती पेन्टेड रोड से मजरा राय सिंह खेड़ा	1.30	35.26	35.26	29.50	-	01	1.30	1.30	1.30	-	0.30	-
2.	लखनऊ	बन्थरा	सरोजनीनगर	रहीमनगर पड़ियाना	05.02.08	लतीफनगर जैतीपुर मार्ग से डा० अम्बेडकर ग्राम वहीजनामऊ	1.50	33.03	33.03	5.00	-	-	-	1.50	1.20	-	-	-
3.	लखनऊ	लखनऊ	मलिहाबाद	माल	05.02.08	थाना माल मार्ग से डा० अम्बेडकर ग्राम माल	0.20	4.26	4.26	-	-	-	-	0.20	0.20	-	-	-
4.	लखनऊ	लखनऊ	मलिहाबाद	जिन्दौर	05.02.08	कुँ० आसिफअली म०वि० दौलतपुर मार्ग पर गदियाखेड़ा से मजरा रामनगर	1.65	47.67	47.67	4.23	-	-	1.50	0.30	-	-	-	-
5.	हरदोई	शाहाबाद	शाहाबाद	बड़ौरा	05.02.08	बड़ौरा का अवेशष	0.45	21.92	21.92	-	-	-	0.45	0.25	0.10	-	-	-
6.	हरदोई	शाहाबाद	शाहाबाद	परखनी	05.02.08	पाली पचदेवरा मार्ग से दलेलपुर	0.90	25.37	25.37	-	-	-	0.90	0.90	0.30	-	-	-
7.	हरदोई	शाहाबाद	शाहाबाद	पचदेवरा	05.02.08	पाली पचदेवरा मार्ग से उवरी खेड़ा	0.65	18.22	18.22	4.18	-	-	0.65	0.65	0.20	-	-	-
8.	हरदोई	शाहाबाद	शाहाबाद	पचदेवरा	05.02.08	पचदेवरा मार्ग से महरैया होते हुए मनभावनगंज	3.00	105.75	105.75	47.68	-	-	3.00	2.50	2.50	-	2.50	-
9.	हरदोई	शाहाबाद	शाहाबाद	रहतौरा	05.02.08	पाली मार्ग-गन्नामिल मार्ग से नगरिया	1.00	32.20	32.20	16.33	-	03	1.00	1.00	0.50	-	-	-
10.	हरदोई	शाहाबाद	शाहाबाद	रहतौरा	05.02.08	पाली शाहाबाद मार्ग से रहतौरा	0.95	38.45	38.45	9.83	-	-	0.65	0.65	0.65	-	-	-
11.	हरदोई	शाहाबाद	पिहानी	कूचीखेड़ा	05.02.08	आंझी आलमनगर से कूची खेड़ा(पक्की सड़क) से नानकपुर	2.30	76.26	76.26	50.96	-	02	2.00	2.00	2.00	-	2.00	-
12.	हरदोई	शाहाबाद	पिहानी	रामा	05.02.08	पिहानी जंग बहादुर मार्ग से रेलखेड़ा	1.30	41.78	41.78	13.24	-	-	1.20	1.20	0.20	-	-	-
13.	हरदोई	शाहाबाद	पिहानी	समथरी	05.02.08	उचवल मार्ग से समथरी का अवशेष	1.00	31.64	31.64	22.57	-	-	1.00	1.00	1.00	-	1.00	-
14.	हरदोई	शाहाबाद	पिहानी	जमुरा	05.02.08	जमुरा मार्ग से धींगरा होते रहमतुल्ला पुरवा	3.00	98.92	98.92	33.96	-	03	3.00	2.70	2.70	-	1.00	-
15.	हरदोई	शाहाबाद	पिहानी	टुमुरका	05.02.08	टुमर्की दौलतपुर मार्ग से टुमुरका	1.40	45.57	45.57	34.30	-	-	1.40	1.40	1.40	-	1.40	-
16.	हरदोई	हरदोई	बेनीगंज	कौड़ा	05.02.08	हरदोई शाहाबाद रोड से धरसेपुरवा	2.60	75.13	75.13	32.72	-	-	2.60	2.60	2.60	-	-	-
17.	हरदोई	हरदोई	बेनीगंज	अहिरौरी	05.02.08	अहिरौरी बरखेरवा मार्ग से नारा पुरवा	1.35	34.87	34.87	31.70	-	-	1.35	1.35	1.35	-	1.35	-
18.	हरदोई	हरदोई	अहिरौरी	बहर	05.02.08	हरदोई नीर मार्ग से कटैया	1.10	29.36	29.36	17.64	-	-	1.10	1.10	1.10	-	-	-
19.	हरदोई	सण्डीला	बेनीगंज	कुलमन खेड़ा	05.02.08	जौउरवा मार्ग से कुलमन खेड़ा	1.10	26.18	26.18	11.25	-	-	1.10	1.10	-	-	-	-
20.	हरदोई	सण्डीला	बेनीगंज	कुलमन खेड़ा	05.02.08	कोथवा से कल्लेपुर मार्ग से लोधखेड़ा	4.00	113.78	113.78	12.71	-	-	3.50	2.50	-	-	-	-
21.	हरदोई	सण्डीला	बेनीगंज	भरावन	05.02.08	अतरोली भट्टपुर मार्ग से जीवन खेड़ा	0.90	28.50	28.50	3.06	-	-	0.20	-	-	-	-	-
22.	हरदोई	सण्डीला	बेनीगंज	अतरोली	05.02.08	कोथवा रोड से गोडवा पट्टी	1.20	35.54	35.54	25.34	-	01	1.20	1.20	1.10	-	1.00	-
23.	हरदोई	सण्डीला	बेनीगंज	अतरोली	05.02.08	कमला नगर मार्ग से लोधौरा	1.00	28.46	28.46	14.77	-	02	1.00	1.00	1.00	-	0.80	-
24.	हरदोई	सण्डीला	बेनीगंज	अतरोली	05.02.08	माल कोथावा रोड से अंधपुरा	1.70	43.35	43.35	27.46	-	01	1.60	1.60	1.50	-	0.80	-
25.	हरदोई	सण्डीला	बेनीगंज	अतरोली	05.02.08	माल कोथावा रोड से हिरईखेड़ा	1.20	48.12	48.12	5.45	-	-	1.20	1.00	-	-	-	-
26.	हरदोई	सण्डीला	सण्डीला	गौसगंज	05.02.08	गौसगंज से कटरा	1.10	33.30	33.30	14.30	-	-	1.10	0.70	0.40	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
27.	हरदोई	सण्डीला	सण्डीला	लोनहरा	05.02.08	लोनहरा से पूरा	3.40	111.44	111.44	29.71	-	-	3.40	2.90	1.00	-	-	-
28.	उन्नाव	बांगरमऊ	शफीपुर	लगलेसरा	07.01.08	डा0 अम्बेडकर ग्राम लगलेसरा	3.00	85.92	85.92	44.20	-	06	2.50	3.00	2.50	-	0.50	-
29.	उन्नाव	बांगरमऊ	शफीपुर	बारी थाना	07.01.08	बारी थाना सफीपुर मार्ग से हन्नाखेड़ा	0.70	19.23	19.23	9.37	-	-	0.70	0.70	0.50	-	-	-
30.	उन्नाव	बांगरमऊ	हसनगंज	रसूलपुर तकिया	07.01.08	औरास हसनगंज मार्ग से बहरौनी जहानपुर	3.00	91.64	91.64	46.27	-	05	2.65	2.65	3.00	-	2.85	-
31.	उन्नाव	उन्नाव	हड़हा	भितरेपार	11.01.08	नवाबगंज खजूर मार्ग से डा0 अम्बेडकर ग्राम भितरे पार	2.40	54.47	54.47	20.63	-	01	-	2.40	2.30	-	0.80	-
32.	उन्नाव	उन्नाव	हड़हा	ओरहर	11.01.08	दही चौकी पुरवा मार्ग पर तुर्कमान नगर से बस्ती मार्ग	1.20	29.44	29.44	7.18	-	-	-	0.50	0.40	-	0.20	-
33.	उन्नाव	उन्नाव	हड़हा	ओरहर	11.01.08	ओरहर से डा0 अम्बेडकर ग्राम खम्भारी मार्ग	2.00	57.37	57.37	29.80	-	-	-	1.10	2.00	-	0.80	-
34.	उन्नाव	उन्नाव	हड़हा	तौरा	11.01.08	उन्नाव पुरवा मार्ग पर डा0 अम्बेडकर ग्राम पाठकपुर	1.00	28.20	28.20	17.82	-	-	0.60	0.80	1.00	-	0.50	-
35.	रायबरेली	रायबरेली	तिलोई	पन्धौना	10.01.08	पन्धौना राजा फतेहपुर मार्ग से पट्टी बक्सी	0.80	22.11	22.11	6.25	-	-	0.60	0.60	0.10	-	-	-
36.	रायबरेली	रायबरेली	सदर	सनही	27.12.07	रायबरेली सलोन बालेपुर मार्ग से अहिरन का पुरवा	0.90	18.12	18.12	1.80	-	-	0.90	0.90	0.10	-	-	-
37.	रायबरेली	रायबरेली	सतांव	बांस	10.01.08	सुल्तानपुर खेड़ा बांस मार्ग से बांस प्राथमिक पाठशाला	0.70	25.80	25.80	9.85	-	-	0.35	0.35	0.35	-	0.30	-
38.	रायबरेली	रायबरेली	सतांव	डोमापुर	27.12.07	बछरावां लालगंज मार्ग से डोमापुर	1.30	33.11	33.11	6.23	-	-	-	1.30	1.30	-	-	-
39.	रायबरेली	रायबरेली	सतांव	डोमापुर	27.12.07	डोमापुर से पूरे फतेहबहादुर का पुरवा	1.00	18.97	18.97	3.29	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-
40.	रायबरेली	सलोन	सलोन	सलोन देहात	27.12.07	रायबरेली प्रतापगढ़ मार्ग पर सुरेश राईस मिल से अवना सदर	1.20	22.85	22.85	2.71	-	-	1.00	1.10	-	-	-	-
41.	रायबरेली	सलोन	सलोन	अवनानीस	27.12.07	परसदेपुर बरवलिया रोड से अवनानीस	1.50	28.85	28.85	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-
42.	सीतापुर	सीतापुर	सीतापुर	रामकोट	27.12.07	रामकोट अस्थाना मार्ग से मधवापुर	0.90	24.06	24.06	12.82	-	-	0.60	0.90	0.75	-	-	-
43.	सीतापुर	सीतापुर	सीतापुर	मिश्रापुर	27.12.07	नैपालापुर कसरैला मार्ग से दीवानपुरवा	0.80	22.45	22.45	10.23	-	-	0.80	0.80	0.70	-	-	-
44.	सीतापुर	सीतापुर	सीतापुर	मिश्रापुर	27.12.07	नैपालापुर कसरैला मार्ग से फिरोजपुर	0.80	22.48	22.48	14.33	-	-	0.80	0.80	0.80	-	0.80	-
45.	खीरी	लखीमपुर	ललितपुर	भूलनपुर	07.02.08	भूलनपुर बिल्लई मार्ग से कोरियाना जगना किशनपुर ग्रन्ट	2.50	68.34	68.34	45.73	-	03	0.25	2.50	2.50	-	2.00	-
46.	बरेली	बरेली	फरीदपुर	उमेदपुर गणेश खेरा	27.12.07	भुता उमेदपुर रिछा मार्ग से गणेश खेरा	2.26	49.44	49.44	5.17	-	06	2.26	2.26	-	-	-	-
47.	बदायूँ	बबराला	गुन्नौर	मेहुआ हसनगंज	27.12.07	बबराला-गंवा मार्ग से डा0 अम्बेडकर ग्राम नगरिया काजी	0.80	15.93	15.93	9.48	-	02	0.18	0.80	0.80	-	0.60	-
48.	बदायूँ	उझानी	उसहैत	बेहटा डम्बर	27.12.07	बेहटा डम्बर से नगौरी	3.00	94.51	94.51	25.36	-	-	2.30	2.30	2.25	-	-	-
49.	शाहजहाँपुर	तिलहर	तिलहर	बढियाकला	27.12.07	सम्पर्क मार्ग बढियाकला	2.20	52.12	52.12	35.04	-	-	0.27	2.20	2.20	-	1.90	-
50.	शाहजहाँपुर	तिलहर	तिलहर	बढियाकला	27.12.07	सम्पर्क मार्ग तेजी गौटिया	1.80	44.70	44.70	14.91	-	-	1.50	1.50	0.70	-	-	-
51.	शाहजहाँपुर	तिलहर	निगोही	दीपपुर	27.12.07	सम्पर्क मार्ग खानपुर खनमासी	1.00	21.77	21.77	7.08	-	01	-	0.65	0.65	-	0.65	-
52.	शाहजहाँपुर	पुवायां	पुवायां	कमालपुर	27.12.07	सम्पर्क मार्ग लुहिची	1.10	25.32	25.32	7.35	-	02	0.60	1.10	0.50	-	-	-
53.	शाहजहाँपुर	पुवायां	पुवायां	कमालपुर	27.12.07	सम्पर्क मार्ग लुहिचा	1.00	22.81	22.81	2.45	-	02	0.30	0.80	0.35	-	-	-
54.	शाहजहाँपुर	पुवायां	पुवायां	नाहिल	27.12.07	सम्पर्क मार्ग झवरिया	1.00	26.16	26.16	16.26	-	02	1.00	1.00	1.00	-	0.25	-
55.	शाहजहाँपुर	पुवायां	पुवायां	गंगसरा	27.12.07	सम्पर्क मार्ग गदनियां	0.30	6.29	6.29	2.17	-	-	-	0.20	0.20	-	-	-
56.	शाहजहाँपुर	पुवायां	पुवायां	गंगसरा	27.12.07	सम्पर्क मार्ग मौनिया	2.90	70.55	70.55	20.03	-	-	2.15	2.90	0.50	-	-	-
57.	शाहजहाँपुर	पुवायां	पुवायां	गंगसरा	27.12.07	सम्पर्क मार्ग रसूलपुर खुर्द	1.25	32.23	32.23	12.14	-	02	1.23	1.23	0.80	-	-	-
58.	शाहजहाँपुर	पुवायां	पुवायां	गंगसरा	27.12.07	सम्पर्क मार्ग रनमस्तपुर	1.75	45.22	45.22	14.15	-	-	1.30	1.30	0.30	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
59.	शाहजहाँपुर	पुवायां	पुवायां	गंगसरा	27.12.07	सम्पर्क मार्ग विसारिया	2.25	55.00	55.00	14.42	-	-	0.85	2.00	0.50	-	-	-
60.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	ददरौला	सिसौआ	07.01.08	सम्पर्क मार्ग रमापुर	0.90	20.78	20.78	7.07	-	-	0.06	0.85	0.60	-	-	-
61.	शाहजहाँपुर	जलालाबाद	जलालाबाद	रौली बउरी	27.12.07	सम्पर्क मार्ग रामपुर बैन	2.00	52.00	52.00	29.25	-	-	1.90	1.90	1.90	-	0.50	-
62.	बिजनौर	धामपुर	अफजलगढ़	रेहड़	10.01.08	अफजल-जसपुर मार्ग पर धर्मपुरी चौकी के सामने स्थित गुरुद्वारा से मलकनपुर गढ़ी(निर्मल के डेरे)	1.80	39.56	39.56	14.98	-	08	1.57	1.57	1.57	-	0.45	-
63.	रामपुर	बिलासपुर	बिलासपुर	अहरो	07.01.08	सम्पर्क मार्ग चोकरवाला	1.75	40.02	40.02	-	-	04	1.50	0.80	0.35	-	-	-
64.	रामपुर	बिलासपुर	स्वार टाण्डा	पहाड़पुर	07.01.08	सम्पर्क मार्ग पहाड़पुर	0.93	22.32	22.32	-	-	-	0.30	-	-	-	-	-
65.	रामपुर	मिलक	बिलासपुर	धल्लिया	07.01.08	सिंहारी धल्लिया मार्ग से मिलक पीपलसाना	0.80	20.33	20.33	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-
66.	रामपुर	टाण्डा	स्वार टाण्डा	दुन्दवाना मुस्तकहम	07.01.08	सम्पर्क मार्ग महेश्वरी मिलक	0.50	12.58	12.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.	सहारनपुर	नकुड़	सरसवां	टावर अहतमाल	07.01.08	टावर मुस्तकम से टावर अहतमाल	4.40	73.00	73.00	51.55	-	03	1.10	4.40	4.40	-	1.00	-
68.	मेरठ	मवाना	हस्तिनापुर	जलालपुर जौहरा	10.01.08	मवाना दयालपुर मार्ग से दायी ओर जलालपुर जौहरा	4.50	87.45	87.45	46.25	-	-	-	4.10	3.60	-	0.30	-
69.	मेरठ	मवाना	हस्तिनापुर	जलालपुर जौहरा	10.01.08	जलालपुर जौहरा से हटपुरा	3.30	64.47	64.47	-	-	-	0.70	1.00	0.80	-	-	-
70.	आगरा	अछनेरा	फतेहपुर सीकरी	सींगना	27.12.07	जुगसैना से सींगना बुर्ज	3.00	62.60	62.60	22.27	-	04	2.60	2.60	2.60	-	0.30	-
71.	मथुरा	कोसीकला	छाता	सेही बांगर	27.12.07	दलौता मार्ग से औधूता का अवशेष	0.90	16.42	16.42	12.36	-	03	0.90	0.90	0.90	-	0.40	-
72.	मथुरा	कोसीकला	छाता	सेही बांगर	27.12.07	सेही बाईपास मार्ग से नगला मौजी	1.85	34.42	34.42	11.85	-	02	1.80	1.80	1.50	-	-	-
73.	मथुरा	कोसीकला	छाता	सेही बांगर	27.12.07	सेही बस अड्डा से बरहारा खादर	2.40	45.84	45.84	10.01	-	02	2.00	2.00	-	-	-	-
74.	मथुरा	मथुरा	मथुरा/वृन्दावन	जोनई	27.12.07	जोनई से नगला हवलदार	1.00	19.30	19.30	10.48	-	02	0.90	0.90	0.90	-	-	-
75.	फिरोजाबाद	सिरसागंज	करहल	करौरा खुर्द	07.01.08	आमौर तलियानी मार्ग से कौरारा खुर्द	0.30	10.84	10.84	-	-	-	0.30	0.30	-	-	0.20	-
76.	फिरोजाबाद	सिरसागंज	शिकोहाबाद	गढ़ा मुबारिकपुर	07.01.08	उखेण्ड उरावर मार्ग से नगला हरी सिंह	0.80	29.22	29.22	-	-	-	0.80	0.60	-	-	-	-
77.	एटा	एटा	निधौली कला	रफत नगर सैथरा	07.01.08	एटा निधौलीवाकलपुर मार्ग से विचपुरी	1.00	18.32	18.32	7.83	-	-	1.00	1.00	1.00	-	0.20	-
78.	एटा	अवागढ़	जलेसर	मेंहकी खुर्दकला	07.01.08	मेंहकी खुर्द कला से डा0 अम्बेडकर ग्राम महकी कलौ	1.00	18.33	18.33	5.51	-	01	1.00	1.00	1.00	-	1.00	-
79.	एटा	अवागढ़	जलेसर	मेंहकी खुर्दकला	03.03.08	सादाबाद जलेसर अवागढ़ मार्ग से नारऊबीरनगर मार्ग से मेंहकी खुर्द कला	1.20	21.09	21.09	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-
80.	एटा	अलीगंज	अलीगंज	अलीपुर	07.01.08	सराय ढढीगरा मार्ग के किमी-7 से डा0 अम्बेडकर ग्राम माचेखेरिया	2.00	44.56	44.56	11.91	-	03	2.00	2.00	2.00	-	1.00	-
81.	एटा	अलीगंज	अलीगंज	अलीगंज	07.01.08	अलीपुर से गुलरिया मार्ग से इकौरी नई मार्ग	0.35	13.86	13.86	1.13	-	02	0.35	0.35	-	-	0.25	-
82.	एटा	गंजडुंडवारा	सकीट	कनौई	07.01.08	सादिकपुर मार्ग से नगला काइया	1.10	23.41	23.41	4.63	-	-	1.10	1.00	-	-	-	-
83.	एटा	गंजडुंडवारा	सकीट	सिरसौला	07.01.08	गढ़का से मौहारिया	2.10	44.14	44.14	4.42	-	-	1.80	1.80	1.50	-	-	-
84.	एटा	गंजडुंडवारा	सौरों	पीथनपुर	07.01.08	गंजडुंडवारा सहावर मार्ग से विक्रमपुर	2.20	45.25	45.25	4.60	-	-	0.55	2.20	1.75	-	1.60	-
85.	औरैया	अछल्दा	विधूना	गुनौली	27.12.07	नेविलगंज विधूना रोड से खलरा	4.00	78.26	78.26	61.11	-	13	4.00	4.00	4.00	-	4.00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
86.	कानपुर देहात	औरैया	राजपुर	रसधान	07.01.08	रसधान पेट्रोल पम्प एन0एच0-2 से मुरलीपुर	2.90	76.69	76.69	11.93	-	10	1.30	-	-	-	-	-
87.	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	दावनी	27.12.07	दावनी से मजरा रावतयाना	2.50	54.59	54.59	26.34	-	03	2.50	2.40	1.00	-	0.60	-
88.	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	दावनी	27.12.07	नयागांव डिवाई पुलिया से डा0 अम्बेडकर ग्राम चौसा	5.00	103.07	103.07	42.71	-	02	5.00	5.00	4.50	-	-	-
89.	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	गोरा	27.12.07	जखौरा किसलवास मार्ग पर वरौदा स्वामी से गोरा	3.30	54.15	54.15	20.25	-	02	3.30	3.30	2.30	-	-	-
90.	महोबा	चरखारी	चरखारी	बरदा	27.12.07	खरेला से अर्जन बांध नहर की पटरी से डा0 अम्बेडकर ग्राम बरदा	2.80	61.60	61.60	35.07	-	03	2.80	2.80	2.30	-	-	-
91.	झांसी	गुरसराय	गुरसराय	कोटरा	27.12.07	चमरौआ तक सी0सी0 रोड एवं नाली	0.80	28.86	28.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92.	बांदा	बांदा	बांदा	तिन्दवारा	07.01.08	बांदा नरैनी मार्ग पर तिन्दवारा से डा0 अम्बेडकर ग्राम परहनपुरवा	2.65	42.71	42.71	12.61	-	-	2.20	1.90	-	-	-	-
93.	बांदा	बांदा	तिन्दवारी	जौहरपुर	07.01.08	बांदा चिल्ला मार्ग से पदारथपुर से डा0 अम्बेडकर ग्राम गौरा (सरवन ताल)	2.00	42.27	42.27	8.99	-	-	1.20	1.10	-	-	-	-
94.	बांदा	अतर्रा	नरैनी	गिरवा (मिर्जापुर)	07.01.08	बांदा नरैनी मार्ग पर दिखा के मजरा मिर्जापुर	0.50	13.30	13.30	2.25	-	01	0.50	-	-	-	0.50	-
95.	बांदा	अतर्रा	नरैनी	पनगरा(गौर)	07.01.08	बांदा नरैनी मार्ग पर पनगरा शिवपुर मार्ग से डा0 अम्बेडकर ग्राम गौर	2.00	33.70	33.70	6.31	-	-	2.00	2.00	-	-	-	-
96.	बांदा	अतर्रा	नरैनी	कनात	10.01.08	नरैनी करतल मार्ग पर चुगरी से उदलबाबा का पुरवा होते रामपुर	3.00	46.42	46.42	-	-	-	1.50	-	0.80	-	-	-
97.	चित्रकूट धाम	कर्वी	कर्वी	सीतापुर ग्रामीण	07.01.08	सीतापुर शिवरामपुर से डा0 अम्बेडकर ग्राम कोरी का पुरवा	1.20	21.91	21.91	5.06	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-
98.	चित्रकूट धाम	कर्वी	कर्वी	डिलौरा	07.01.08	कर्वी- चित्रकूट मार्ग से कैम्प का पुरवा	0.85	13.52	13.52	2.73	-	-	0.85	0.10	-	-	-	-
99.	चित्रकूट धाम	कर्वी	कर्वी	डिलौरा	07.01.08	देवागंजा कर्वी मार्ग से तरौहा स्कूल	2.30	50.03	50.03	13.88	-	-	2.30	2.30	2.30	-	-	-
100.	चित्रकूट धाम	कर्वी	कर्वी	डिलौरा	07.01.08	हनुमान धारा चित्रकूट मार्ग से कटरा गूदर	1.10	25.33	25.33	-	-	-	0.10	0.40	-	-	-	-
101.	चित्रकूट धाम	कर्वी	मऊ मानिकपुर	भौरी (लक्ष्मीपुर)	01.03.08	हरदौली भौरी मार्ग से लक्ष्मीपुर	0.60	13.56	13.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102.	चित्रकूट धाम	मऊ	मऊ मानिकपुर	खड़ेहा	07.01.08	हनुमानगंज मार्ग से डा0 अम्बेडकर ग्राम जफरपुर	0.80	18.11	18.11	4.95	-	01	0.80	0.80	0.80	-	-	-
103.	इलाहाबाद	सिरसा	मेजा	खजुरीकला	07.01.08	सम्पर्क मार्ग खजुरी कला	3.80	63.20	63.20	26.59	-	02	2.10	2.50	2.10	-	0.80	-
104.	इलाहाबाद	जसरा	बारा	जारी	07.01.08	सम्पर्क मार्ग दगवॉ	3.70	57.82	57.82	23.33	-	01	3.20	3.20	2.70	-	0.54	-
105.	फतेहपुर	खागा	खागा	मंडवा	07.01.08	मंडवा रोड से भैरव कलां	0.90	13.83	13.83	7.16	-	-	-	0.90	0.80	-	0.90	-
106.	फतेहपुर	खागा	खागा	चक मुबारकपुर गौती	07.01.08	चक मुबारकपुर गौती	0.70	18.32	18.32	-	-	-	-	0.10	-	-	0.10	-
107.	फतेहपुर	खागा	खागा	मोहम्मदपुर गौती	07.01.08	मण्डवा मार्ग से चांदपुर गौती	0.35	5.79	5.79	1.03	2.63	-	-	0.35	0.30	-	0.35	-
108.	फतेहपुर	खागा	खागा	अब्दुल्लापुर	07.01.08	सम्पर्क मार्ग अब्दुल्लापुर	2.00	33.96	33.96	11.10	-	-	0.27	2.00	1.40	-	-	-
109.	फतेहपुर	खागा	किसनपुर	बहरामपुर	07.01.08	थरियांव असोथर मार्ग से टेक्सारी खुर्द	0.70	9.80	9.80	3.69	-	-	-	0.70	0.70	-	-	-
110.	फतेहपुर	फतेहपुर	हंसवा	बावन	07.01.08	बनवारी का डेरा(बावन से बनवारी का डेरा)	1.55	33.99	33.99	3.50	-	-	1.55	-	-	-	-	-
111.	फतेहपुर	फतेहपुर	हंसवा	शाह	10.01.08	शाह बनरसी मार्ग से जैतपुर	2.10	42.36	42.36	-	-	-	-	0.20	-	-	-	-
112.	सोनभद्र	राबर्ट्सगंज	राबर्ट्सगंज	मारकुण्डी	27.12.07	गुरमा फैक्ट्री रोड पर डा0 अम्बेडकर ग्राम मारकुण्डी अत्तर्गत कुसहिया, उगरिया, पेडरवा, तेलार्ड चकरिया घौराडीह मजरे	2.50/ 1.50	43.50/ 22.20	43.50/ 22.20	17.54	-	06	2.20	2.20 अन्य	1.50 विभाग	-	1.50 द्वारा	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
113.	सोनभद्र	राबर्टसगंज	राबर्टसगंज	बहुअरा	27.12.07	वाराणसी राबर्टसगंज मार्ग पर डा0 अम्बेडकर ग्राम बहुअरा अन्तर्गत भैरवा गोवर, ओरहवा, सुवरदहा, पथनहिया, पथरहिया वैरैनी, सामाबांध, पुरानी बस्ती मजरे	5.10/ 2.50	58.39/ 35.50	58.39/ 35.50	24.98	-	01	2.40	2.40 अन्य	5.10 विभाग	-	- द्वारा	-
114.	सोनभद्र	राबर्टसगंज	राबर्टसगंज	पनिकपकलॉ एवं सिलहट	27.12.07	डा0 अम्बेडकर ग्राम सिलहट एवं पनिकप कलॉ के पनिकपकलॉ, सिलहट, नवानगरी, टोला, छपरहवा, मुसहर बस्ती मजरे	3.50	53.38	53.38	7.16	-	-	2.00	-	-	-	-	-
115.	सोनभद्र	राबर्टसगंज	राबर्टसगंज	पनिकपकलॉ	27.12.07	पून्नूगंज पनौरा मार्ग पर डा0 अम्बेडकर ग्राम गंगवा में खरवार बस्ती, माझी बस्ती, के मजरो	2.70	47.26	47.26	-	-	-	-	मिट्टी	कार्य	-	प्रगति	-
116.	सोनभद्र	राबर्टसगंज	राजगढ़	सतोह	27.12.07	सम्पर्क मार्ग सतोह	2.00	26.47	26.47	7.75	-	03	1.03	1.56	1.56	-	-	-
117.	सोनभद्र	राबर्टसगंज	राजगढ़	नकवई	27.12.07	घोरावल राजगढ़ मार्ग पर डा0 अम्बेडकर ग्राम नकवई	1.80	24.76	24.76	7.50	-	03	1.80	1.80	1.80	-	-	-
118.	सोनभद्र	दुद्वी	दुद्वी	पोलवा	27.12.07	दुद्वी विन्धम गंज मार्ग से पोलवा	1.80	25.60	25.60	2.03	-	-	0.35	1.65	-	-	-	-
119.	सोनभद्र	दुद्वी	दुद्वी	पोलवा	27.12.07	दुद्वी विन्धमगंज मार्ग से हीरा चक	1.10	21.00	21.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120.	संतरविदासनगर	गोपीगंज	भदोही	हरियाँव	27.12.07	ज्ञानपुर भदोही मार्ग से डा0 अम्बेडकर ग्राम सुल्तानपुर	1.80	21.40	21.40	-	-	-	-	अन्य	विभाग	-	द्वारा	-
121.	गाजीपुर	जंगीपुर	जमनियां	सिखड़ी	14.01.08	सिखड़ी हरिजन बस्ती, यादव बस्ती, यादव बस्ती नगीना पार यादव बस्ती	2.20	41.93	41.93	7.83	-	-	-	2.20	-	-	-	-
122.	गाजीपुर	जंगीपुर	जमनियां	सिखड़ी	14.01.08	मोड से यादव बस्ती कुमार बाबा का पुरवा	1.05	19.70	19.70	3.66	-	-	-	1.05	1.05	-	-	-
123.	गाजीपुर	जंगीपुर	जमनियां	सिखड़ी	14.01.08	सिखड़ी पुर्व मोड से यादव बस्ती अडार	0.50	10.98	10.98	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-
124.	गाजीपुर	जंगीपुर	जमनियां	सिखड़ी	14.01.08	नहर की पटरी होते यादव बस्ती खिड़वा	1.20	21.93	21.93	-	-	-	-	1.20	-	-	-	-
125.	गाजीपुर	जंगीपुर	जमनियां	सिखड़ी	14.01.08	पिच मार्ग से पंडित का गेलहना एवं भर बस्ती	1.20	27.25	27.25	5.71	-	-	1.20	-	-	-	-	-
126.	गाजीपुर	जंगीपुर	जमनियां	सिखड़ी	14.01.08	जखनिया पिच मार्ग से हरिजन एवं भरबस्ती	1.00	22.50	22.50	2.70	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-
127.	गाजीपुर	जंगीपुर	जमनियां	सिखड़ी	14.01.08	बैंक के बगल से तडिया हरिजन एवं चौहान बस्ती	1.70	35.40	35.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128.	जौनपुर	शाहगंज	शाहगंज	मानीकला	17.01.08	गुरनी मानीकला मार्ग से सोनकर बस्ती	0.43	7.62	7.62	1.65	-	-	-	0.43	0.43	-	-	-
129.	जौनपुर	शाहगंज	शाहगंज	मानीकला	17.01.08	गुरैनी मानीकला मार्ग पर गुरनी से सागर मार्ग पर असगवॉ	0.35	13.15	13.15	-	-	-	0.35	-	-	-	-	-
130.	जौनपुर	शाहगंज	शाहगंज	मानीकला	17.01.08	मानी कला से सोगरा मार्ग से भरोत	1.10	20.65	20.65	8.41	-	-	1.10	1.10	1.10	-	-	-
131.	जौनपुर	शाहगंज	शाहगंज	मानीकला	17.01.08	मुख्य बस्ती उसर मार्ग से कुमहिया	0.43	14.88	14.88	-	-	-	0.43	-	-	-	-	-
132.	जौनपुर	शाहगंज	शाहगंज	मानीकला	17.01.08	मानी कला से सोगर मार्ग पर हरिजन बस्ती	0.35	8.04	8.04	-	-	-	0.35	-	-	-	-	-
133.	जौनपुर	जौनपुर	मडियाहू	परेवा	15.01.08	अटरिया रामनगर मार्ग से गोता खास	0.48	9.13	9.13	-	-	-	0.48	0.48	-	-	-	-
134.	जौनपुर	जौनपुर	मडियाहू	परेवा	15.01.08	अटरिया-रामनगर मार्ग से हरिजन बस्ती गोता	0.34	6.64	6.64	-	-	-	0.34	0.34	-	-	-	-
135.	जौनपुर	जौनपुर	मडियाहू	परेवा	15.01.08	अटरिया रामनगर मार्ग से पटान बस्ती गोता	0.06	1.13	1.13	-	-	-	0.06	0.06	-	-	-	-
136.	जौनपुर	जौनपुर	मडियाहू	परेवा	15.01.08	अटरिया रामनगर मार्ग से यादव बस्ती गोता	0.20	3.29	3.29	-	-	-	0.20	0.20	-	-	-	-
137.	वाराणसी	वाराणसी	कोलसला	वसनी	01.03.08	सम्पर्क मार्ग जदूपुर	0.40	7.00	7.00	-	-	-	-	0.40	-	-	-	-
138.	वाराणसी	वाराणसी	कोलसला	वसनी	14.01.08	सम्पर्क मार्ग दल्लपुरा	1.30	21.97	21.97	-	-	-	-	1.30	1.30	-	-	-
139.	वाराणसी	वाराणसी	कोलसला	वसनी	14.01.08	सम्पर्क मार्ग पतखान	2.20	36.08	36.08	-	-	-	-	2.20	-	-	-	-
140.	वाराणसी	वाराणसी	कोलसला	वसनी	14.01.08	सम्पर्क मार्ग खरका	0.75	12.82	12.82	-	-	-	-	0.75	-	-	-	-
141.	वाराणसी	वाराणसी	कोलसला	नेहिया	14.01.08	गोसाईपुर मंगारी मार्ग पर निहिया पिच रोड से चितईपुर	2.16	36.55	36.55	-	-	-	-	2.16	-	-	-	-
142.	वाराणसी	वाराणसी	कोलसला	नेहिया	14.01.08	गोसाईपुर मंगारी पर नेहिया पिचमार्ग से चितई प्रा0पा0(सी0सी0)	0.53	15.77	15.77	-	-	-	-	-	0.53	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
143.	वाराणसी	वाराणसी	कोलसला	नेहिया	14.01.08	डा0 अम्बेडकर ग्राम नेहिया में प्रेमनगर बाजार से कुंवारी मार्ग पर श्री मक्खन राम के मकान के सामने से परसनपुर	0.96	18.14	18.14	3.80	-	-	0.96	0.96	0.96	-	-	-
144.	वाराणसी	वाराणसी	कोलसला	नेहिया	14.01.08	डा0 अम्बेडकर ग्राम नेहिया में गोंसाईपुर मंगारी मार्ग पर नेहिया पिच मार्ग से खेतारी	0.72	19.94	19.94	1.78	-	-	-	-	0.72	-	-	-
145.	वाराणसी	वाराणसी	कोलसला	नेहिया	14.01.08	गोंसाईपुर मंगारी मार्ग पर नेहिया से प्रा0केन्द्र से प्रधानमंत्री मार्ग के आगे से खलिया	0.99	24.44	24.44	6.05	-	-	0.50	0.50	0.50	-	0.25	-
146.	वाराणसी	वाराणसी	कोलसला	नेहिया	17.01.08	गोंसाईपुर मंगारी मार्ग पर नेहिया से हरिजन बस्ती	2.14	47.81	47.81	4.54	-	-	-	0.85	-	-	-	-
147.	वाराणसी	वाराणसी	कोलसला	नेहिया	17.01.08	गोंसाईपुर मंगारी मार्ग पिच मार्ग नेहिया से रौनावारी	1.17	20.42	20.42	1.17	-	-	1.17	-	-	-	-	-
148.	वाराणसी	वाराणसी	कोलसला	नेहिया	17.01.08	मंगारी सिंधौरा पिच मार्ग से पटेल बस्ती मुस्हर बस्ती रौनावारी	0.61	12.82	12.82	-	-	-	-	0.61	-	-	-	-
149.	वाराणसी	वाराणसी	चिरईगांव	भवानीपुर	14.01.08	पिच मार्ग से कादीपुर मार्ग का सी0सी0 कार्य	0.45	12.58	12.58	2.38	-	-	-	-	0.45	-	0.15	-
150.	वाराणसी	वाराणसी	चिरईगांव	भवानीपुर	14.01.08	पिच मार्ग से नई बारी	0.60	9.70	9.70	1.21	-	-	-	0.60	0.60	-	-	-
151.	वाराणसी	वाराणसी	चिरईगांव	भवानीपुर	14.01.08	पिच मार्ग से मुस्लिम बस्ती	0.70	11.69	11.69	1.23	-	-	-	0.70	0.70	-	-	-
152.	वाराणसी	वाराणसी	चिरईगांव	भवानीपुर	14.01.08	सम्पर्क मार्ग चिथरियापुर	0.60	9.98	9.98	1.22	-	-	-	0.60	0.60	-	-	-
153.	वाराणसी	वाराणसी	चिरईगांव	रजनहिया	14.01.08	सम्पर्क मार्ग यादव बस्ती	0.60	10.62	10.62	1.40	-	-	0.30	0.30	-	-	-	-
154.	वाराणसी	वाराणसी	चिरईगांव	रजनहिया	14.01.08	मुख्य बस्ती पटेल बस्ती मार्ग	0.40	7.00	7.00	-	-	-	-	0.40	-	-	-	-
155.	वाराणसी	वाराणसी	चिरईगांव	छांही	14.01.08	टोडिया मार्ग से व्यासपुर	0.70	14.32	14.32	2.70	-	-	0.70	0.70	0.70	-	-	-
156.	वाराणसी	वाराणसी	चिरईगांव	छांही	14.01.08	सम्पर्क मार्ग सहजौरा	0.30	5.54	5.54	-	-	-	-	0.30	-	-	-	-
157.	वाराणसी	वाराणसी	चिरईगांव	छांही	14.01.08	छांही मार्ग से कल्यानपुर	0.40	6.92	6.92	-	-	-	-	0.40	-	-	-	-
158.	वाराणसी	वाराणसी	चिरईगांव	छांही	14.01.08	सम्पर्क मार्ग अनुसूचित बस्ती	0.50	9.27	9.27	0.84	-	-	0.30	0.50	-	-	-	-
159.	वाराणसी	वाराणसी	चिरईगांव	गौराकला	14.01.08	सम्पर्क मार्ग घुघुरीपार	1.00	19.13	19.13	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-
160.	वाराणसी	वाराणसी	चिरईगांव	गौराकला	14.01.08	सम्पर्क मार्ग नवापुरा	0.50	8.46	8.46	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-
161.	वाराणसी	वाराणसी	चिरईगांव	गौराकला	14.01.08	सम्पर्क मार्ग भीटापार	0.70	12.70	12.70	-	-	-	-	0.70	-	-	-	-
162.	वाराणसी	वाराणसी	चिरईगांव	गौराकला	01.03.08	सम्पर्क मार्ग आजादी नेवादा	0.80	13.10	13.10	-	-	-	-	0.80	-	-	-	-
163.	वाराणसी	वाराणसी	चिरईगांव	गौराकला	01.03.08	सम्पर्क मार्ग प्रह्लादपुर	1.00	16.37	16.37	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-
164.	वाराणसी	वाराणसी	गंगापुर	कोटवा	14.01.08	करौता मार्ग से डिहवा नई बस्ती	1.00	19.20	19.20	1.81	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-
165.	वाराणसी	वाराणसी	गंगापुर	कोटवा	14.01.08	खरका से मुस्लिमपुरा सी0सी0रोड	0.45	14.42	14.42	1.77	-	-	-	0.45	-	-	0.35	-
166.	वाराणसी	वाराणसी	गंगापुर	कोटवा	14.01.08	कटौता मार्ग से छावनी	0.30	4.05	4.05	-	-	-	-	0.30	-	-	-	-
167.	वाराणसी	वाराणसी	गंगापुर	कोटवा	14.01.08	करौता से हैवतपुर महजिदिया घाट	1.75	31.59	31.59	1.75	-	-	-	0.90	-	-	-	-
168.	वाराणसी	वाराणसी	गंगापुर	वीरधवलपुर	14.01.08	बाबतपुर बाजार से टिकरी रामेश्वर मार्ग से मुसहर बस्ती	0.62	11.37	11.37	-	-	-	0.62	-	-	-	-	-
169.	वाराणसी	वाराणसी	गंगापुर	वीरधवलपुर	14.01.08	बाबतपुर टिकरी मार्ग से पोखर के पास राजभर बस्ती	0.38	7.00	7.00	-	-	-	0.38	-	-	-	-	-
170.	आजमगढ़	आजमगढ़	सगड़ी	कल्यानपुर	10.01.08	लाटगांठ रौनापार रोड से कल्यानपुर	1.10	21.19	21.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171.	आजमगढ़	आजमगढ़	सगड़ी	आ0दे0 नैनीजोर	14.01.08	सम्पर्क मार्ग कोलवा	3.20	63.80	63.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172.	आजमगढ़	आजमगढ़	अतरौलिया	लेदौरा	10.01.08	बनकट कुसहा नहर से आराजी संकल्प पिच रोड	1.50	30.33	30.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
173.	आजमगढ़	आजमगढ़	गोपालपुर	काशीपुर चौरावा	10.01.08	कप्तानगंज भटनी मार्ग से काशीपुर चौरावा हरिजन बस्ती	0.55	10.68	10.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174.	आजमगढ़	आजमगढ़	गोपालपुर	भैरवपुर चरौवा	10.01.08	कप्तानगंज भटनी मार्ग से भैरवपुर चौरावा हरिजन बस्ती	0.40	9.62	9.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175.	मऊ	कोपागंज	सदर	सरवां	10.01.08	मऊ-बहादुरगंज मार्ग से बभनी कोल	3.00	73.04	73.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176.	मऊ	कोपागंज	सदर	हरदसपुर	10.01.08	मऊ-गाजीपुर मार्ग से मऊ दूरदर्शन पर हरदसपुर	1.50	32.46	32.46	-	-	-	0.40	-	-	-	-	-
177.	मऊ	कोपागंज	सदर	हरदसपुर	10.01.08	मऊ-गाजीपुर मार्ग पर मऊ दूरदर्शन मार्ग से सुल्तानपुर	1.50	33.62	33.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178.	मऊ	दोहरीघाट	घोसी	गोठा	10.01.08	सम्पर्क मार्ग गोठा(14) अनु0 बस्ती	0.40	7.09	7.09	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-
179.	मऊ	दोहरीघाट	घोसी	गोठा	10.01.08	सम्पर्क मार्ग टिकरी खुर्द अनु0 बस्ती	1.20	24.60	24.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180.	मऊ	आजमगढ़	मोहम्मदाबाद	अतरारी	10.01.08	मुहम्मदाबाद घोसी मार्ग से धरहरा अनु0 बस्ती	1.25	27.85	27.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181.	बलिया	बिल्थरा रोड	बेल्थरा रोड	मझौवा	14.01.08	डा0 अम्बेडकर ग्राम मझौवा-बेल्थरा रोड-सिकन्दरपुर मार्ग से मझौवा	1.00	22.08	22.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182.	बलिया	बिल्थरा रोड	सिकन्दरपुर	डुहाबिहरा	14.01.08	माल्छह-डुहा बिहरा मार्ग से नरायनपुर	1.00	21.69	21.69	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-
183.	बलिया	बिल्थरा रोड	सिकन्दरपुर	डुहाबिहरा	14.01.08	माल्दह-डुहा बिहरा से डुहाबिहरा	2.95	52.66	52.66	-	-	-	-	0.40	-	-	-	-
184.	बलिया	बिल्थरा रोड	सीयर	हल्दीरामपुर	14.01.08	बेल्थरा रोड-सिकन्दरपुर मार्ग पर कटहर वारी से प्रपर हल्दी तारनपुर होते पीनसरा पी0डब्लूडी0 सड़क	3.65	83.10	83.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185.	बलिया	बिल्थरा रोड	सीयर	चरौवा	14.01.08	कसेसर नाथ पलिया मुख्य मार्ग से चरौवा मार्ग वाया चक मिलिया तिवारीपुर-कल्याणपुर-चरौवा	2.80	71.10	71.10	17.38	-	-	2.50	1.00	-	-	-	-
186.	बलिया	रसड़ा	रसड़ा	रजमलपुर	14.01.08	सम्पर्क मार्ग मोकलपुर	1.00	23.46	23.46	-	-	-	0.45	0.50	-	-	-	-
187.	बलिया	रसड़ा	रसड़ा	सराय भारती	14.01.08	सराय भारती स्वास्थ्य केन्द्र से वन्दावन होते भीखमपुर	4.00	84.81	84.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188.	बलिया	रसड़ा	रसड़ा	अटिला	14.01.08	डा0 अम्बेडकर ग्राम अटिला(कुड़ियारी) से चौरा	0.70	14.60	14.60	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-
189.	बलिया	रसड़ा	सीयर	कसोन्डर	14.01.08	भीमपुरा नगरा मार्ग से कसेसर	2.80	58.69	58.69	-	-	-	0.15	-	-	-	-	-
190.	सिद्धार्थ नगर	खलीलाबाद	खलीलाबाद	निपनिया	07.02.08	भाटपारा से एकडंगा	1.50	40.29	40.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191.	सिद्धार्थ नगर	खलीलाबाद	खलीलाबाद	निपनिया	07.02.08	एकडंगा से निपनिया	1.70	44.34	44.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192.	सिद्धार्थ नगर	खलीलाबाद	मेंहदावल	नौवाडीह	07.02.08	कथकपुर करही मार्ग से नौवाडीह	0.90	20.02	20.02	3.20	-	-	-	0.80	-	-	-	-
193.	सिद्धार्थ नगर	बाँसी	खेसरहा	साडीकला	07.02.08	डिहई धोसियारी मार्ग से साडीकला	0.80	21.08	21.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194.	सिद्धार्थ नगर	बाँसी	खेसरहा	साडीकला	07.02.08	रुधौली बांसी मार्ग से डारीडीहा	0.36	7.97	7.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195.	सिद्धार्थ नगर	बाँसी	बांसी	सोनखर	07.02.08	बाँसी नौगढ़ मार्ग से बभनीताल	0.80	16.71	16.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196.	सिद्धार्थ नगर	बाँसी	बांसी	चेतिया	07.02.08	चेतिया कनकटी मार्ग से डडवा भार्गव	1.70	43.58	43.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197.	सिद्धार्थ नगर	बाँसी	बांसी	चेतिया	07.02.08	चेतिया बाजार से भटपुरवा	1.00	28.85	28.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198.	सिद्धार्थ नगर	शोहरतगढ़	शोहरतगढ़	महमुदवा ग्राण्ट	07.02.08	महमुदवा ग्राण्ट के मजरा संगवा खास	1.20	29.76	29.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199.	सिद्धार्थ नगर	शोहरतगढ़	शोहरतगढ़	गंगवा छपिया	07.01.08	शोहरतगढ़ चेतिया मार्ग से भैसहवा होते गंगवा छपिया	1.50	32.71	32.71	-	-	पी0	डब्ल्यू0	डी0	द्वारा	बनाया	जा रहा	है
200.	सिद्धार्थ नगर	सहियापुर	इटवा	धोबहा	07.02.08	बांसी इटवा(झकहिया) मार्ग मैनिहवा के चमरौटिया बस्ती	0.80	18.19	18.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201.	सिद्धार्थ नगर	सहियापुर	इटवा	धोबहा	07.02.08	बांसी इटवा(झकहिया) मार्ग से धोबहा पटानडीह होते सिरकिड़वा	1.50	36.31	36.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
202.	सिद्धार्थ नगर	सहियापुर	इटवा	बबुरहवा	07.02.08	सेमरी विस्कोहर मार्ग से बबुरहवा खास	1.30	30.09	30.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203.	सिद्धार्थ नगर	सहियापुर	इटवा	बिस्कोहर	07.02.08	इटवा बिस्कोहर मार्ग से बिस्कोहर खास	0.75	18.58	18.58	1.41	-	-	0.30	0.10	-	-	-	-
204.	सिद्धार्थ नगर	सहियापुर	डुमरियागंज	महुआर	07.02.08	बस्ती-डुमरियागंज मार्ग से पोखर भिटवा	0.90	18.68	18.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205.	सिद्धार्थ नगर	सहियापुर	डुमरियागंज	हल्लौर	07.02.08	हल्लौर नहर की पुलिया से हल्लौर होते खुनखुन चौराहा डुमरियागंज	0.65	22.34	22.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206.	सिद्धार्थ नगर	सहियापुर	डुमरियागंज	जखौली	07.02.08	खुनखुन डुमरियागंज मार्ग से जखौली खास	1.30	26.64	26.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207.	सिद्धार्थ नगर	नौगढ़	शोहरतगढ़	बर्डपुर	07.01.08	मजरे रोशन जोत से गौरा	1.00	22.74	22.74	-	-	पी0	डब्ल्यू0	डी0	द्वारा	बनाया	जा रहा	है
208.	गोरखपुर	चौरी-चौरा	मुण्डेरा बाजार	राजधानी	07.02.08	गोपाल टोला डा0 अम्बेडकर ग्राम राजधानी	1.50	27.34	27.34	12.78	-	-	-	1.40	1.40	-	-	-
209.	गोरखपुर	गोरखपुर	बांसगांव	संग्रामपुर	07.02.08	संग्रामपुर मजरा से सिकड़िया सूहोपार	2.70	42.06	42.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210.	गोरखपुर	गोरखपुर	कौड़ीराम	जंगल दीर्घनसिंह	07.02.08	महाबीर छपरा बांस गांव मार्ग से विश्रामपुर	0.70	11.06	11.06	2.71	-	-	-	0.50	0.30	-	-	-
211.	गोरखपुर	गोरखपुर	कौड़ीराम	गुरौली बुजुर्ग	07.02.08	गुरौली बुजुर्ग मजरा मड़इया टोला	1.61	35.57	35.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212.	गोरखपुर	गोरखपुर	कौड़ीराम	गजपुर	07.02.08	कौड़ीराम गजपुर मार्ग से कर्बला प्रधानमंत्री मार्ग	0.60	16.16	16.16	-	-	पी0	डब्ल्यू0	डी0	द्वारा	बनाया	जा रहा	है
213.	गोरखपुर	गोरखपुर	मुण्डेरा बाजार	प्यासी	07.02.08	प्यासी से हरिजन बस्ती	1.45	28.69	28.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214.	गोरखपुर	गोरखपुर	मनीराम	रोहुआ	07.02.08	डहरी पिचमार्ग ब्रह्म स्थान से रोहुआ	0.40	6.53	6.53	0.91	-	-	-	0.40	0.40	-	-	-
215.	गोरखपुर	गोरखपुर	मनीराम	तारनचक	07.02.08	तारनचक पिचमार्ग से खुटवा मोतीलाल के घर	0.40	8.46	8.46	2.33	-	01	0.40	0.40	-	-	-	-
216.	गोरखपुर	गोरखपुर	मनीराम	जंगल क्षत्रधारी	07.02.08	जंगल क्षत्रधारी अराप्पी से शाहपुर	0.67	12.66	12.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217.	गोरखपुर	गोरखपुर	पिपराइच	भैसहा	07.02.08	ढोढरा पासी टोला से डा0 अम्बेडकर ग्राम भैसहा	0.90	15.26	15.26	3.24	-	-	-	0.75	-	-	-	-
218.	गोरखपुर	गोरखपुर	पिपराइच	समदार बुजुर्ग	07.02.08	सम्पर्क मार्ग समदार बुजुर्ग	3.00	53.15	53.15	3.56	-	-	-	2.00	2.00	-	0.70	-
219.	गोरखपुर	गोरखपुर	पिपराइच	जंगल धूसड़	07.02.08	हैदरगंज डा0 अम्बेडकर ग्राम जंगल धूसड़	3.00	48.73	48.73	3.02	-	-	-	1.00	-	-	-	-
220.	देवरिया	बरहज बाजार	रुद्रपुर	जंगल तरैनी	07.02.08	सम्पर्क मार्ग जंगल तरैनी	3.30	67.77	67.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221.	देवरिया	बरहज बाजार	रुद्रपुर	बढ़या बुजुर्ग	14.01.08	सम्पर्क मार्ग बढ़या बुजुर्ग	0.60	12.43	12.43	2.30	-	01	-	0.40	-	-	-	-
222.	देवरिया	बरहज बाजार	भाटपाररानी	भरहे चौरा	07.02.08	सम्पर्क मार्ग भरहे चौरा खास(हरिजन बस्ती) सोनवरसा	1.30	31.56	31.56	6.41	-	02	1.00	-	-	-	-	-
223.	देवरिया	बरहज बाजार	भाटपाररानी	नोनार पाण्डेय	07.02.08	सम्पर्क मार्ग अकटही चौराहा नोनार पाण्डेय मार्ग	0.80	17.55	17.55	3.07	-	-	-	0.50	-	-	-	-
224.	देवरिया	बरहज बाजार	सलेमगंज	चुरिया	07.02.08	सम्पर्क मार्ग मानिकपुर	3.10	64.63	64.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225.	देवरिया	बरहज बाजार	सलेमगंज	देवरिया टोला उर्फ शामपुर	07.02.08	सम्पर्क मार्ग देवरिया टोला उर्फ शामपुर	0.85	17.03	17.03	2.24	-	-	-	0.50	-	-	-	-
226.	देवरिया	बरहज बाजार	देवरिया सदर	देवरिया खास	07.02.08	देवरिया खास मजरा देवरिया मजरा अमेठी(राजस्व ग्राम/मजरा देवरिया खास को छोड़कर)	0.60	12.21	12.21	3.98	-	-	-	0.50	-	-	-	-
227.	देवरिया	बरहज बाजार	देवरिया सदर	बरडीहा लाला	07.02.08	सम्पर्क मार्ग बरडीहा लाला मजरा बरडीहा लाला	1.00	22.45	22.45	9.31	-	-	0.40	1.00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
228.	महाराजगंज	निचलौल	महाराजगंज सदर	परसाचक गोवरही	07.02.08	सिन्दुरिया सिसवाँ मार्ग से परसाचक गोवरिया पाठशाला	0.50	9.13	9.13	1.05	-	-	-	0.50	0.50	-	-	-
229.	महाराजगंज	निचलौल	महाराजगंज सदर	कम्हरिया कला	07.02.08	महेशपुर कुइयाँ से कम्हरिया कला खास होते बलभरिया भट्टा	2.50	41.98	41.98	3.83	-	-	-	2.00	-	-	-	-
230.	महाराजगंज	परतावल	श्याम देवरवा	कम्हरिया खुर्द	07.02.08	सम्पर्क मार्ग कम्हरिया खुर्द(मजरा-कम्हरिया खुर्द खास)	0.70	12.07	12.07	2.14	-	-	-	0.70	-	-	-	-
231.	महाराजगंज	परतावल	श्याम देवरवा	तिलकवनिया	07.02.08	तिलकवनिया से मजरा तिलकवनिया खास से ढोढिला खास	1.05	17.65	17.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232.	महाराजगंज	परतावल	महाराजगंज सदर	चेहरी	07.02.08	चेहरी डा0 अम्बेडकर ग्राम को टोला बैजनाथपुर जोड़ने वाली	1.20	26.46	26.46	6.00	-	-	1.20	-	-	-	-	-
233.	महाराजगंज	परतावल	पनियरा	सोहरौना तिवारी	07.02.08	सोहरौना तिवारी से मजरा सिसवनिया खास, पिपरिया-पोखरभिण्डा को जोड़ने वाला मार्ग	2.50	43.55	43.55	2.70	-	-	-	-	-	-	-	-
234.	महाराजगंज	नौतनवा	फरेन्दा	घुसवाकला	07.02.08	मोहनापुर पक्की सड़क से धुसवा कला डिहवा	1.50	21.94	21.94	13.00	-	03	-	1.50	1.50	-	-	-
235.	महाराजगंज	आनन्द नगर	परियरा	बैजनाथपुर	07.02.08	राखूखोर बैजनाथपुर दुर्गा मन्दिर होते नेटवर पिच	1.50	28.59	28.59	-	-	-	1.50	0.20	0.40	-	-	-
236.	कुशी नगर	बरहज बाजार	हाटा	अरकपुर	07.02.08	अरकपुर छितौना टोला मोती चकखास टोला	4.80	108.03	108.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237.	कुशी नगर	बरहज बाजार	हाटा	रामपुर सोहरौना	07.02.08	रामपुर सोहरौना मजरा बनिया टोला	1.70	42.70	42.70	5.63	-	-	1.40	-	-	-	-	-
238.	कुशी नगर	बरहज बाजार	हाटा	बेन्दुआर	07.02.08	बेन्दुआर मजरा लगंड़ी	0.70	14.39	14.39	-	-	-	0.20	-	-	-	-	-
239.	कुशी नगर	बरहज बाजार	हाटा	करमहा उग्रसेन	07.02.08	करमहा उग्रसेन मजरा करमहा उग्रसेन खास टोला	0.70	15.74	15.74	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-
240.	कुशी नगर	बरहज बाजार	हाटा	ढढा बुजुर्ग	07.02.08	ढढा बुजुर्ग मजरा बडहरी टोला	0.35	7.88	7.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241.	कुशी नगर	बरहज बाजार	रामकोला	डुमरी स्वांगी पट्टी	07.02.08	डुमरी स्वांगी पट्टी मजरा सिंघना खास टोला	1.50	34.77	34.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242.	कुशी नगर	परतावल	रामकोला	खबरा भार	07.02.08	कचहरी टोला, पडरहा-करनहा को जोड़ने वाली	1.65	37.16	37.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243.	गोण्डा	करनैलगंज	करनैलगंज	तेलहा	22.01.08	सम्पर्क मार्ग तेलहा	1.55	34.82	34.82	-	-	पी0	डब्ल्यू0	डी0	द्वारा	बनाया	जा रहा	है
244.	गोण्डा	करनैलगंज	करनैलगंज	बरौली	22.01.08	सम्पर्क मार्ग बरौली	2.00	46.93	46.93	-	-	-	0.30	-	-	-	-	-
245.	गोण्डा	नवाबगंज	डिक्सर	चन्दापुर	22.01.08	सम्पर्क मार्ग चन्दापुर	2.00	31.86	31.86	-	-	-	0.10	0.050	-	-	-	-
246.	अम्बेडकर नगर	टाण्डा	टाण्डा	हसंवर	22.01.08	हसंवर टाण्डा मार्ग से नई बस्ती	0.65	12.08	12.08	5.72	-	-	0.65	0.65	0.50	-	-	-
247.	अम्बेडकर नगर	टाण्डा	टाण्डा	हकीमपुर	14.01.08	रूस्तमपुर मार्ग से हकीमपुर कुतुबपुर	2.15	46.87	46.87	7.11	-	-	2.00	2.00	0.60	-	-	-
248.	अम्बेडकर नगर	टाण्डा	टाण्डा	नारुसाण्डा	14.01.08	इल्तेफातगंज अकबरपुर मार्ग से रूस्तमपुर एवं खुखुतारा मार्ग से परशुरामपुर	2.00	37.15	37.15	10.55	-	-	2.00	2.00	0.50	-	-	-
249.	बाराबंकी	रुदौली	रुदौली	न्यौती	01.03.08	नेवती मोड़ से डबल नहर वाया परसनपुरवा एवं पेटुआगंज	1.90	47.10	47.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250.	बाराबंकी	रुदौली	रुदौली	न्यौती	14.01.08	मीसा गोहन्ना मार्ग से नेवती डबल नहर	3.90	94.65	94.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251.	बाराबंकी	रुदौली	रुदौली	नरौली	14.01.08	नया का पुरवा से बाबर नगर वाया धौकल का पुरवा	2.90	67.63	67.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252.	बाराबंकी	रुदौली	रुदौली	नरौली	14.01.08	लोधनपुरवा-मदारपुर रोड से शाहबरी	1.70	39.07	39.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253.	बाराबंकी	रुदौली	दरियाबाद	अलियाबाद	14.01.08	अलियाबाद- दरियाबाद रोड से बबुआपुर	0.80	20.24	20.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254.	बाराबंकी	रुदौली	दरियाबाद	बासगांव	14.01.08	बेलखरा से मल्दहा वाया चमारनपुरवा	4.40	118.09	118.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
255.	बाराबंकी	बाराबंकी	फतेहपुर	मटुआमऊ	27.12.07	फतेहपुर बेलहरा मार्ग से कछुवाहन पुरवाखास वाया मोहारी	1.60	28.80	28.80	11.57	-	-	1.60	1.60	1.50	-	0.40	-
256.	बाराबंकी	बाराबंकी	फतेहपुर	मटुआमऊ	27.12.07	मटुवामउ से छोटकापुरवा वाया सिंगाहा खास	2.40	57.67	57.67	40.11	-	-	2.30	2.30	2.30	-	2.30	-
257.	बाराबंकी	बाराबंकी	फतेहपुर	मटुआमऊ	27.12.07	बेलहरा लखौरा रोड से बड़कापुरवा	0.70	19.75	19.75	-	-	-	0.70	0.70	-	-	-	-
258.	बाराबंकी	बाराबंकी	मसौली	धरौली	15.05.08	बड़ागांव बुधवारा रोड से बंजारन का पुरवा	0.55	11.12	11.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259.	बाराबंकी	बाराबंकी	मसौली	धरौली	15.05.08	मसौली से कपरियन का पुरवा	0.40	9.00	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260.	बाराबंकी	सफदरगंज	सिद्धौरा	बिबियापुर	01.03.08	जाफरगंज तिराहा से सारी का पुरवा होते बिबियापुर घाट	0.85	15.36	15.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261.	बाराबंकी	सफदरगंज	सिद्धौरा	कन्हवापुर	01.03.08	मोहम्मदपुर सिद्धौर मार्ग से कन्हवापुर	1.40	34.85	34.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
262.	बाराबंकी	सफदरगंज	रामनगर	परसा	01.03.08	पासिन का पुरवा पक्की सड़क से कोठी डीह होते टटेरवा तिराहा	3.45	89.93	89.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263.	बाराबंकी	सफदरगंज	रामनगर	पिपरी महार	27.12.07	महादेवा कड़ाका मार्ग से मल्लापुर गोसाई का पुरवा	1.20	27.68	27.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
264.	बाराबंकी	सफदरगंज	दरियाबाद	अरुवा	27.12.07	डा0 अम्बेडकर ग्राम(अरुवा मजरा-नाउवा डीह) बुढआ कोडरी गौरिया मार्ग से नौवाडीह	2.00	54.30	54.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265.	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	इसौली	इटवा मलनापुर	27.12.07	कूरेभार धनपतगंज मार्ग पर ऐनपुर से इटवा मलनापुर	1.70	34.01	34.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
266.	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	सदर	कुडवार	01.03.08	गंजेहणी भडरा मार्ग पर कामापुर से इसरौली पिच मार्ग	2.50	53.84	53.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
267.	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	चांदा	जाटूपुर	01.03.08	लम्भुआ शम्भूगंज मार्ग से जाटूपुर	2.45	44.34	44.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268.	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	जयसिंह	बरौसा	01.03.08	दुर्गा मन्दिर मीरपुर पिच रोड से गंगोलिया	1.00	19.34	19.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269.	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	अमेठी	सोनारी	01.03.08	सोनारी के तिवारीपुर एवं वैश का पूरा	2.00	34.90	34.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270.	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	अमेठी	अमेयमाफी	01.03.08	टिकरी कल्यानपुर मार्ग से अमेयमाफी बर्तला, घोरहा, पूरे गोसाई	2.75	60.25	60.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271.	सुल्तानपुर	जाफरगंज	इसौली	हेमनापुर	01.03.08	सुल्तानपुर तिरहुत मार्ग से डा0 अम्बेडकर ग्राम चकमूसी के मजरा उसुरी	0.86	13.19	13.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272.	सुल्तानपुर	जाफरगंज	इसौली	हेमनापुर	01.03.08	तरहुत-सुल्तानपुर मार्ग से रामपुर धुवा	1.00	24.63	24.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273.	सुल्तानपुर	जाफरगंज	जगदीशपुर	कोडरी	01.03.08	डामर रोड मोड़ से कोडरी	2.50	53.21	53.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274.	सुल्तानपुर	जाफरगंज	जगदीशपुर	मटियारी कलां	01.03.08	पूरे अकबरकला डामर रोड से पूरे शंकर वाया मटियारी कला	1.70	38.93	38.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275.	सुल्तानपुर	जाफरगंज	जगदीशपुर	हलियापुर	01.03.08	हलियापुर एवं मजरा रनमूसेपुर(हलियापुर बाजार से रनमूसेपुर होते तिरहुत सुल्तानपुर मार्ग)	1.60	34.36	34.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
276.	बलरामपुर	तुलसीपुर	गैसड़ी	गौरा निकोलिया	27.12.07	तुलसीपुर मार्ग से सिधवापुर नेवरी मार्ग एवं इटवा रोड से चौघड़ा मार्ग	1.40	36.26	36.26	-	-	-	0.90	0.90	0.90	-	-	-
277.	बहराइच	पयागपुर	कैसरगंज	जिगिनियाज सकरन	27.12.07	प्रेम दास कुट्टी बाजार से जिगिनिया जसकरन धर्मपुर	4.10	103.37	103.37	58.10	-	07	1.86	3.80	3.50	-	-	-

# डा० अम्बेडकर ग्रामसभा योजना(वर्ष 2007-08 में चयनित सम्पर्क मार्गों की प्रगति आख्या-पूर्ण कार्य)

(लागत एवं धनराशि-रूपये लाख में, लम्बाई-किमी० में)

क्र०	जनपद का नाम	समिति का नाम	विधानसभा का नाम	ग्रामसभा का नाम	स्वीकृत शासनादेश की तारीख/ वर्ष	मार्ग का नाम एवं श्रेणी	स्वीकृत/ वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत/ सम्भावित लागत	वर्ष 2007-08 में प्राप्त धनराशि	वित्तीय प्रगति (कुल व्यय)	भौतिक प्रगति						अन्य विवरण	
											मिट्टी	पुलिया	सोलिंग	इण्टर	टाप	पी-02		पी०सी०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	लखनऊ	बन्धरा	मोहनलालगंज	भददी सिर्स	05.02.08	दयालपुर-मदा खेड़ा मार्ग से डा० अम्बेडकर ग्राम सिर्स	0.40	16.92	16.92	12.70	-	01	0.40	0.40	0.40	-	0.40	कार्य पूर्ण
2.	लखनऊ	लखनऊ	महोना	राजापुर इन्दौरा	05.02.08	इन्दौरा चौराहे से डा० अम्बेडकर ग्राम राजापुर इन्दौरा	0.18	3.74	3.74	3.40	-	-	0.18	0.18	0.18	-	0.18	कार्य पूर्ण
3.	हरदोई	शाहाबाद	शाहाबाद	बड़ौरा	05.02.08	बड़ौरा मार्ग से चमारनपुरवा	0.25	16.11	16.11	-	-	-	0.05	-	0.25	-	0.25	कार्य पूर्ण
4.	हरदोई	हरदोई	बेनीगंज	बावन	05.02.08	हरदोई बावन रोड से भुवनपुरवा वाया रसूलपुर भिटारी	1.10	32.80	32.80	16.19	-	-	1.10	1.10	1.10	-	1.10	कार्य पूर्ण
5.	हरदोई	हरदोई	हरदोई	महोलिया शिवपार	05.02.08	हरदोई पिहानी मार्ग से चक	0.35	8.90	8.90	3.50	-	01	0.28	0.28	-	-	0.28	कार्य पूर्ण
6.	हरदोई	हरदोई	अहिरौरी	बधौली	05.02.08	बधौली बाजार से बधौली मार्ग से बिबोना	0.20	12.17	12.17	3.76	-	-	0.20	0.20	0.20	-	0.20	कार्य पूर्ण
7.	उन्नाव	बांगरमऊ	शफीपुर	लगलेसरा	07.01.08	डा० अम्बेडकर ग्राम भखरा खेड़ा	0.90	24.16	24.16	10.77	-	01	0.90	0.90	0.90	-	0.90	कार्य पूर्ण
8.	उन्नाव	बांगरमऊ	हसनगंज	हसनगंज	07.01.08	हसनगंज मियाँगंज मार्ग से माढ़ा	0.90	26.67	26.67	6.14	-	01	-	0.40	0.90	-	0.90	कार्य पूर्ण
9.	उन्नाव	बांगरमऊ	हसनगंज	लहरू	07.01.08	डा० अम्बेडकर ग्राम लहरू	1.00	23.63	23.63	19.26	-	01	-	1.00	1.00	-	1.00	कार्य पूर्ण
10.	उन्नाव	बांगरमऊ	हसनगंज	पूरा चॉद	07.01.08	डा० अम्बेडकर ग्राम पूरा चॉद में छरेहटी धानमउ	0.60	13.47	13.47	3.72	-	01	0.60	0.60	0.60	-	0.60	कार्य पूर्ण
11.	उन्नाव	उन्नाव	हड़हा	धनीखेड़ा	11.01.08	गोडियन खेड़ा धन्नी खेड़ा मार्ग पर नौगवा से सलारपुर	1.50	38.16	38.16	28.28	-	01	1.50	1.50	1.50	-	1.50	कार्य पूर्ण
12.	उन्नाव	उन्नाव	हड़हा	तौरा	11.01.08	उन्नाव पुरवा मार्ग पर डा० अम्बेडकर ग्राम हिन्दू खेड़ा	0.30	11.60	11.60	5.40	-	-	-	0.30	0.30	-	0.30	कार्य पूर्ण
13.	रायबरेली	बछरावां	बछरावां	टोडरपुर	27.12.07	सम्पर्क मार्ग टोडरपुर	1.00	15.65	15.65	14.52	-	03	-	1.00	1.00	-	1.00	कार्य पूर्ण
14.	रायबरेली	बछरावां	बछरावां	विशुनपुर	27.12.07	रेलवे कासिंग से बगाही विशुनपुर	0.50	10.26	10.26	8.00	-	01	0.50	0.50	0.50	-	0.50	कार्य पूर्ण
15.	रायबरेली	बछरावां	बछरावां	अतरेहता	27.12.07	महाराजगंज शिवगढ़ मार्ग से ढोढे का पुरवा	0.35	11.96	11.96	11.76	-	01	0.14	0.14	0.35	-	0.35	कार्य पूर्ण
16.	रायबरेली	रायबरेली	सदर	बल्ला बावन बुजुर्ग	27.12.07	नरई पुल से खुदागंज	1.50	29.58	29.58	19.87	-	01	1.50	1.50	1.50	-	1.50	कार्य पूर्ण
17.	रायबरेली	रायबरेली	सदर	सराय मुगला	27.12.07	राही सराय मुगला छेदी का पुरवा से सिकन्दरपुर मार्ग	0.50	10.07	10.07	8.17	-	01	0.50	0.50	0.50	-	0.50	कार्य पूर्ण
18.	रायबरेली	रायबरेली	सतांव	अटौरा बुजुर्ग	27.12.07	रायबरेली लालगंज मार्ग से घासी का पुरवा	1.20	23.26	23.26	16.55	-	01	1.20	1.20	1.20	-	1.20	कार्य पूर्ण
19.	रायबरेली	रायबरेली	सलोन	सराय गुगला	10.01.08	राही सराय मुगला से सराय शेखा	0.25	10.19	10.19	8.98	-	-	0.20	0.25	0.25	-	0.25	कार्य पूर्ण
20.	रायबरेली	सलोन	हड़हा	धरई	27.12.07	सलोन मानिकपुर मार्ग से औटहिया	1.20	23.47	23.47	22.66	-	02	1.20	1.20	1.20	-	1.20	कार्य पूर्ण
21.	रायबरेली	जायस	तिलोयी	नौखेरा	10.01.08	हजारीगंज कोटवा से नौखड़ा	0.15	7.37	7.37	6.03	-	-	0.15	-	-	-	0.15	कार्य पूर्ण
22.	रायबरेली	लालगंज	सरोनी	ऐहार	27.12.07	लालगंज रायबरेली मार्ग से डकौली	1.70	32.36	32.36	28.33	-	02	1.70	1.70	1.70	-	1.70	कार्य पूर्ण
23.	सीतापुर	सीतापुर	सीतापुर	नेवादा	27.12.07	हलवापुर से नेवादा बेहड़ा	1.40	37.65	37.65	21.32	-	04	1.20	1.40	1.40	-	1.40	कार्य पूर्ण
24.	खीरी	मोहम्मदी	मोहम्मदी	सिसौरा नसीर	07.02.08	मोहम्मदी शाहजहाँपुर मार्ग से कटिघरा	1.90	46.13	46.13	32.34	-	03	-	1.90	1.90	-	1.90	कार्य पूर्ण
25.	बरेली	बरेली	बहेड़ी	निर्गुआ	07.01.08	अकीलाबाद निर्गुआ मार्ग से गौटिया मेवाती	1.65	39.33	39.33	22.19	-	02	1.45	1.45	1.45	-	1.65	कार्य पूर्ण

क्र०	जनपद का नाम	समिति का नाम	विधानसभा का नाम	ग्रामसभा का नाम	स्वीकृत शासनादेश की तारीख/ वर्ष	मार्ग का नाम एवं श्रेणी	स्वीकृत/ वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत/ सम्भावित लागत	वर्ष 2007-08 में प्राप्त धनराशि	वित्तीय प्रगति (कुल व्यय)	भौतिक प्रगति						अन्य विवरण	
											मिट्टी	पुलिया	सोलिंग	इण्टर	टाप	पी-02		पी0सी0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
26.	बरेली	बरेली	कैन्ट	कीरतपुर	27.12.07	सिधार्ईमुरावन कीरतपुर नहर पटरी मार्ग से अधकटा बुनियादी बेगम	0.80	23.77	23.77	7.26	-	-	0.80	0.80	0.80	-	0.80	कार्य पूर्ण
27.	बरेली	बरेली	कैन्ट	कीरतपुर	27.12.07	सिधार्ईमुरावन कीरतपुर नहर पटरी मार्ग से कीरतपुर	0.85	23.74	23.74	16.03	-	04	0.85	0.85	0.85	-	0.85	कार्य पूर्ण
28.	बरेली	बरेली	सनहा	क्यारा	27.12.07	क्यारा प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र से मंझा	1.65	41.32	41.32	26.88	-	02	1.65	1.65	1.65	-	1.65	कार्य पूर्ण
29.	बरेली	बरेली	सनहा	क्यारा	27.12.07	क्यारा प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र से मंझा मार्ग से पीपल गौटिया	0.40	10.58	10.58	8.61	-	01	0.40	0.40	0.40	-	0.40	कार्य पूर्ण
30.	बरेली	बरेली	सनहा	क्यारा	27.12.07	बुखारा फरीदपुर मार्ग के 7वें किमी० से रायपुर हंस मार्ग पर देवस्थान से जगतपुर	0.80	31.18	31.18	13.74	-	03	0.80	0.80	0.80	-	0.80	कार्य पूर्ण
31.	बरेली	बरेली	सनहा	क्यारा	27.12.07	आबादी क्षेत्र मे जल्लापुर रामदयाल	0.20	7.24	7.24	6.38	-	-	0.20	0.20	0.20	-	0.20	कार्य पूर्ण
32.	बरेली	बरेली	नवाबगंज	बरौर	27.12.07	बरौर से शेखूपुर	0.80	21.71	21.71	16.66	-	03	0.80	0.80	0.80	-	0.80	कार्य पूर्ण
33.	बरेली	बरेली	नवाबगंज	क्योलडिया	27.12.07	क्योलडिया से केला डांडी बस अड्डे	1.52	43.92	43.92	26.25	-	02	1.52	1.52	1.52	-	1.52	कार्य पूर्ण
34.	बरेली	बरेली	नवाबगंज	क्योलडिया	27.12.07	क्योलडिया से हरैया	0.90	22.35	22.35	18.77	-	02	0.90	0.90	0.90	-	0.90	कार्य पूर्ण
35.	बरेली	बरेली	नवागंज	बरौर	27.12.07	बरौर बरा मार्ग से जाफरपुर	0.25	9.78	9.78	7.46	-	-	0.25	0.25	0.25	-	0.25	कार्य पूर्ण
36.	बरेली	बरेली	आवंला	चकरपुर	07.01.08	डरूआ से चकरपुर	1.30	36.15	36.15	18.13	-	04	1.30	1.30	1.30	-	1.30	कार्य पूर्ण
37.	बदायूं	बदायूं	उसहैत	म्याऊँ	27.12.07	म्याऊँ विशारत नगर रोड से केसोपुर	0.37	9.90	9.90	5.22	-	04	0.37	0.37	0.37	-	0.37	कार्य पूर्ण
38.	बदायूं	बिसौली	बिसौली	करिया मई	27.12.07	करियामई से भरतपुर	1.70	43.91	43.91	18.60	-	02	-	1.70	1.70	-	1.70	कार्य पूर्ण
39.	बदायूं	दातागंज	दातागंज	जमालपुर	27.12.07	दियोरई पसिया नगला मार्ग पर सिसैया किशनपुर से अफजलपुर कला	0.70	17.73	17.73	10.09	-	02	0.65	0.70	0.70	-	0.70	कार्य पूर्ण
40.	शाहजहाँपुर	तिलहर	तिलहर	बरूआ	27.12.07	सम्पर्क मार्ग धियरई	0.60	13.04	13.04	3.25	-	-	-	0.42	0.42	-	0.42	कार्य पूर्ण
41.	शाहजहाँपुर	तिलहर	तिलहर	बढियाकला	27.12.07	सम्पर्क मार्ग बढिया खुर्द	1.00	24.98	24.98	12.19	-	01	0.80	0.83	0.83	-	0.83	कार्य पूर्ण
42.	शाहजहाँपुर	पुवायां	पुवायां	नाहिल	27.12.07	सम्पर्क मार्ग नहिलोरा खुर्द	0.50	13.35	13.35	5.27	-	01	0.45	0.50	0.50	-	0.50	कार्य पूर्ण
43.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	मिश्रीपुर	27.12.07	सम्पर्क मार्ग सराय	0.50	10.46	10.46	6.44	-	-	-	0.38	0.38	-	0.38	कार्य पूर्ण
44.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	हथौड़ा	27.12.07	सम्पर्क मार्ग जानकी नगर	0.20	5.67	5.67	3.07	-	-	0.20	0.20	0.20	-	0.20	कार्य पूर्ण
45.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	ददरौला	भानपुर	27.12.07	सम्पर्क मार्ग भानपुर	1.00	21.49	21.49	15.36	-	01	-	1.00	1.00	-	1.00	कार्य पूर्ण
46.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	ददरौला	पसगवां	07.01.08	सम्पर्क मार्ग कासिमगंज	0.80	21.19	21.19	13.60	-	02	0.80	0.80	0.80	-	0.80	कार्य पूर्ण
47.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	ददरौला	पसगवां	27.12.07	सम्पर्क मार्ग नवगंवा उर्फ गलडाह	0.35	7.37	7.37	4.26	-	-	-	0.35	0.35	-	0.35	कार्य पूर्ण
48.	शाहजहाँपुर	जलालाबाद	जलालाबाद	रौली बउरी	27.12.07	सम्पर्क मार्ग अहत्मादपुर ता० गुरगंवा	1.70	43.94	43.94	38.57	-	02	1.68	1.68	1.68	-	1.68	कार्य पूर्ण
49.	पीलीभीत	बीसलपुर	बीसलपुर	नगरफिजा	27.12.07	पी०एम०जी०एस०वाई० मार्ग से डा० अम्बेडकर ग्राम नगरा फिजा	0.70	16.24	16.24	8.54	-	-	0.70	0.70	0.70	-	0.70	कार्य पूर्ण
50.	पीलीभीत	बीसलपुर	पीलीभीत	रसूला मुस्तकिल	27.12.07	बरेली बीसलपुर मार्ग से रसूला मुस्तकिल में सी०सी० रोड व नाली	0.80	35.50	35.50	32.90	-	-	0.80	0.80	0.80	-	0.80	कार्य पूर्ण
51.	पीलीभीत	बीसलपुर	पूरनपुर	माधौटाण्डा	27.12.07	डा० अम्बेडकर ग्राम माधौ टाँडा के मजरे परसरामपुर	1.90	42.31	42.31	37.03	-	-	1.90	1.90	1.90	-	1.90	कार्य पूर्ण
52.	पीलीभीत	पीलीभीत	पीलीभीत	पकडिया नौगवां	27.12.07	पीलीभीत बरेली मार्ग से नौगवा एहतमाली में सी०सी० रोड व नाली	1.00	48.26	48.26	37.16	-	02	0.90	0.70	0.70	-	0.70	कार्य पूर्ण

क्र०	जनपद का नाम	समिति का नाम	विधानसभा का नाम	ग्रामसभा का नाम	स्वीकृत शासनादेश की तारीख/ वर्ष	मार्ग का नाम एवं श्रेणी	स्वीकृत/ वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत/ सम्भावित लागत	वर्ष 2007-08 में प्राप्त धनराशि	वित्तीय प्रगति (कुल व्यय)	भौतिक प्रगति						अन्य विवरण	
											मिट्टी	पुलिया	सोलिंग	इण्टर	टाप	पी-02		पी0सी0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
53.	पीलीभीत	पीलीभीत	पीलीभीत	कटमरा	27.12.07	पंडरा किशनदा से नौगवा एहतमाली	2.40	47.04	47.04	45.02	-		2.40	2.40	2.40	-	2.40	कार्य पूर्ण
54.	जे०पी० नगर	धनौरा	हसनपुर	फाजलपुर माफी	27.12.07	बदायूं में ईदगाह पक्की सड़क से फाजलपुर उर्फ बढपुरा	3.90	95.21	95.21	87.09	-	09	2.60	3.90	3.90	-	3.90	कार्य पूर्ण
55.	जे०पी० नगर	धनौरा	हसनपुर	आरिफपुर माफी	03.03.08	मूढा-खादगुर्जर -गजरौला मार्ग से गन्दूपाल	0.70	13.98	13.98	12.96	-	01	0.50	0.70	0.70	-	0.70	कार्य पूर्ण
56.	जे०पी० नगर	अमरोहा	अमरोहा	अमरोहा देहात	27.12.07	मोहम्मदी की मढैया से मुख्य मार्ग से मोहम्मदी की मढैया	0.20	6.50	6.50	6.28	-	-	-	-	0.22	-	0.22	कार्य पूर्ण
57.	बिजनौर	धामपुर	अफजलगढ़	रेहड़	10.01.08	अलीगंज स्कूल से लालपुरी	1.30	41.80	41.80	29.56	-	02	1.30	1.30	1.30	-	1.30	कार्य पूर्ण
58.	बिजनौर	धामपुर	अफजलगढ़	हिदायतपुर	10.01.08	अफजलगढ़-कालागढ़ मुख्य मार्ग के 10-11 किमी० के मध्य दायी ओर मुनवरचक उर्फ पत्थर वाली	2.80	63.48	63.48	48.90	-	15	2.60	2.60	2.60	-	2.60	कार्य पूर्ण
59.	बिजनौर	किरतपुर	नजीबाबाद	सैफपुर खादर	03.03.08	सैफपुर खादर मार्ग से फतेहपुर सभाचन्द्र	1.20	25.82	25.82	20.62	-	03	1.00	1.20	1.20	-	1.20	कार्य पूर्ण
60.	बिजनौर	हल्दौर	चांदपुर	गंगोड़ा जट	03.03.08	गंगोड़ा जट से मिलक	0.80	23.76	23.76	20.69	-	02	0.15	0.80	0.80	-	0.80	कार्य पूर्ण
61.	बिजनौर	चांदपुर	स्योहारा	मीरापुर	03.03.08	नूरपुर अमरोहा मुख्य मार्ग के किमी० 8 व 9 के मध्य से खैरपुर जागीर	3.05	41.52	41.52	35.43	-	06	1.23	2.15	3.00	-	3.00	कार्य पूर्ण
62.	बिजनौर	नगीना	अफजलगढ़	हाजी मो०पुर कोट	10.01.08	नगीना-टाण्डा माईदास पी०डब्लू०डी० रोड के किमी० 18 से चौहड़पुर नानू	0.65	11.97	11.97	9.02	-	02	0.14	0.65	0.65	-	0.65	कार्य पूर्ण
63.	बिजनौर	नगीना	अफजलगढ़	हाजी मो०पुर कोट	10.01.08	नगीना-टाण्डा माईदास पी०डब्लू०डी० रोड पर स्थित कोट कादर से आजमपुर मन्नी	0.65	25.75	25.75	13.63	-	02	0.50	0.65	0.65	-	0.65	कार्य पूर्ण
64.	मुरादाबाद	मुरादाबाद	कांठ	सलेमपुर खास	03.03.08	सलेमपुर पाइन्दापुर मार्ग से भंकेरी एवं सलेमपुर पाइन्दापुर मार्ग से बुढनपुर खालसा	0.54	14.61	14.61	11.14	-	02	0.45	0.45	0.45	-	0.45	कार्य पूर्ण
65.	मुरादाबाद	मुरादाबाद	कुन्दरकी	अमनपुर कुन्दरकी	03.03.08	बिलारी अमनपुर कुन्दरकी मार्ग का अवशेष	0.14	3.01	3.01	2.43	-	01	-	0.14	0.14	-	0.14	कार्य पूर्ण
66.	मुरादाबाद	सम्भल	सम्भल	रुकुनुद्दीन सराय	03.03.08	सम्भल हसनपुर मार्ग से नरोत्तम सराय	0.50	14.56	14.56	13.65	-	01	0.06	0.50	0.50	-	0.50	कार्य पूर्ण
67.	मुरादाबाद	चन्दौसी	चन्दौसी	कैथल	03.03.08	चन्दौसी एतोल मार्ग से कैथल	0.38	11.44	11.44	10.62	-	01	-	0.38	0.38	-	0.38	कार्य पूर्ण
68.	रामपुर	मिलक	बिलासपुर	धल्लिया	07.01.08	सिहारी से धल्लिया	1.25	34.55	34.55	16.73	-	01	0.80	0.80	1.14	-	1.14	कार्य पूर्ण
69.	रामपुर	रामपुर	शाहाबाद	ककरव्वा	07.01.08	ककरव्वा से भोलापुर	2.10	42.35	42.35	33.73	-	02	2.06	2.06	2.06	-	2.06	कार्य पूर्ण
70.	रामपुर	रामपुर	रामपुर	बगरब्बा	07.01.08	सम्पर्क मार्ग मजरा बगरब्बा	0.80	19.71	19.71	5.31	-	07	0.77	0.77	0.77	-	0.77	कार्य पूर्ण
71.	रामपुर	रामपुर	रामपुर	जटपुरा	07.01.08	सम्पर्क मार्ग चक्कीवाला	0.12	8.02	8.02	7.12	-	02	-	-	0.12	-	0.12	कार्य पूर्ण
72.	रामपुर	शाहाबाद	शाहाबाद	मजराघाट	07.01.08	चन्द्रपुर कला घाट से मजरा घाट	0.20	4.52	4.52	3.54	-	02	-	0.20	0.20	-	0.20	कार्य पूर्ण
73.	सहारनपुर	सहारनपुर	मुजफ्फराबाद	मिर्जापुर पोल	07.01.08	सहारनपुर चकरौता रोड से मिर्जापुर पोल	0.20	6.71	6.71	6.58	-	01	-	-	0.20	-	0.20	कार्य पूर्ण

क्र०	जनपद का नाम	समिति का नाम	विधानसभा का नाम	ग्रामसभा का नाम	स्वीकृत शासनादेश की तारीख/ वर्ष	मार्ग का नाम एवं श्रेणी	स्वीकृत/ वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत/ सम्भावित लागत	वर्ष 2007-08 में प्राप्त धनराशि	वित्तीय प्रगति (कुल व्यय)	भौतिक प्रगति						अन्य विवरण	
											मिट्टी	पुलिया	सोलिंग	इण्टर	टाप	पी-02		पी0सी0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
74.	सहारनपुर	सहारनपुर	मुजफ्फराबाद	सहावपुरा	07.01.08	जनता रोड शाहपुरा पक्के मार्ग से सहावपुरा	0.25	9.12	9.12	8.88	-	-	-	-	0.25	-	0.25	कार्य पूर्ण
75.	सहारनपुर	सहारनपुर	हरौड़ा	गागल हेड़ी	07.01.08	गागल हेड़ी-भगवानपुर रोड से मक्का बॉस	0.70	12.49	12.49	7.08	-	-	0.12	0.70	0.70	-	0.70	कार्य पूर्ण
76.	सहारनपुर	सहारनपुर	हड़ौरा	दराकोट सला	07.01.08	हकीमपुरा पक्के मार्ग से रमजानपुरा	1.00	23.07	23.07	18.16	-	-	0.50	0.91	0.91	-	0.91	कार्य पूर्ण
77.	सहारनपुर	सहारनपुर	हड़ौरा	दराकोट सला	07.01.08	चकदेवली सकलापुरी मार्ग से हसनपुर	0.35	12.40	12.40	8.72	-	-	-	0.35	0.35	-	0.35	कार्य पूर्ण
78.	सहारनपुर	देवबन्द	नागल	भनेड़ा खास	07.01.08	भनेड़ाखास से अलीपुरा	0.90	13.75	13.75	10.23	-	-	-	0.88	0.88	-	0.88	कार्य पूर्ण
79.	सहारनपुर	देवबन्द	नागल	चन्देनाकोली	07.01.08	चन्देनाकोली मुस्तकम से नागल रोड	2.30	33.93	33.93	23.31	-	05	-	2.30	2.30	-	2.30	कार्य पूर्ण
80.	सहारनपुर	नकुड़	सरसवां	टावर मुस्तकमपुर	07.01.08	मंधोर काजीबास नसरुल्लागढ़ पक्के मार्ग से टावर मुस्तकमपुर	2.30	80.03	80.03	68.83	-	05	-	-	2.30	-	2.30	कार्य पूर्ण
81.	सहारनपुर	नकुड़	नकुड़	खोड़अफगान	07.01.08	फन्दपुरी अम्बेहटा मार्ग से याकुबपुर नानक माजरा	0.35	5.52	5.52	4.82	-	-	-	0.35	0.35	-	0.35	कार्य पूर्ण
82.	सहारनपुर	गंगोह	नकुड़	लखनौती	07.01.08	ततारपुर लखनौती मार्ग से भगवानपुर	0.45	15.46	15.46	14.07	-	-	-	-	0.45	-	0.45	कार्य पूर्ण
83.	सहारनपुर	गंगोह	नकुड़	लखनौती	07.01.08	लखनौती से पनाहपुर हरनामगढ़	1.10	22.19	22.19	21.40	-	-	-	0.80	1.05	-	1.05	कार्य पूर्ण
84.	सहारनपुर	गंगोह	नकुड़	कुण्डाकला	07.01.08	कुण्डाकला पक्के मार्ग से कुण्डाकला	0.35	13.01	13.01	12.72	-	-	-	0.32	0.32	-	0.32	कार्य पूर्ण
85.	सहारनपुर	गंगोह	नकुड़	पूजना	07.01.08	कस्बा तीतरों से पूजना रोड	2.50	43.80	43.80	40.33	-	05	-	2.07	2.31	-	2.31	कार्य पूर्ण
86.	सहारनपुर	गंगोह	नकुड़	डबकोला कलां	07.01.08	यमुना बाँध से सराजपुर उर्फ तकीपुर	0.30	5.37	5.37	5.02	-	-	0.28	0.28	0.28	-	0.28	कार्य पूर्ण
87.	मुजफ्फरनगर	कांधला	कांधला	जसाला	07.01.08	काँधला कैराना रोड से फजलपुर	1.70	33.59	33.59	22.92	-	01	1.40	1.40	1.40	-	1.40	कार्य पूर्ण
88.	मुजफ्फरनगर	थानाभवन	थाना भवन	काजीपुर ठिरुवा	07.01.08	कैल शिकारपुर मार्ग से ठिरुवा	0.55	8.99	8.99	8.42	-	-	-	0.55	0.55	-	0.55	कार्य पूर्ण
89.	मुजफ्फरनगर	थानाभवन	थाना भवन	मुल्लापुर जमालपुर	07.01.08	गोगवान मुख्य मार्ग से जमालपुर	0.90	14.50	14.50	12.77	-	-	-	0.83	0.83	-	0.83	कार्य पूर्ण
90.	मुजफ्फरनगर	शामली	थाना भवन	चौसाना	07.01.08	बिडौली-चौसाना मार्ग से चौसाना जदीद(लक्ष्मीपुरा)	2.50	43.82	43.82	41.00	-	10	-	2.50	2.50	-	2.50	कार्य पूर्ण
91.	मुजफ्फरनगर	शाहपुर	खतौली	गोयला	07.01.08	शाहपुर गोयला मार्ग से मौ0 जुनारदार धनामन की ओर	1.20	19.99	19.99	17.60	-	08	-	1.20	1.20	-	1.20	कार्य पूर्ण
92.	मुजफ्फरनगर	शाहपुर	कांधला	कुरालसी	07.01.08	जौला कुरालसी मार्ग से बहलोलपुर	1.30	20.42	20.42	18.18	-	01	-	1.27	1.27	-	1.27	कार्य पूर्ण
93.	मेरठ	मेरठ	सिवालरण	चिन्दौड़ी खास	10.01.08	पुरा महादेव मार्ग किमी0 1 से चिन्दौड़ी खास	1.05	20.18	20.18	19.81	-	-	-	1.05	1.05	-	1.05	कार्य पूर्ण
94.	मेरठ	मेरठ	सिवालरण	चिन्दौड़ी खास	10.01.08	पुरा महादेव मार्ग किमी0 2 से चिन्दौड़ी पट्टी डालू	0.32	8.66	8.66	4.19	-	-	-	0.32	0.32	-	0.32	कार्य पूर्ण
95.	मेरठ	परीक्षितगढ़	किठौर	सालौर रसूलपुर पनाह	27.12.07	सालौर रसूलपुर पनाह से तेजपुरी	2.00	50.05	50.05	35.75	-	05	2.00	2.00	2.00	-	2.00	कार्य पूर्ण

क्र०	जनपद का नाम	समिति का नाम	विधानसभा का नाम	ग्रामसभा का नाम	स्वीकृत शासनादेश की तारीख/ वर्ष	मार्ग का नाम एवं श्रेणी	स्वीकृत/ वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत/ सम्भावित लागत	वर्ष 2007-08 में प्राप्त धनराशि	वित्तीय प्रगति (कुल व्यय)	भौतिक प्रगति						अन्य विवरण	
											मिट्टी	पुलिया	सोलिंग	इण्टर	टाप	पी-02		पी0सी0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
96.	बुलन्दशहर	शिकारपुर	पहासू	कमऔना	27.12.07	पहासू छतारी मार्ग से पढा	0.40	9.62	9.62	7.74	-	01	-	0.20	0.40	-	0.40	कार्य पूर्ण
97.	बुलन्दशहर	शिकारपुर	पहासू	फजलपुर	27.12.07	पहासू सोमना मार्ग से फजलपुर	0.77	15.16	15.16	12.39	-	01	-	0.41	0.77	-	0.77	कार्य पूर्ण
98.	बुलन्दशहर	सियाना	सियाना	खानी कहीरी	27.12.07	बसी बुगरासी मार्ग से हयादपुर मजरा	0.80	16.77	16.77	13.21	-	03	-	0.61	0.80	-	0.80	कार्य पूर्ण
99.	बुलन्दशहर	जहाँगीराबाद	शिकारपुर	शिवाली	27.12.07	शिवाली सलेमपुर मार्ग से सन्नौट	0.48	12.59	12.59	7.96	-	03	-	0.27	0.48	-	0.48	कार्य पूर्ण
100.	बुलन्दशहर	जहाँगीराबाद	सियाना	शंकरपुर	27.12.07	अमरगढ़ खानपुर मार्ग पर शंकरपुर से शंकरपुर की मढैया (मजरा)	0.80	16.50	16.50	12.73	-	03	-	0.62	0.80	-	0.80	कार्य पूर्ण
101.	बुलन्दशहर	गुलावटी	अगौता	सैदपुर	27.12.07	सैदपुर रजवाहे से नीभापाटी	0.96	21.94	21.94	17.45	-	04	0.74	0.76	0.96	-	0.96	कार्य पूर्ण
102.	बुलन्दशहर	गुलावटी	अगौता	सैदपुर	27.12.07	सैदपुर-गुलावटी मार्ग से नीभापाटी	1.40	22.81	22.81	20.01	-	-	-	1.23	1.40	-	1.40	कार्य पूर्ण
103.	आगरा	फतेहाबाद	फतेहाबाद	बेगमपुर	27.12.07	फतेहाबाद रिहावली मार्ग से बेगमपुर	0.30	9.87	9.87	5.45	-	01	0.15	0.30	0.30	-	0.30	कार्य पूर्ण
104.	आगरा	फतेहाबाद	फतेहाबाद	बेगमपुर	27.12.07	फतेहाबाद रिहावली मार्ग से छतरा की गढ़ी	1.00	21.71	21.71	11.33	-	-	1.00	1.00	1.00	-	1.00	कार्य पूर्ण
105.	आगरा	फतेहाबाद	फतेहाबाद	बेगमपुर	27.12.07	फतेहाबाद रिहावली मार्ग से धर्मपाल का पुरा	0.50	11.83	11.83	8.75	-	01	0.50	0.50	0.40	-	0.50	कार्य पूर्ण
106.	आगरा	फतेहाबाद	फतेहाबाद	बेगमपुर	27.12.07	फतेहाबाद रिहावली मार्ग से कुतुकपुर गूजर	1.00	22.38	22.38	8.61	-	01	0.80	0.80	0.80	-	0.80	कार्य पूर्ण
107.	आगरा	आगरा	दयालबाग	बाँईपुर	07.01.08	बाँईपुर-गढ़ी बाँईपुर से बाबरपुर मुस्तकिल	1.20	25.32	25.32	8.60	-	01	1.20	1.20	1.20	-	1.20	कार्य पूर्ण
108.	आगरा	आगरा	दयालबाग	नैनाना ब्राह्मण	27.12.07	चावली से नगला परमहंस	0.50	17.78	17.78	3.82	-	-	0.25	0.45	0.45	-	0.45	कार्य पूर्ण
109.	आगरा	आगरा	दयालबाग	नैनाना ब्राह्मण	27.12.07	दिगनेर जनौरा मार्ग से टरकपुरा	0.25	3.96	3.96	3.58	-	-	-	-	0.25	-	0.25	कार्य पूर्ण
110.	आगरा	अछनेरा	फतेहपुर सीकरी	सीगना	07.01.08	एन0एच0-2 चौमुहा फरह	1.20	22.40	22.40	15.72	-	01	0.10	1.16	1.16	-	1.16	कार्य पूर्ण
111.	महामाया नगर	हाथरस	इगलास	अखैपुर	27.12.07	लोधीगढ़ नगला शिवसिंह मार्ग से अखैपुर	1.50	35.64	35.64	18.10	-	03	1.50	1.50	1.50	-	1.50	कार्य पूर्ण
112.	महामाया नगर	हाथरस	हाथरस	कोटा	27.12.07	कोटा से मोहनपुरा	0.90	17.71	17.71	12.69	-	03	0.90	0.90	0.90	-	0.90	कार्य पूर्ण
113.	अलीगढ़	खैर	बरौली	जलाखा	27.12.07	चण्डौस से जलाखा	1.70	37.96	37.96	28.82	-	03	1.70	1.70	1.70	-	1.70	कार्य पूर्ण
114.	अलीगढ़	सिकन्दाराऊ	सिकन्दाराऊ	तुर्कीपुर	27.12.07	अगसौली चौराहा वाजिदपुर मार्ग से तुर्कीपुर	0.40	8.75	8.75	6.96	-	01	0.40	0.40	0.40	-	0.40	कार्य पूर्ण
115.	अलीगढ़	सिकन्दाराऊ	सिकन्दाराऊ	तुर्कीपुर	27.12.07	सिकन्दाराऊ कासगंज मार्ग से तुर्कीपुर	0.70	15.10	15.10	7.23	-	02	0.70	0.70	0.70	-	-	कार्य पूर्ण
116.	फिरोजाबाद	शिकोहाबाद	शिकोहाबाद	असुआ	07.01.08	सिरसागंज नौशहरा मार्ग से असुआ होते नगला बिलौटिया	0.50	10.10	10.10	4.76	-	02	0.50	0.50	0.50	-	0.50	कार्य पूर्ण
117.	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद	टुण्डला	अली नगर कैजरा	07.01.08	अलीनगर कैजरा चौराहे से मिलिकखान जहानपुर	1.25	22.95	22.95	9.06	-	-	1.25	1.25	1.25	-	1.25	कार्य पूर्ण
118.	मैनपुरी	मैनपुरी	करहल	नगला राजा	14.01.08	सम्पर्क मार्ग नगला राजा	0.35	12.64	12.64	9.02	-	01	-	0.35	0.35	-	0.35	कार्य पूर्ण
119.	मैनपुरी	मैनपुरी	किशनी	मंछना	14.01.08	मंछना से पवर्तपुर मार्ग	0.65	13.68	13.68	2.12	-	01	0.65	0.65	0.65	-	0.65	कार्य पूर्ण
120.	एटा	कासगंज	कासगंज	नदरई	07.01.08	नदरई डेयरी तिलसई खुर्द मार्ग से बरेला	1.00	20.36	20.36	5.93	-	02	1.00	1.00	1.00	-	1.00	कार्य पूर्ण
121.	एटा	कासगंज	सौरा	मानपुर नगरिया	07.01.08	न्योली तारापुर सी0सी0 मार्ग से सराय जुनारदार	0.70	16.48	16.48	8.21	-	02	0.70	0.70	0.70	-	0.70	कार्य पूर्ण
122.	एटा	कासगंज	सौरा	फिरोजपुर सानी	07.01.08	कासगंज अमापुर मार्ग से महेशपुर	0.50	10.55	10.55	5.47	-	-	0.50	0.50	0.50	-	0.50	कार्य पूर्ण

क्र०	जनपद का नाम	समिति का नाम	विधानसभा का नाम	ग्रामसभा का नाम	स्वीकृत शासनादेश की तारीख/ वर्ष	मार्ग का नाम एवं श्रेणी	स्वीकृत/ वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत/ सम्भावित लागत	वर्ष 2007-08 में प्राप्त धनराशि	वित्तीय प्रगति (कुल व्यय)	भौतिक प्रगति						अन्य विवरण	
											मिट्टी	पुलिया	सोलिंग	इण्टर	टाप	पी-02		पी0सी0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
123.	एटा	अवागढ़	जलेसर	नगला मीरा	07.01.08	हाथरस जलेसर डा0 अम्बेडकर ग्राम नगला गदाई	1.00	18.84	18.84	9.97	-	03	1.00	1.00	0.10	-	1.00	कार्य पूर्ण
124.	एटा	अलीगंज	अलीगंज	अलीगंज	07.01.08	अलीगंज कायमगंज मार्ग से डा0 अम्बेडकर ग्राम सरौतिया	1.25	23.82	23.82	6.40	-	-	1.25	1.25	1.25	-	1.25	कार्य पूर्ण
125.	औरैया	दिबियापुर	औरैया	बनारपुर	27.12.07	पाता रोड से सहनगरा होते देवी का पुरवा	2.40	52.49	52.49	45.32	-	-	0.35	2.40	2.40	-	2.40	कार्य पूर्ण
126.	औरैया	दिबियापुर	औरैया	नौगंवा	27.12.07	कचौसी सहायल रोड से अमरपुर	1.30	28.24	28.24	15.65	-	-	1.14	1.14	1.14	-	1.14	कार्य पूर्ण
127.	औरैया	औरैया	औरैया	रूदौली	27.12.07	औरैया दिबियापुर मार्ग से डा0 अम्बेडकर ग्राम रूदौली	0.62	23.01	23.01	21.37	-	-	0.62	0.62	0.62	-	0.62	कार्य पूर्ण
128.	औरैया	औरैया	अजीतमल	अयाना	27.12.07	मुरादगंज फरिहा मार्ग पर भूरेपुर खुर्द से डा0 अम्बेडकर ग्राम भूरेपुर खुर्द द्वितीय होते भीखेपुर मार्ग	1.90	34.43	34.43	17.29	-	-	1.65	1.65	1.65	-	1.65	कार्य पूर्ण
129.	औरैया	अछल्दा	विधूना	बरूआ	27.12.07	साला रामगढ़ रोड से बिजौड़ा	0.25	3.93	3.93	3.30	-	-	-	0.21	0.21	-	0.21	कार्य पूर्ण
130.	कानपुर नगर	बरीपाल	घाटमपुर	कुम्हूपुर	07.01.08	भीतरगांव घाटमपुर रोड से डा0 अम्बेडकर ग्राम कुम्हूपुर	0.55	11.95	11.95	10.66	-	-	-	-	0.55	-	0.55	कार्य पूर्ण
131.	कानपुर नगर	बरीपाल	भोगनीपुर	गिरसी	07.01.08	गिरसी से लीलावती का पुरवा	2.50	44.06	44.06	30.25	-	07	1.80	2.20	2.50	-	2.50	कार्य पूर्ण
132.	कानपुर नगर	कानपुर	सरसौल	बिन्नौर	27.12.07	बिन्नौर का कटरा भैसोर मजरा	2.05	39.05	39.05	27.83	-	-	1.32	1.68	1.68	-	2.00	कार्य पूर्ण
133.	कानपुर नगर	कानपुर	सरसौल	मझावन	27.12.07	मझावन के मजरा इनायतपुर	0.60	10.77	10.77	3.35	-	-	0.48	0.58	0.58	-	0.58	कार्य पूर्ण
134.	कानपुर नगर	चौबेपुर	चौबेपुर	अमिलिया	27.12.07	अमिलिया का मजरा तिधरा	1.50	29.67	29.67	25.29	-	-	1.50	1.50	1.50	-	1.50	कार्य पूर्ण
135.	कानपुर नगर	चौबेपुर	चौबेपुर	केवना	27.12.07	सम्पर्क मार्ग खाजगीरपुर	1.25	20.26	20.26	9.67	-	-	0.43	1.20	1.20	-	1.20	कार्य पूर्ण
136.	कानपुर नगर	चौबेपुर	चौबेपुर	केवना	27.12.07	सम्पर्क मार्ग केवना	0.50	9.04	9.04	5.75	-	-	-	0.50	0.50	-	0.50	कार्य पूर्ण
137.	कानपुर नगर	चौबेपुर	चौबेपुर	केवना	27.12.07	केवना का मजरा ईश्वरीपुरवा	0.60	11.70	11.70	8.27	-	-	0.50	0.50	0.50	-	0.50	कार्य पूर्ण
138.	कानपुर देहात	रूरा	सरवनखेड़ा	बारा	27.12.07	बारा का मजरा हजारी पुरवा से कालपी रोड पुरवा	0.50	9.45	9.45	6.48	-	-	0.50	0.50	0.50	-	0.50	कार्य पूर्ण
139.	कानपुर देहात	रूरा	सरवनखेड़ा	मण्डौली	27.12.07	मण्डौली के मैथा स्टेशन गहलो मार्ग से अहिरानी	1.25	24.06	24.06	20.61	-	-	1.20	1.20	1.20	-	1.20	कार्य पूर्ण
140.	कानपुर देहात	झीझंक	बिल्हौर	असालतगंज	27.12.07	रसूलाबाद बिल्हौर रोड से डा0 अम्बेडकर ग्राम चमारनपुरवा	0.70	18.43	18.43	7.82	-	-	0.47	0.47	0.47	-	0.47	कार्य पूर्ण
141.	कानपुर देहात	झीझंक	डेरापुर	बनीपारा महाराज	27.12.07	बनीपारा रोड से देवकीपुरवा	1.20	26.29	26.29	13.88	-	-	0.88	1.20	1.20	-	1.20	कार्य पूर्ण
142.	कानपुर देहात	पुखरायां	भोगनीपुर	गोपालपुर	07.01.08	सम्पर्क मार्ग गोपालपुर	0.45	8.80	8.80	7.83	-	-	-	-	0.45	-	0.45	कार्य पूर्ण
143.	कानपुर देहात	पुखरायां	कानपुर देहात	बरौर	07.01.08	बरौर से अहलादी की मड़ैया	1.35	19.39	19.39	13.19	-	03	-	1.35	1.35	-	1.35	कार्य पूर्ण
144.	कानपुर देहात	औरैया	राजपुर	हाजिरपुर	07.02.08	सिकन्दरा जाफरपुर मार्ग से डा0 अम्बेडकर ग्राम हाजिरपुर	0.22	3.51	3.51	1.80	-	-	-	0.22	0.22	-	0.22	कार्य पूर्ण
145.	कानपुर देहात	औरैया	राजपुर	गोपालपुर	07.02.08	सिकन्दरा जाफरपुर मार्ग से डा0 अम्बेडकर ग्राम गोपालपुर	0.25	4.91	4.91	3.03	-	-	0.25	0.25	0.25	-	0.25	कार्य पूर्ण
146.	कानपुर देहात	औरैया	राजपुर	रसधान	07.01.08	एन0एच0-2 डा0 अम्बेडकर ग्राम रसधान	1.50	37.73	37.73	27.71	-	-	1.25	1.25	1.25	-	1.25	कार्य पूर्ण
147.	इटावा	इटावा	इटावा	बेला	27.12.07	वाह उदी-भाऊपुरा मार्ग पर पुराबसावन से विजयगढ़	1.20	19.82	19.82	10.19	-	-	1.20	1.20	1.20	-	1.20	कार्य पूर्ण
148.	इटावा	इटावा	जसवन्त नगर	मोहनपुर राहिन	27.12.07	गोरा-दयालपुर कटिया मार्ग से मोहनपुर वाया नगला पोहपी	1.60	28.29	28.29	20.05	-	-	1.60	1.60	1.60	-	1.60	कार्य पूर्ण
149.	इटावा	इटावा	जसवन्त नगर	सदनपुर	27.12.07	गंगापुरा-नगला पीपल मार्ग से सदनपुर	0.60	11.42	11.42	4.55	-	-	0.60	0.60	0.60	-	0.60	कार्य पूर्ण
150.	इटावा	भरथना	भरथना	ताखा	27.12.07	नगला बले से जुगराजपुर वाया किशनपुर	1.80	40.06	40.06	38.62	-	-	1.80	1.80	1.80	-	1.80	कार्य पूर्ण

क्र०	जनपद का नाम	समिति का नाम	विधानसभा का नाम	ग्रामसभा का नाम	स्वीकृत शासनादेश की तारीख/ वर्ष	मार्ग का नाम एवं श्रेणी	स्वीकृत/ वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत/ सम्भावित लागत	वर्ष 2007-08 में प्राप्त धनराशि	वित्तीय प्रगति (कुल व्यय)	भौतिक प्रगति						अन्य विवरण	
											मिट्टी	पुलिया	सोलिंग	इण्टर	टाप	पी-02		पी0सी0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
151.	इटवा	भरथना	भरथना	समसपुर	27.12.07	मुरैथा पुल से मुलपुर	1.40	29.58	29.58	28.07	-	-	1.40	1.40	1.40	-	1.40	कार्य पूर्ण
152.	इटवा	भरथना	भरथना	समसपुर	27.12.07	खुशालपुर रोड से रामपुर	0.20	4.40	4.40	3.41	-	-	0.20	0.20	0.20	-	0.20	कार्य पूर्ण
153.	इटवा	भरथना	भरथना	मोढ़ी	27.12.07	भरथना बकेवर रोड से मोढ़ी	1.10	17.31	17.31	6.11	-	-	-	1.10	1.10	-	1.10	कार्य पूर्ण
154.	इटवा	भरथना	भरथना	मोढ़ी	27.12.07	भरथना बकेवर रोड से नगला हसैं	0.29	4.96	4.96	3.36	-	-	-	0.29	0.29	-	0.29	कार्य पूर्ण
155.	फर्रुखाबाद	कमालगंज	कमालगंज	इकबाल पट्टी	27.12.07	रजीपुर -छिबरामऊ मार्ग पर गदनपुर तुरा रोड से मुरादपुर	1.20	30.50	30.50	20.97	-	-	1.20	1.20	1.20	-	1.20	कार्य पूर्ण
156.	फर्रुखाबाद	कायमगंज	कायमगंज	मंझना	27.12.07	नवाबगंज मंझना मार्ग से उस्मानपुर	0.90	21.69	21.69	13.37	-	-	0.90	0.90	0.90	-	0.90	कार्य पूर्ण
157.	फर्रुखाबाद	कायमगंज	कायमगंज	महमूदपुर सिनौड़ा	27.12.07	कम्पिल सिवारा मार्ग से महमूदपुर सिनौड़ा	0.90	14.33	14.33	10.27	-	-	0.90	0.90	0.90	-	0.90	कार्य पूर्ण
158.	फर्रुखाबाद	कायमगंज	कायमगंज	महमूदपुर सिनौड़ा	27.12.07	कम्पिल सिवारा मार्ग से महमूदपुर सिनौड़ा होते टिलिया गाढ़ा	1.60	32.90	32.90	23.79	-	-	1.60	1.60	1.60	-	1.60	कार्य पूर्ण
159.	फर्रुखाबाद	कायमगंज	कायमगंज	बरतल	27.12.07	नवाबगंज बबना रोड से नगला धोबियान	1.45	40.95	40.95	33.46	-	-	1.45	1.45	1.45	-	1.45	कार्य पूर्ण
160.	फर्रुखाबाद	कायमगंज	कायमगंज	बरतल	27.12.07	नवाबगंज मंझना मार्ग से नगला पाल	0.45	8.98	8.98	4.28	-	-	0.45	0.45	0.45	-	0.45	कार्य पूर्ण
161.	फर्रुखाबाद	मोहम्मदाबाद	मोहम्मदाबाद	रुखैयाखलिक दादपुर	27.12.07	नवाबगंज अचरा अलीगंज मार्ग से रुखैया खलिकदादपुर	0.35	12.30	12.30	10.29	-	-	0.35	0.35	0.35	-	0.35	कार्य पूर्ण
162.	फर्रुखाबाद	मोहम्मदाबाद	मोहम्मदाबाद	कटिन्ना मानिकपुर	27.12.07	फर्रुखाबाद बेवर मार्ग से कटिन्ना मानिकपुर मार्ग पर हुसैनपुर मसमूले होते दनियापुर मसमूले	1.60	22.39	22.39	15.43	-	-	1.60	1.60	1.60	-	1.60	कार्य पूर्ण
163.	फर्रुखाबाद	मोहम्मदाबाद	मोहम्मदाबाद	कटिन्ना मानिकपुर	27.12.07	फर्रुखाबाद बेवर मार्ग से कटिन्ना मार्ग से मानिकपुर	1.00	23.69	23.69	16.42	-	-	1.00	1.00	1.00	-	1.00	कार्य पूर्ण
164.	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	कुबेरपुर कुडरा	27.12.07	अमृतपुर करनपुर दत्त मार्ग से अल्लापुर	2.00	36.09	36.09	21.25	-	-	2.00	2.00	2.00	-	2.00	कार्य पूर्ण
165.	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	कुटरा	27.12.07	फतेहगढ़ पुलिस लाइन रोड से नगला कुटरा	0.60	10.12	10.12	7.57	-	-	0.60	0.60	0.60	-	0.60	कार्य पूर्ण
166.	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	कुटरा	27.12.07	सेन्टल जेल चौराहे से फतेहगढ़ रोड से नगला रखा	0.60	9.14	9.14	6.29	-	-	0.60	0.60	0.60	-	0.60	कार्य पूर्ण
167.	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	कुटरा	27.12.07	फतेहगढ़-कानपुर मार्ग पर मडरूपुर रेलवे कासिंग से नगला देवी सिंह	1.10	19.52	19.52	10.92	-	-	1.10	1.10	1.10	-	1.10	कार्य पूर्ण
168.	कन्नौज	कन्नौज	कन्नौज	गांगेमऊ	27.12.07	भमुआ भट्टा मार्ग पर उमराय पुरवा	0.60	13.35	13.35	1.57	-	-	0.60	0.60	0.60	-	0.60	कार्य पूर्ण
169.	कन्नौज	कन्नौज	कन्नौज	मीरपुर	27.12.07	कन्नौज-गुरसहायगंज मार्ग पर मीरपुर	0.75	14.66	14.66	5.85	-	-	0.75	0.75	0.75	-	0.75	कार्य पूर्ण
170.	कन्नौज	छिबरामऊ	छिबरामऊ	परौर	27.12.07	सौरिख परौर मार्ग से सराय प्रतापपुर	0.75	14.28	14.28	9.77	-	-	0.75	0.75	0.75	-	0.75	कार्य पूर्ण
171.	कन्नौज	छिबरामऊ	छिबरामऊ	परौर	27.12.07	सकरावा मार्ग से सराय कायम	0.60	11.51	11.51	6.27	-	-	0.60	0.60	0.60	-	0.60	कार्य पूर्ण
172.	कन्नौज	छिबरामऊ	छिबरामऊ	कैरदा	27.12.07	निधौली रोड पर चाई चौड़ा से कुशलपुर	0.56	12.51	12.51	9.32	-	-	0.56	0.56	0.56	-	0.56	कार्य पूर्ण
173.	कन्नौज	छिबरामऊ	छिबरामऊ	असालताबाद	27.12.07	विशुनगढ़ रोड पर असालताबाद से भीटी	0.45	8.45	8.45	3.01	-	-	0.45	0.45	0.45	-	0.45	कार्य पूर्ण

क्र०	जनपद का नाम	समिति का नाम	विधानसभा का नाम	ग्रामसभा का नाम	स्वीकृत शासनादेश की तारीख/ वर्ष	मार्ग का नाम एवं श्रेणी	स्वीकृत/ वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत/ सम्भावित लागत	वर्ष 2007-08 में प्राप्त धनराशि	वित्तीय प्रगति (कुल व्यय)	भौतिक प्रगति						अन्य विवरण	
											मिट्टी	पुलिया	सोलिंग	इण्टर	टाप	पी-02		पी0सी0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
174.	कन्नौज	छिबरामऊ	छिबरामऊ	प्रानपुर पल्यारा	27.12.07	छिबरामऊ सौरिख मार्ग पर पल्योरा से प्रानपुर	0.40	6.01	6.01	4.53	-	-	0.40	0.40	0.40	-	0.40	कार्य पूर्ण
175.	कन्नौज	छिबरामऊ	उमरदा	रौसा	27.12.07	हसेरन सकतपुर मार्ग पर सादिकपुर से आदमपुर माखन	0.85	16.99	16.99	10.16	-	-	0.85	0.85	0.85	-	0.85	कार्य पूर्ण
176.	कन्नौज	छिबरामऊ	उमरदा	नादेमऊ	27.12.07	नादेमऊ हसेरन मार्ग से दानपुर	0.15	2.51	2.51	-	-	-	0.15	0.15	0.15	-	0.15	कार्य पूर्ण
177.	कन्नौज	छिबरामऊ	उमरदा	नादेमऊ	27.12.07	नादेमऊ हसेरन मार्ग से हैबतपुर	0.50	9.60	9.60	5.40	-	-	0.50	0.50	0.50	-	0.50	कार्य पूर्ण
178.	जालौन	कोंच	जालौन	खकसीस	27.12.07	सम्पर्क मार्ग मुकुन्दपुरा	1.50	43.12	43.12	21.73	-	01	1.20	0.70	0.80	-	1.20	कार्य पूर्ण
179.	जालौन	कदौरा	जालौन	बबीना	27.12.07	कदौरा हरचन्दपुर मार्ग से डा0 अम्बेडकर ग्राम फहरामपुर(बबीना)	3.20	81.63	81.63	49.04	-	08	3.20	3.20	3.20	-	3.20	कार्य पूर्ण
180.	हमीरपुर	मुस्करा	मौदहा	बीवार	27.12.07	बिवार इमलिया मार्ग से डा0 अम्बेडकर ग्राम बरेठी	0.50	12.92	12.92	7.67	-	02	0.50	0.50	0.50	-	0.50	कार्य पूर्ण
181.	हमीरपुर	मुस्करा	फतेहाबाद	बीवार	27.12.07	मुस्करा हमीरपुर मार्ग से डा0 अम्बेडकर ग्राम जल्ला	0.25	8.64	8.64	3.01	-	01	0.25	0.25	0.25	-	0.25	कार्य पूर्ण
182.	हमीरपुर	भरुआ सुमेरपुर	हमीरपुर	टेढ़ा	27.12.07	भरुआ सुमेरपुर बांदा मार्ग ईसौली	0.35	9.35	9.35	5.38	-	02	0.35	0.35	-	-	0.35	कार्य पूर्ण
183.	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	पूराकला	27.12.07	हसांर टीकमगढ़ रोड से डा0 अम्बेडकर ग्राम दिदौरा	0.80	15.68	15.68	12.58	-	03	0.80	0.80	0.80	-	0.80	कार्य पूर्ण
184.	महोबा	महोबा	महोबा	रैवारा	27.12.07	रैवारा से खोजा नं० 1 डा0 अम्बेडकर ग्राम	0.20	4.17	4.17	3.98	-	-	0.20	0.20	0.20	-	0.20	कार्य पूर्ण
185.	महोबा	चरखारी	चरखारी	सूपा	27.12.07	महोबा चरखारी मार्ग से चौपड़ा का खुड़ा	0.85	19.68	19.68	14.00	-	03	0.85	0.85	0.85	-	0.85	कार्य पूर्ण
186.	झांसी	झांसी	झांसी	रक्सा	27.12.07	रक्सा टूका मार्ग से आदिवासी कालोनी सी0सी0 रोड नाली	0.25	6.08	6.08	5.63	-	-	-	-	0.25	-	0.25	कार्य पूर्ण
187.	झांसी	मऊरानीपुर	मऊरानीपुर	स्यावरी	27.12.07	पृथ्वीपुर से खानपुरा	2.30	47.42	47.42	31.91	-	03	2.30	2.30	2.30	-	2.30	कार्य पूर्ण
188.	झांसी	मऊरानीपुर	मऊरानीपुर	देवरी सिंहपुर	27.12.07	रानीपुर मार्ग से लालसिंह के खिरक सी0सी0 रोड नाली	0.40	12.41	12.41	11.02	-	-	-	-	-	-	0.40	कार्य पूर्ण
189.	झांसी	मऊरानीपुर	मऊरानीपुर	बघरौनी	27.12.07	झांसी मऊरानीपुर मार्ग से बगरौनी मार्ग पर नई बस्ती सी0सी0 रोड व नाली	0.66	19.93	19.93	16.49	-	01	-	-	-	-	0.66	कार्य पूर्ण
190.	झांसी	मऊरानीपुर	मऊरानीपुर	सकरार	27.12.07	सकरार-मगरपुर मार्ग से बंदउवा खिरक सी0सी0 रोड नाली	2.00	39.04	39.04	32.01	-	-	-	-	2.00	-	2.00	कार्य पूर्ण
191.	चित्रकूट धाम	कर्वी	कर्वी	सीतापुर ग्रामीण	07.01.08	कर्वी सीतपुर मार्ग से किलाबाग	0.30	7.58	7.58	1.30	-	-	0.30	0.30	-	-	0.30	कार्य पूर्ण
192.	कौशाम्बी	भरवारी	मंझनपुर	मेडरहा	21.01.08	सम्पर्क मार्ग मेडरहा	2.55	54.73	54.73	37.43	-	-	-	-	-	-	2.60	कार्य पूर्ण
193.	कौशाम्बी	अजुहा	सिराथू	शहजादपुर	21.01.08	सम्पर्क मार्ग शहजादपुर	0.70	23.72	23.72	19.03	-	01	-	-	0.70	-	0.70	कार्य पूर्ण
194.	कौशाम्बी	अजुहा	सिराथू	सौराई बुजुर्ग	21.01.08	सम्पर्क मार्ग सौराई बुजुर्ग	1.10	22.02	22.02	18.31	-	-	-	-	0.80	-	1.10	कार्य पूर्ण
195.	इलाहाबाद	इलाहाबाद	शहर पश्चिम	झलवा	07.01.08	सम्पर्क मार्ग झलवा	4.65	72.09	72.09	65.80	-	03	-	1.50	1.50	-	4.63	कार्य पूर्ण
196.	इलाहाबाद	इलाहाबाद	झूसी	मलावाखुर्द	07.01.08	सम्पर्क मार्ग मलावा चक लालपुर	3.70	56.90	56.90	39.69	-	01	2.00	2.00	3.69	-	3.69	कार्य पूर्ण
197.	इलाहाबाद	इलाहाबाद	झूसी	अन्दावा	07.01.08	सम्पर्क मार्ग अन्दावा	3.30	57.50	57.50	35.49	-	02	-	-	3.30	-	3.30	कार्य पूर्ण
198.	इलाहाबाद	सिरसा	मेजा	महुआरी खुर्द	07.01.08	सम्पर्क मार्ग महुआरी खुर्द	2.02	49.24	49.24	37.98	-	01	0.70	-	-	-	2.02	कार्य पूर्ण
199.	इलाहाबाद	सिरसा	मेजा	उल्दा	07.01.08	सम्पर्क मार्ग उल्दा	2.50	43.71	43.71	21.25	-	06	2.50	2.50	2.50	-	2.50	कार्य पूर्ण
200.	इलाहाबाद	जसरा	बारा	पचखरा	07.01.08	सम्पर्क मार्ग पचखरा	1.45	24.77	24.77	22.00	-	05	-	-	1.45	-	1.45	कार्य पूर्ण
201.	गाजीपुर	जंगीपुर	जमनियां	सिखड़ी	14.01.08	सिखड़ी पश्चिम में सी0सी0 कार्य	0.10	3.02	3.02	1.64	-	-	-	-	0.10	-	0.10	कार्य पूर्ण

क्र०	जनपद का नाम	समिति का नाम	विधानसभा का नाम	ग्रामसभा का नाम	स्वीकृत शासनादेश की तारीख/ वर्ष	मार्ग का नाम एवं श्रेणी	स्वीकृत/ वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत/ सम्भावित लागत	वर्ष 2007-08 में प्राप्त धनराशि	वित्तीय प्रगति (कुल व्यय)	भौतिक प्रगति						अन्य विवरण		
											मिट्टी	पुलिया	सोलिंग	इण्टर	टाप	पी-02		पी0सी0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
202.	गाजीपुर	जंगीपुर	जमनियां	सिखडी	14.01.08	सम्पर्क मार्ग चकमलूक खास	0.75	15.27	15.27	6.95	-	-	0.30	0.75	0.75	-	0.75	कार्य पूर्ण	
203.	जौनपुर	मुगराबादशाहपुर	मड़ियाहू	दियावां	15.01.08	दियांवा खास अरुववा बारी मार्ग	0.30	5.61	5.61	2.24	-	-	-	0.30	0.30	-	0.30	कार्य पूर्ण	
204.	जौनपुर	मुगराबादशाहपुर	मड़ियाहू	दियावां	15.01.08	दियांवा पश्चिम अरुववा बारी मार्ग	1.18	20.61	20.61	12.30	-	-	-	1.18	1.18	-	1.18	कार्य पूर्ण	
205.	जौनपुर	मुगराबादशाहपुर	मड़ियाहू	दियावां	15.01.08	बारी-अरुववा हरिद्वारी से बारी	0.36	6.65	6.65	1.46	-	-	-	0.36	0.36	-	0.36	कार्य पूर्ण	
206.	जौनपुर	मुगराबादशाहपुर	मड़ियाहू	दियावां	15.01.08	अरुववा बारी पाण्डेयपुर मार्ग पर अहिरान	0.32	7.04	7.04	3.11	-	-	-	0.32	0.32	-	0.32	कार्य पूर्ण	
207.	जौनपुर	शाहगंज	शाहगंज	मानीकला	17.01.08	मुख्य बस्ती उसर मार्ग से केवटाना	0.43	14.37	14.37	6.99	-	-	-	0.43	0.43	-	0.43	कार्य पूर्ण	
208.	वाराणसी	वाराणसी	कोलसला	वसनी	14.01.08	सम्पर्क मार्ग ठाकुरपुर	3.00	48.74	48.74	12.51	-	-	-	3.00	3.00	-	3.00	कार्य पूर्ण	
209.	वाराणसी	वाराणसी	कोलसला	वसनी	14.01.08	सम्पर्क मार्ग दक्षिण बस्ती	0.20	5.10	5.10	2.53	-	-	-	-	0.20	-	0.20	कार्य पूर्ण	
210.	वाराणसी	वाराणसी	कोलसला	नेहिया	14.01.08	गोसाईपुर मंगारी मार्ग पर डीह	0.25	6.36	6.36	2.32	-	-	-	-	0.25	-	0.25	कार्य पूर्ण	
211.	वाराणसी	वाराणसी	कोलसला	नेहिया	14.01.08	गोसाईपुर मंगारी मार्ग पर नेहिया पिच मार्ग से दरियांसिंह	1.69	28.16	28.16	12.71	-	-	1.69	1.69	1.69	-	1.69	कार्य पूर्ण	
212.	वाराणसी	वाराणसी	चिरईगांव	कादीपुर खुर्द	14.01.08	पूर्व निर्मित मार्ग से हरिजन बस्ती	0.45	7.45	7.45	3.96	-	-	-	0.45	0.45	-	0.45	कार्य पूर्ण	
213.	वाराणसी	वाराणसी	चिरईगांव	कादीपुर खुर्द	14.01.08	सम्पर्क मार्ग दुबान	0.10	1.71	1.71	-	-	-	-	0.10	0.10	-	0.10	कार्य पूर्ण	
214.	वाराणसी	वाराणसी	चिरईगांव	कादीपुर खुर्द	14.01.08	कादीपुर खुर्द से मुख्य बस्ती	1.70	27.83	27.83	7.72	-	-	-	1.70	1.70	-	1.70	कार्य पूर्ण	
215.	वाराणसी	वाराणसी	चिरईगांव	भवानीपुर	14.01.08	पिच मार्ग से हरिजन बस्ती	1.10	20.97	20.97	7.55	-	-	1.10	1.10	1.10	-	1.10	कार्य पूर्ण	
216.	वाराणसी	वाराणसी	चिरईगांव	छांही	14.01.08	सम्पर्क मार्ग नटबस्ती	0.15	3.33	3.33	1.57	-	-	-	-	0.15	-	0.15	कार्य पूर्ण	
217.	वाराणसी	वाराणसी	चिरईगांव	गौराकला	14.01.08	सम्पर्क मार्ग लोहार पुरवा	0.20	5.03	5.03	3.58	-	-	-	-	0.20	-	0.20	कार्य पूर्ण	
218.	वाराणसी	वाराणसी	चिरईगांव	गौराकला	14.01.08	सम्पर्क मार्ग अढियापार	0.20	4.23	4.23	2.41	-	-	-	-	0.20	-	0.20	कार्य पूर्ण	
219.	वाराणसी	वाराणसी	गंगापुर	कोटवा	14.01.08	डिहवा मार्ग से हरिजन बस्ती सी0सी0 रोड	0.15	4.27	4.27	2.40	-	-	-	-	0.15	-	0.15	कार्य पूर्ण	
220.	वाराणसी	वाराणसी	गंगापुर	वीरधवलपुर	14.01.08	बाबतपुर बाजार से टिकरी रामेश्वर मार्ग से कुर्मी बस्ती	0.08	4.78	4.78	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	कार्य पूर्ण
221.	वाराणसी	वाराणसी	गंगापुर	वीरधवलपुर	14.01.08	बाबतपुर से टिकरी रामेश्वर मार्ग से राजभर बस्ती	0.20	5.55	5.55	-	-	-	0.20	0.20	-	-	-	0.20	कार्य पूर्ण
222.	वाराणसी	वाराणसी	गंगापुर	वीरधवलपुर	14.01.08	बाबतपुर टिकरी रामेश्वर मार्ग से ब्राहमण बस्ती	0.53	14.35	14.35	-	-	-	-	0.53	-	-	-	0.53	कार्य पूर्ण
223.	गोरखपुर	गोरखपुर	कौड़ीराम	जंगल रामगढ़	07.02.08	महावन पासो टोला डा0 अम्बेडकर ग्राम जंगल रामगढ़ उर्फ चम्बरी	0.67	11.11	11.11	5.65	-	01	-	0.67	0.67	-	-	0.67	कार्य पूर्ण
224.	अम्बेडकर नगर	टाण्डा	टाण्डा	आसोपुर	14.01.08	मया टाण्डा मार्ग से रूस्तमपुर	0.90	19.20	19.20	9.16	-	-	0.90	0.90	0.90	-	-	0.90	कार्य पूर्ण
225.	अम्बेडकर नगर	टाण्डा	टाण्डा	मुण्डेरा	22.01.08	सम्पर्क मार्ग आरिबपुर	0.50	11.36	11.36	7.79	-	-	0.50	0.50	0.50	-	-	0.50	कार्य पूर्ण
226.	बाराबंकी	बाराबंकी	फतेहपुर	मटुआमऊ	27.12.07	फतेहपुर बेलहरा मार्ग से उदापुर	0.70	14.33	14.33	8.08	-	-	0.70	0.70	0.70	-	-	0.70	कार्य पूर्ण
227.	बहराइच	मिहीपुरवा	नानपारा	उर्दा	27.12.07	नानपारा-लखीमपुर मुख्य मार्ग से सेमरहना	1.00	26.01	26.01	16.21	-	02	0.58	1.00	1.00	-	-	1.00	कार्य पूर्ण
228.	बहराइच	नानपारा	नानपारा	गायघाट	27.12.07	मटिहा मोड़-रामपुर मुख्य मार्ग से चमारनपुरवा	0.75	21.85	21.85	10.38	-	02	0.45	0.45	0.45	-	-	0.70	कार्य पूर्ण