

महाराष्ट्र उत्पादन मण्डल परिषद
उत्तर प्रदेश

प्रगति आख्या

माह-अगस्त, 2010

निर्माण कार्यों की प्रगति एक दृष्टि में

| | | |
|----|-------------------------------|------------------|
| 1. | विनियमित मण्डियों की संख्या | 249 नग |
| 2. | विनियमित उपमण्डियों की संख्या | 356 नग |
| 3. | निर्मित स्थलों की संख्या | |
| | (अ) मुख्य मण्डी स्थल | 208 नग |
| | (ब) उप मण्डी स्थल | 85 नग |
| | (स) फल सब्जी मण्डी स्थल | 69 नग |
| | (द) मछली मण्डी स्थल | 05 नग |
| | (य) दुग्ध मण्डी स्थल | 05 नग |
| 4. | हाट पैठ | 225 नग |
| 5. | लोहिया ग्राम | 1692 नग |
| 6. | कृषक सेवा केन्द्र | 35 नग |
| 7. | ग्रामीण गोदामों की संख्या | 238 नग |
| 8. | ग्रामीण गोदामों की क्षमता | 1.245 लाख मी० टन |
| 9. | निर्मित सम्पर्क मार्ग (लेपन) | 16157.00 किमी० |

62 नग गल्ला मण्डी के साथ एवं 07 नग(लखनऊ, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, गोण्डा, कानपुर(भौती) एवं फर्रुखाबाद) अलग-अलग स्थानों पर निर्मित।

1. लखनऊ, 2. गाजियाबाद, 3. बरेली, 4. इलाहाबाद, 5. गोरखपुर

1. लखनऊ, 2. वाराणसी, 3. कानपुर, 4. रायबरेली, 5. गोरखपुर

निर्माण कार्यों की प्रगति का सारांश

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के विभिन्न निर्माण खण्डों से प्राप्त मासिक प्रगति आख्या के अनुसार माह अगस्त, 2010 में 20.00 किमी० मार्ग का लेपन कार्य कराया गया। इस वित्तीय वर्ष में माह अगस्त, 2010 तक दुग्ध मण्डी, गोरखपुर का निर्माण एवं नवीन सम्पर्क मार्गों पर 264.00 किमी० लेपन का कार्य कराया गया।

मण्डी परिषद द्वारा सम्पादित कराये गये कार्यों पर माह अगस्त, 2010 में कुल रू० 4166.64 लाख की धनराशि व्यय की गयी। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2010—11 में माहान्त तक कुल रू० 17911.45 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

मण्डी परिषद द्वारा प्रारम्भ से लेकर माह अगस्त 2010 तक 208 मुख्य मण्डी स्थल, 85 उपमण्डी स्थल, 69 फल सब्जी मण्डी स्थल एवं 05 नग मत्स्य मार्केट, 05 नग दुग्ध मण्डी स्थल, 225 नग हाटपैठ एवं 1692 नग लोहिया ग्राम का निर्माण पूरा कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त सम्पर्क मार्ग निर्माण योजनान्तर्गत 16157.00 किमी० लेपन कार्य कराया जा चुका है। ग्रामीण गोदाम के योजनान्तर्गत कुल 238 नग ग्रामीण गोदाम निर्माण कार्य कराया जा चुका है, जिसकी क्षमता 1.245 लाख मी० टन है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 में निर्माण कार्यों हेतु प्रस्तावित वार्षिक लक्ष्य

(धनराशि-रुपये लाख में, माह-अगस्त 2010 तक)

| क्रमांक | मद का नाम | लक्ष्य एवं धनराशि | | भौतिक प्रगति | | वित्तीय प्रगति | |
|---------|--------------------------|-------------------|----------|--------------|--------|----------------|-----------------|
| | | भौतिक | वित्तीय | माह में | माह तक | माह में | माह तक |
| 1. | नवीन मण्डी स्थल | 05 | 60184.00 | - | - | 1788.55 | 8154.74 |
| 2. | उप मण्डी स्थल | 05 | | - | - | | |
| 3. | फल एवं सब्जी मण्डी | 01 | | - | - | | |
| 4. | किसान सेवा केन्द्र | 91 | | - | - | | |
| 5. | सम्पर्क मार्ग- | | | | | | |
| (क) | डा0 अम्बेडकर ग्राम योजना | - | - | - | - | - | - |
| (ख) | सामान्य | 1240.00 किमी० | 333.77 | 20.00 | 264.00 | 2288.50 | 9337.14 |
| (ग) | मरम्मत | 200.00 किमी० | 3439.00 | 3.00 | 63.00 | 89.59 | 419.57 |
| | योग | | | | | 4166.64 | 17911.45 |

विकास कार्य

मण्डी स्थल निर्माण

| क्रमांक | स्थल का नाम | अधिसूचित | निर्मित | निर्माणाधीन | निर्माण हेतु शेष |
|---------|-------------------|----------|---------|-------------|------------------|
| 1 | प्रधान मण्डी स्थल | 249 | 208 | 09 | 32 |
| 2 | उप मण्डी स्थल | 356 | 85 | 05 | 266 |

निर्मित स्थलों में विकसित

| क्रमांक | स्थल का नाम | संख्या |
|---------|-------------------------|--------|
| 1 | फल एवं सब्जी मण्डी स्थल | 69 |
| 2 | मत्स्य बाजार | 05 |
| 3 | दुग्ध मण्डी स्थल | 05 |

मण्डी परिषद के निर्माण कार्यों का वार्षिक व्यय

| वित्तीय वर्ष | उपलब्धि (रूपये करोड़ में) |
|-------------------------------|------------------------------|
| 2001-2002 | 219.87 |
| 2002-2003 | 168.87 |
| 2003-2004 | 155.87 |
| 2004-2005 | 240.94 |
| 2005-2006 | 306.25 |
| 2006-2007 | 277.73 |
| 2007-2008 | 240.40 |
| 2008-2009 | 482.38 |
| 2009-2010 | 485.88 |
| 2010-2011(माह अगस्त, 2010 तक) | 179.11 |

मण्डी स्थलों की भौतिक प्रगति

| वित्तीय वर्ष | उपलब्धि (संख्या में) |
|-------------------------------|-------------------------|
| 2001-2002 | 190 |
| 2002-2003 | 191 |
| 2003-2004 | 192 |
| 2004-2005 | 196 |
| 2005-2006 | 198 |
| 2006-2007 | 201 |
| 2007-2008 | 203 |
| 2008-2009 | 204 |
| 2009-2010 | 208 |
| 2010-2011(माह अगस्त, 2010 तक) | 208 |

मण्डी स्थलों की वित्तीय प्रगति

| वित्तीय वर्ष | उपलब्धि (रूपये करोड़ में) |
|-------------------------------|------------------------------|
| 2001-2002 | 91.52 |
| 2002-2003 | 69.88 |
| 2003-2004 | 72.92 |
| 2004-2005 | 58.98 |
| 2005-2006 | 62.53 |
| 2006-2007 | 76.50 |
| 2007-2008 | 65.82 |
| 2008-2009 | 103.39 |
| 2009-2010 | 221.41 |
| 2010-2011(माह अगस्त, 2010 तक) | 81.55 |

सम्पर्क मार्गों की भौतिक प्रगति

| वित्तीय वर्ष | उपलब्धि (लम्बाई किमी० में) |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 2001-2002 | 1208 |
| 2002-2003 | 850 |
| 2003-2004 | 385 |
| 2004-2005 | 1238 |
| 2005-2006 | 1377 |
| 2006-2007 | 759 |
| 2007-2008 | 772 |
| 2008-2009 | 1965 |
| 2009-2010 | 1021 |
| 2010-2011(माह अगस्त,, 2010 तक) | 264 |

सम्पर्क मार्गों की वित्तीय प्रगति

| वित्तीय वर्ष | उपलब्धि (रूपये करोड़ में) |
|--------------------------------|------------------------------|
| 2001-2002 | 116.58 |
| 2002-2003 | 88.53 |
| 2003-2004 | 80.15 |
| 2004-2005 | 180.61 |
| 2005-2006 | 205.97 |
| 2006-2007 | 124.13 |
| 2007-2008 | 145.97 |
| 2008-2009 | 378.99 |
| 2009-2010 | 264.47 |
| 2010-2011 (माह अगस्त, 2010 तक) | 97.56 |

वित्तीय वर्ष 2009-10 का बजट प्राविधान एवं पूर्ण कार्यों का विवरण

(दि० 31.03.2010 तक) (धनराशि-रु० करोड़ में)

| क्र० | मद | कुल बजट प्राविधान | कुल व्यय धनराशि | पूर्ण कार्यों का विवरण | |
|------|--------------------------|-------------------|-----------------|---|--|
| 1 | मण्डी कार्य | 456.47 | 221.41 | नवीन मण्डी स्थल (03 नग) ◆ अकबरपुर ◆ खागा ◆ खलीलाबाद | उपमण्डी स्थल (03 नग) ◆ गढ़मुक्तेश्वर ◆ कुरावली ◆ बिसण्डा |
| 2 | सम्पर्क मार्ग | | | | |
| (अ) | डा० अम्बेडकर ग्राम योजना | 19.13 | 11.41 | डा० अम्बेडकर ग्राम योजना | - |
| (ब) | नवीन | 271.67 | 240.71 | नवीन सम्पर्क मार्ग | 1021.00 |
| (स) | मरम्मत | 32.53 | 12.35 | मरम्मत मार्ग | 163.00 |
| | योग(अ+ब) | 323.33 | 264.47 | योग | 1184.00 |
| | महायोग(1+2) | 779.80 | 485.88 | | |

वित्तीय वर्ष 2007-08 का बजट प्राविधान एवं पूर्ण कार्यों का विवरण

(दि० 31.03.2008 तक) (धनराशि-रु० करोड़ में)

| क्र० | मद | कुल बजट प्राविधान | कुल व्यय धनराशि | पूर्ण कार्यों का विवरण | |
|------|--------------------------|-------------------|-----------------|--|---|
| 1 | मण्डी कार्य | 203.55 | 65.82 | नवीन मण्डी स्थल (02 नग) ◆ मुस्करा ◆ नोएडा(पुष्प मण्डी) फल/सब्जी मण्डी स्थल (04 नग) ◆ गोण्डा ◆ कानपुर(भौती) ◆ फिरोजाबाद ◆ फर्रुखाबाद | उपमण्डी स्थल (03 नग) ◆ रिच्छा ◆ भोगांव ◆ जसराना |
| 2 | सम्पर्क मार्ग | | | | |
| अ | डा० अम्बेडकर ग्राम योजना | 150.00 | 37.40 | डा० अम्बेडकर ग्राम योजना | 106.00 किमी० |
| ब | नवीन | 249.29 | 101.92 | नवीन सम्पर्क मार्ग | 666.00 किमी० |
| स | मरम्मत | 41.11 | 6.65 | मरम्मत मार्ग | 155.00 किमी० |
| 3 | लोहिया ग्राम | 37.33 | 28.61 | लोहिया ग्राम | 293.00 नग |
| | महायोग(1+2+3) | 681.28 | 240.40 | - | - |

वित्तीय वर्ष 2008-09 का बजट प्राविधान एवं पूर्ण कार्यों का विवरण

(दि० 31.03.2009 तक) (धनराशि-रु० करोड़ में)

| क्र० | मद | कुल बजट प्राविधान | कुल व्यय धनराशि | पूर्ण कार्यों का विवरण | |
|----------|--------------------------|-------------------|-----------------|--|---------------|
| 1 | मण्डी कार्य | 231.44 | 103.39 | नवीन मण्डी स्थल (01 नग) ♦ सुल्तानपुर चिलकाना | |
| 2 | सम्पर्क मार्ग- | | | सम्पर्क मार्ग- | |
| अ | डा० अम्बेडकर ग्राम योजना | 227.02 | 170.38 | डा० अम्बेडकर ग्राम योजना | 1027.00 किमी० |
| ब | नवीन | 292.92 | 191.91 | नवीन सम्पर्क मार्ग | 938.00 किमी० |
| स | मरम्मत | 36.05 | 16.70 | मरम्मत मार्ग | 241.00 किमी० |
| | महायोग(1+2) | 787.43 | 482.38 | - | - |

निर्माण खण्डों का व्यय(मदवार)

प्रपत्र-1

(धनराशि-रूपये लाख में) (माह-अगस्त, 2010 तक)

| क्र० | निर्माण खण्ड | मण्डी कार्य | | नवीन सम्पर्क मार्ग | | मरम्मत के सम्पर्क मार्ग | | किसान सेवा केन्द्र | | कुल व्यय | |
|------|--------------|-------------|--------|--------------------|--------|-------------------------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
| | | माह में | माह तक | माह में | माह तक | माह में | माह तक | माह में | माह तक | माह में | माह तक |
| 1. | लखनऊ | 83.38 | 376.99 | 33.76 | 94.17 | - | 3.46 | - | - | 117.14 | 474.62 |
| 2. | हरदोई | 111.28 | 142.13 | 33.36 | 214.53 | - | 26.77 | - | - | 144.64 | 383.43 |
| 3. | रायबरेली | 45.85 | 464.65 | 6.43 | 17.51 | - | - | - | - | 52.28 | 482.16 |
| 4. | सीतापुर | 11.83 | 32.41 | 65.95 | 106.54 | - | - | - | - | 77.78 | 138.95 |
| 5. | लखीमपुर | 39.79 | 209.37 | 9.98 | 109.42 | - | 3.83 | - | 4.95 | 49.77 | 327.57 |
| 6. | बरेली | - | 109.91 | 34.82 | 133.27 | - | - | - | - | 34.82 | 243.18 |
| 7. | शाहजहांपुर | 37.27 | 166.93 | 74.67 | 328.42 | - | 6.56 | - | - | 111.94 | 501.91 |
| 8. | पीलीभीत | 0.34 | 78.51 | 9.23 | 137.28 | 9.39 | 31.38 | - | - | 18.96 | 247.17 |
| 9. | बदायूं | 38.36 | 163.76 | 53.88 | 225.04 | 0.20 | 33.21 | - | - | 92.44 | 422.01 |
| 10. | मुरादाबाद | 62.12 | 515.29 | 23.37 | 162.03 | - | - | - | - | 85.49 | 677.32 |
| 11. | जे० पी० नगर | 77.59 | 309.00 | 81.85 | 179.19 | 0.87 | 2.46 | - | - | 160.31 | 490.65 |
| 12. | सहारनपुर | 46.14 | 432.95 | 54.47 | 393.17 | 0.20 | 45.02 | - | - | 100.81 | 871.14 |
| 13. | मेरठ | 21.50 | 189.33 | 56.81 | 194.31 | - | - | 1.62 | 2.91 | 79.93 | 386.55 |
| 14. | गाजियाबाद | 80.98 | 288.22 | 8.50 | 68.42 | - | - | - | 2.24 | 89.48 | 358.88 |
| 15. | बुलन्दशहर | 13.47 | 99.28 | 13.24 | 223.48 | - | 0.45 | - | - | 26.71 | 323.21 |
| 16. | अलीगढ़ | 68.52 | 206.93 | 65.52 | 219.64 | 18.00 | 62.43 | - | - | 152.04 | 489.00 |
| 17. | एटा | 20.12 | 58.59 | 43.67 | 162.38 | - | - | - | - | 63.79 | 220.97 |
| 18. | फिरोजाबाद | 41.13 | 226.28 | - | 132.49 | - | 62.24 | - | - | 41.13 | 421.01 |
| 19. | आगरा | 54.42 | 325.51 | 46.23 | 472.69 | 28.00 | 54.28 | - | - | 128.65 | 852.48 |
| 20. | कानपुर नगर | 70.06 | 150.50 | 65.06 | 182.24 | 4.69 | 6.06 | - | - | 139.81 | 338.80 |

| क्र० | निर्माण खण्ड | मण्डी कार्य | | नवीन सम्पर्क मार्ग | | मरम्मत के सम्पर्क मार्ग | | किसान सेवा केन्द्र | | कुल व्यय | |
|------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------|----------------|-----------------|
| | | माह में | माह तक | माह में | माह तक | माह में | माह तक | माह में | माह तक | माह में | माह तक |
| 21. | कानपुर देहात | 20.56 | 128.65 | 22.87 | 148.70 | - | - | - | - | 43.43 | 277.35 |
| 22. | फर्रुखाबाद | 21.30 | 72.52 | 42.57 | 179.78 | - | - | - | - | 63.87 | 252.30 |
| 23. | झांसी | 83.38 | 185.28 | 26.14 | 274.77 | - | - | - | - | 109.52 | 460.05 |
| 24. | उरई | 40.85 | 103.70 | 19.10 | 227.28 | 21.25 | 21.25 | - | - | 81.20 | 352.23 |
| 25. | बांदा | 38.58 | 131.39 | 22.65 | 187.69 | - | - | 5.83 | 13.90 | 67.06 | 332.98 |
| 26. | इलाहाबाद | 167.03 | 589.41 | 530.16 | 1760.65 | - | - | - | 4.95 | 697.19 | 2355.01 |
| 27. | मिर्जापुर | 6.71 | 59.67 | 2.25 | 43.56 | - | 1.03 | - | - | 8.96 | 104.26 |
| 28. | वाराणसी | 80.13 | 297.89 | 63.28 | 187.78 | - | - | - | - | 143.41 | 485.67 |
| 29. | जौनपुर | 22.84 | 105.40 | 29.46 | 263.25 | - | - | - | - | 52.30 | 368.65 |
| 30. | आजमगढ़ | 13.26 | 131.05 | 207.09 | 613.55 | 3.80 | 3.80 | - | - | 224.15 | 748.40 |
| 31. | गोरखपुर | 34.39 | 91.52 | 53.40 | 242.14 | - | 7.71 | - | - | 87.79 | 341.37 |
| 32. | बस्ती | 21.62 | 138.38 | 58.92 | 195.32 | - | 2.70 | - | - | 80.54 | 336.40 |
| 33. | गोण्डा | 2.41 | 148.29 | 90.52 | 208.56 | - | - | - | 5.93 | 92.93 | 362.78 |
| 34. | बहराइच | - | 134.59 | 65.81 | 158.58 | 3.19 | 44.93 | - | - | 69.00 | 338.10 |
| 35. | फैजाबाद | 75.64 | 197.90 | 46.63 | 188.92 | - | - | - | - | 122.27 | 386.82 |
| 36. | सुल्तानपुर | 4.25 | 198.32 | 226.85 | 700.39 | - | - | - | - | 231.10 | 898.71 |
| 37. | वि०/यां०, लखनऊ | 67.92 | 279.64 | - | - | - | - | - | - | 67.92 | 279.64 |
| 38. | वि०/यां०, बरेली | 41.25 | 139.22 | - | - | - | - | - | - | 41.25 | 139.22 |
| 39. | वि०/यां०, गाजियाबाद | 100.89 | 177.12 | - | - | - | - | - | - | 100.89 | 177.12 |
| 40. | वि०/यां०, इलाहाबाद | 2.42 | 124.51 | - | - | - | - | - | - | 2.42 | 124.51 |
| 41. | अनुरक्षण खण्ड-मुख्यालय | 11.52 | 138.87 | - | - | - | - | - | - | 11.52 | 138.87 |
| | योग | 1781.10 | 8119.86 | 2288.50 | 9337.14 | 89.59 | 419.57 | 7.45 | 34.88 | 4166.64 | 17911.45 |